

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Změnový list č.2

změna : změna povrchu ve sjezdech

dle smlouvy o dílo č. obj. 2020/Mal/000015/SML

Stavební objekt:
SO 102 - chodník

Zpracoval: Radek Plecák
tel.: 602 537 417
e-mail.: radek.plecak@strabag.com

Razítko podpis:

Seznam dokumentů

1. Úvodní list
2. Seznam dokumentů
3. Evidenční list stavby
4. Položkový rozpočet

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník		

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo č. obj. 8/2019 a č. zhot. 841/PCMC/003/2019/N18088517

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele v zastoupení TDS: Ing. Aleš Kremer, ROAD a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Autorský dozor: Ing. Dagmar Klajmonová, DOPRAPLAN s.r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	2 x tištěné	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu: Povrchová úprava sjezdů žul. kostka.

Technický popis nově navrhovaného stavu: Povrchová úprava sjezdů ze zámková dlažba tl. 80 mm.

Zdůvodnění změny: Jedná se o sjednocení povrchu navazujících sjezdů na nově realizovaný chodník a zajištění větší stability poježděného povrchu ve sjezdu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-15 460,00 Kč	-0,05%	-18 706,60 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	13 680,00 Kč	0,04%	16 552,80 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): DOPRAPLAN s.r.o.	jméno	Ing. Dagmar Klajmonová	datum	podpis
TDS: ROAD a.s.	jméno	Ing. Aleš Kremer	datum	podpis
Zhotovitel: STRABAG a.s.	jméno	Radek Plecák	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Lenka Březinová	datum	podpis
Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí	jméno	Ing. Hana Švecová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

ROZPOČET

Stavba: Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí
 Objekt: SO 102 - Chodník
 Změna : Změna povrchu ve sjezdech
 JKSO:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 30.11.2020

SoD								VP		MP		SoD/ÚRS/ Nestandard	celková cena po změně	Celkové množství po změně
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce		Méně práce				
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena			
Náklady soupisu celkem								13 680,00		15 460,00				
1		591111111	Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	20,000	773,00	15 460,00	0,000	0,00	20,000	15 460,00	SoD	-15 440,00	0,000
2		596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	68,000	313,00	21 284,00	20,000	6 260,00	0,000	0,00	SoD	6 328,00	88,000
3		59245203.1	dlažba zámková základní 196x161x80 mm H-profil (sjezdy)	m2	62,000	371,00	23 002,00	20,000	7 420,00	0,000	0,00	SoD	7 482,00	82,000
Celkem								13 680,00		15 460,00				

Vícepráce**13 680,00****Méněpráce****15 460,00****Celkem vícepráce - méněpráce****-1 780,00****DPH 21%****-373,80****Vícepráce - méněpráce vč. DPH****-2 153,80**