

Rekapitulace změnových listů - evidence
ke dni 31.3.2021

 Stavba: **Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí**

 původní cena dle
SOD bez DPH

Ceny změn
33 229 200,00

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena Kč bez DPH		
			vícepráce	méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	
	Dodatek č. 2	schváleno v RM 9.12.2020 usn.č. 56/5.1			
1	SO 000 - Všeobecné položky	Obnova komunikací	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2	SO 102 - Chodník	Změna povrchu ve sjezdech	13 680,00	-15 460,00	-1 780,00
3	SO 701 - Mobiliář	Architektonické prvky	0,00	-122 115,00	-122 115,00
4	SO 102 - Chodník	Odstranění bet. zídky chodníku	214 083,94	-49 210,60	164 873,34
5	SO 101a - Autobusový terminál a ostatní plochy	Výměna aktivní zóny	78 347,60	0,00	78 347,60
6	SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní	Odvodnění	25 431,00	-65 988,00	-40 557,00
7	SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní	Lokální vysrávky podkladní ložné živичné vrstvy	381 510,00	0,00	381 510,00
8	SO 001 - Příprava území	Odstranění větví	14 625,00	0,00	14 625,00
9	SO 171 - Dopravní značení trvalé	Doplnění značení	9 450,00	0,00	9 450,00
10	SO 301 - Dešťová kanalizace	Upřesnění komponentů kanalizace	48 808,00	-1 478,00	47 330,00
11	SO 402 - Elektro přípojka NN	Vánoční strom	41 444,46	0,00	41 444,46
12	SO 702 - Dobíjecí stanice - příprava	Doplnění kabelového vedení	84 958,95	0,00	84 958,95
13	SO 402 - Elektro přípojka NN	Připoložení HDPE trubky	10 323,11	0,00	10 323,11
14	SO 402 - Elektro přípojka NN	Hodiny	46 237,08	0,00	46 237,08
15	SO 451 - Veřejné osvětlení	Doplnění vedení VO	115 131,85	0,00	115 131,85
	Celkem dodatek č. 2		1 084 030,99	-754 251,60	329 779,39
	Dodatek č. 3				
16	SO 701 - Mobiliář	základ pro hodiny	40 799,14	0,00	40 799,14
17	SO 801_1 - Výsadba dřevina, trvalek	Mulčování záhonu kamenivem	26 979,70	0,00	26 979,70
18	SO 801_1 - Výsadba dřevina, trvalek	Šlapáky	16 700,00	0,00	16 700,00

19	SO 171 - Dopravní značení trvalé	Doplnění značení	6 300,00	0,00	6 300,00	
	Celkem dodatek č. 3	cena bez DPH	90 778,84	0,00	90 778,84	109 842,40 cena s DPH
CELKEM změna dle dodatků č.2 a 3			1 174 809,83	-754 251,60	420 558,23	
CENA STAVBY PO ZAPOČTENÍ ZMĚN bez DPH			Kč		33 649 758,23	