

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva
IČ: 649 49 192
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatků č. 1 – 6, upravuje takto:

V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„g) bod B - 3) - ÚR do 30.09.2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„g) bod B - 3) - ÚR do 30.11.2021“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/020/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/102 č. z. 493 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 – 6, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

[REDAKCE]
jednatel společnosti

Uveřejněno v Registru smluv dne


Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Servisní centrum Roudnice nad Labem
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 7
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 20.09.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna dílčích termínů plnění.
-----------------------------	-------------------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	20.09.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Při plnění bodu g) B.3) „ÚR“ dochází ke zpoždění předpokládaného termínu jeho plnění. V bodě g) B.3) „ÚR“ bylo navrženo zaústění kanalizační přípojky do koncové šachty veřejné kanalizace v ulici Sladkovského za silničním mostem vedoucím přes železniční trať. Navržené místo napojení respektuje požadavky správce veřejné kanalizace. Dne 22.1.2021 byla zaslána PD na MěÚ Roudnice nad Labem – odbor majetku. Po urgencích byl 28.4.2021 referentem tohoto úřadu zaslán email s doporučením statika neukládat do mostního tělesa kanalizaci. V současné době je situace týkající se optimálního vedení kanalizace stále v řešení, i přesto, že dne 23.06.2021 proběhlo jednání na MěÚ Roudnice nad Labem se zástupci MěÚ Roudnice nad Labem, projektantem a investorem, tak během měsíců 07.2021 a 08.2021 ze strany MěÚ nevzešla žádná odezva směrem k řešení této kanalizační přípojky. Dne 02.09.2021 jsme požádali o informaci MěÚ Roudnice nad Labem, v jaké fázi jednání se kanalizační přípojka nachází. V tentýž den jsme dostali odpověď, že v týdnu od 06.09.2021 do 10.09.2021 si mezi sebou domluví jednání mezi paní státníkem z MěÚ Roudnice nad Labem a panem starostou Roudnice nad Labem. Z důvodu nutných majetkoprávních podkladů a z nich vyplývajících nemožnosti zajištění územního povolení (majetek MěÚ Roudnice nad Labem – most pro vedení kanalizační přípojky) vodovodní a kanalizační přípojky žádáme o prodloužení termínu plnění bodu g) B.3) „ÚR“ dle čl. IV., odst. 1.2. SoD z původního termínu 30.9.2021 na 30.11.2021.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		1 996 000,- Kč
Cena SoD po změně		1 996 000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu dílčích termínů plnění.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu dílčích termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/RVC/020/P/SoD/2019	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
týká se bodu: A, B-2), C, D	903.000,- Kč	2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	