

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4867 - Silnice III/4867: Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, úsek 1

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.K - Silnice III/4867

Číslo a název rozpočtu: SO 101.K - Silnice III/4867

Změna soupisu množství č. 1.02

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	113154333.	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	1 769,600	2 300,600	531,000	24,72	43 744,51	56 870,83	13 126,32	30,01
23	317321118.	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	M3	19,633	38,000	18,367	3 698,23	72 607,35	140 532,74	67 925,39	93,55
24	317353121.	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	M2	132,000	168,000	36,000	1 186,47	156 614,04	199 326,96	42 712,92	27,27
25	317353221.	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	M2	132,000	168,000	36,000	146,86	19 385,52	24 672,48	5 286,96	27,27
26	317361016.	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	T	2,945	5,700	2,755	30 808,79	90 731,89	175 610,10	84 878,22	93,55
28	55391534.	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	22,300	26,000	3,700	7 893,51	176 025,27	205 231,26	29 205,99	16,59
31	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	29,250	560,250	531,000	218,36	6 387,03	122 336,19	115 949,16	1 815,38
32	573111112.	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	29,250	560,250	531,000	16,48	482,04	9 232,92	8 750,88	1 815,38
74	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	167,679	361,909	194,230	34,63	5 806,72	12 532,91	6 726,18	115,83
Nové položky											
75	334213121.	Zdivo pilířů opěr a křídel z lomového kamene štípaného z nepravidelných kmenů objemu přes 0,02 m3	M3	0,000	27,783	27,783	8 400,00	0,00	233 377,20	233 377,20	100,00
76	628611131.	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	M2	0,000	151,820	151,820	230,00	0,00	34 918,60	34 918,60	100,00
Celkem								571 784,37	1 214 642,19	642 857,82	112,43

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum: 29. 9. 2021

Datum: 29. 9. 2021