

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Projektu:

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Část zakázky: 1a etapa: stavba 003 A - Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou - realizace přípojky elektro zdvihu mostů

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:

[REDACTED]
[REDACTED]

a

ZHOTOVITEL: MILOSLAV KALCŮ, ELEKTOMONTÁŽE NN A VN

Sídlo: Hůrka 1054, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, odd. A, vložka 44660

IČ: 10234845

DIČ: CZ10234845

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající ve věcech smluvních: [REDACTED]

Jednající ve věcech technických a realizačních: [REDACTED]

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Dle smlouvy o dílo byl termín na dokončení díla stanoven do 30.6.2021 s tím, že stavba bude technicky dokončena do 14 dnů po předání dokončeného místa připojení od společnosti ČET Distribuce, a.s. po připojení kabelového svodu VN pro plánovanou TS. K tomu došlo 16.7.2021. Dále došlo k přepracování DPS (základ TS 22/0,4 kV). Důvodem přepracování DPS bylo to, že staveniště je situováno v Lužci nad Vltavou, na pozemku parc. č. 1408/1 k. ú. Lužec, na hraně svahu mezi účelovou komunikací a pravým břehem plavebního kanálu. Místo zakládání trafostanice je na hraně tělesa násypu na okraji zasypané stavební jámy po výstavbě mostu. Uvažovaná patka pro sloup trafostanice je celá situována v navážce na hraně svahu o mocnosti až 4 m. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o hlubinném založení. Hlubinné založení železobetonového základu (patky sloupu) bylo navrženo pomocí mikropilot z úrovně, včetně provedení injektáže kořene mikropilot. Současně bylo nutno dořešit trasu sdělovacích kabelů, které byly v kolizi s budoucí TS.

Základ TS vč. mikropilot bylo možné realizovat v době odstávky venkovního vedení VN 22kV (proběhlo dne 13.7.2021). Předmětem dodatku č.1 bylo posunutí termínu dodávky z 30.6.2021 na termín 30.8.2021.

Mikropiloty byly dokončeny 30.7.2021. Z důvodu výpadku dodávek výztuže (Fe) a přípravy ohýbání/tvarování nebylo možno dokončit betonáž základu dle předešlého harmonogramu. Nyní bude tento základ TS dokončen do 27.8.2021, po dodržení technologické přestávky, proběhne montáž betonového sloupu, včetně technologie do 10.9.2021.

Současně došlo k finančnímu navýšení za dodávku 8 ks mikropilot vč. hlav ve výši 500 000,- Kč bez DPH. Tyto náklady nebyly v původní nabídce zhotovitele obsaženy. Odečitatelná částka za základ pro odběratelskou trafostanici je pak ve výši 76 540,- Kč bez DPH. Celkové cenové navýšení je tedy 423 460,- Kč bez DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se smlouva o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), dodatku č.1 ze dne 16.7.2021 upravuje takto:

Ruší se první věta v odstavci IV. TERMÍN PLNĚNÍ, tj. „Termín je stanoven do 30.8.2021“

a nahrazuje se touto větou: „Termín je stanoven do 10.9.2021“

III. SMLUVNÍ CENA

Dle odstavce 1 se ruší text:

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH	1 161 050,00 Kč
DPH 21%	243 820,50 Kč
Celková cena včetně DPH	1 404 870,50 Kč

a nahrazuje se textem:

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH	1 584 510,00 Kč
DPH 21%	332 747,10 Kč
Celková cena včetně DPH	1 917 257,10 Kč

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 29.1.2021 a dodatku č.1 ze dne 16.7.2021 se nemění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a zhotovitel jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Kralupech nad Vltavou dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Ing. Lubomír Fojtů

.....

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: 1a etapa: stavba 003 A - Silniční most na MK – Lužec nad Vltavou - realizace přípojky elektro zdvihu mostů						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č.	2
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 24.08.2021		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
nehodící se škrtněte						
NAVRHUJE:		ŘVC ČR Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Změna termínu plnění a navýšení ceny				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Smlouvy o dílo č. S/ŘVC/126R/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 2889/2021 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 29.1.2021 ; dodatek č.1 ze dne 16.7.2021				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				30.05.2021
Dle smlouvy o dílo byl termín na dokončení díla stanoven do 30.6.2021 s tím, že stavba bude technicky dokončena do 14 dnů po předání dokončeného místa připojení od společnosti ČET Distribuce, a.s. pro připojení kabelového svodu VN pro plánovanou TS. K tomu došlo ke dni 16.8.2021. Dále došlo k přepracování DPS (základ TS 22/0,4 kV). Důvodem přepracování DPS bylo to, že staveniště je situováno v Lužci nad Vltavou, na pozemku parc. č. 1408/1 k. ú. Lužec, na hraně svahu mezi účelovou komunikací a pravým břehem plavebního kanálu. Místo zakládání trafostanice je na hraně tělesa násypu na okraji zasypané stavební jámy po výstavbě mostu. Uvažovaná patka pro sloup trafostanice je celá situována v navážce na hraně svahu o mocnosti až 4 m. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o hlubinném založení. Hlubinné založení železobetonového základu (patky sloupu) bylo navrženo pomocí mikropilot z úrovně, včetně provedení injektáže kořene mikropilot. Současně bylo nutno dorešit trasu sdělovacích kabelů, které byly v kolizi s budoucí TS (bez změny trasy nelze umístit TS). Základ TS vč. mikropilot bylo možné realizovat v době odstávky venkovního vedení VN 22kV. Předmětem dodatku č.1 bylo posunutí termínu dodávky z 30.6.2021 na termín 30.8.2021. Mikropiloty byly dokončeny 30.7.2021. Z důvodu výpadku dodávek výztuže (Fe) a přípravy ohýbání/tvarování nebylo možno dokončit betonáž základu dle předešlého harmonogramu. Nyní bude tento základ TS dokončen do 27.8.2021, po dodržení technologické přestávky, proběhne montáž betonového sloupu včetně technologie do 10.9.2021. Současně došlo k finančnímu navýšení za dodávku 8 ks mikropilot vč. hlav ve výši 500 000,- Kč bez DPH. Tyto náklady nebyly v původní nabídce zhotovitele obsaženy. Jedná se o stavební práce – 8 ks mikropilot, včetně hlav ve výši 500 000,- Kč bez DPH (viz příloha). Odečitatelná částka za základ pro odběratelskou trafostanici je pak ve výši 76 540,- Kč bez DPH. Celkové cenové navýšení je tedy 423 460,- Kč bez DPH.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Nejde o podstatnou změnu závazku.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irrelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irrelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irrelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irrelevantní						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - jedná se o změnu termínu dokončení díla a o navýšení nákladů o 36 %.		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na termín dokončení díla.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	1.161.050,-Kč	
Cena SoD po změně	1.584.510,-Kč	
jedná se o změnu o 0 %	36%	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>nebylo sjednáno</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/126R/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	423 460,-	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: