

Smluvní strany

Obchodní firma: **Raeder & Falge s.r.o.**
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
Se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Zastoupena: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 712622/0800
Sp. zn.: C 28279 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Datová schránka: fwtif9p

Kontaktní osoba: _____, tel.: _____, e-mail: _____
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: _____, tel.: +420 _____, e-mail: _____

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: _____, tel.: +420 _____, e-mail: _____

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany mezi sebou dne 15. 4. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je sanace stavebních prvků objektu 080 PET“. Smluvní strany se vzhledem k nutné změně rozsahu plnění bouracích a stavebních prací oproti předpokládanému rozsahu dle projektové dokumentace v návaznosti na zjištěné skutečnosti v průběhu provádění stavby se dohodly na změně smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle obsahu dodatku.

Změna rozsahu díla spočívá oproti původnímu projektovému předpokladu zejména ve zjištění jiné skladby bourané vozovky a potřebných objemových, kvalitativních změn výkopových prací souvisejících se zjištěním existence několika vrstev historicky uložených železobetonových panelů, betonových konstrukcí uložených v prostoru výkopu chránících stávající kabeláž, změna provedení hydroizolačních souvrství a dalších úprav vyvolaných stavem odhalené spodní stavby. Dále v rámci stavebních prací byla zadána nutná realizace recepcie a zemní práce pro uložení nových rozvodů chladu napojujících objekt PET na centrální chlazení Nemocnice Na Homolce.

Změna smlouvy reflektuje nutnost změn výkazu výměr i prodloužení termínu dokončení exteriérových prací. Termín dokončení exteriérových prací se týká výhradně prostoru před hlavním vstupem do 2.NP, konkrétně finální betonové podlahy nad strojovnou VZT, uložení nových rozvodů chladu a dokončení skladby komunikace s asfaltovým povrchem. Prodloužení termínu dokončení bylo vyvoláno termínem dodávky nových rozvodů chladu, které nejsou součástí tohoto díla.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, která reflektuje nutnost prodloužení termínu dokončení exteriérových prací, konkrétně posunutí uzlového bodu „**a) sanace spodní stavby**“ a to na základě termínu dodávky rozvodů chladu.
2. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, která reflektuje nutnost změn výkazu výměr, a to na základě příloh tohoto dodatku:
 - ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 - Zápis z Kontrolního dne č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
3. Čl. 3 odst. 2 věta první smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje **provést dílo do: 153kalendářních dnů od zahájení provádění díla**“
4. Čl. 3 odst. 4 pododstavec a) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„sanace spodní stavby – oprava a zabezpečení obvodové stěny, hydroizolace spodní stavby vč. zateplení, obnova dotčených komunikací, opravy vnějšího keramického obkladu budovy *do 153 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění díla*“
5. Čl. 4 odst. 1 věty první se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené dílo ve výši **13 720 161,58 Kč** včetně daně z přidané hodnoty.“
6. Čl. 4 odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním
„Celková cena díla je pak členěna takto:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>11 339 059,16 Kč (slovy: jedenáct miliónů tři sta třicet devět tisíc padesát devět korun českých a šestnáct haléřů)</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 381 202,42 Kč (slovy: dva milióny tři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě dva korun českých a čtyřicet dva haléřů)</i>
<i>Cena s DPH</i>	<i>13 720 261,58 Kč (slovy: třináct miliónů sedm set dvacet tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých a padesát osm haléřů)</i> “
7. Příloha č. 2 smlouvy – Cenová tabulka + Výkazy výměr se rozšiřuje o přílohu „ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LISTY Č. 1-18“
8. Uzavření dodatku je podmíněno v souladu se smlouvou kladným stanoviskem MZ ČR
9. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

1. Kontrolní dny 2-12
2. ROZPOČET - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1-18

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel:
Raeder & Falge s.r.o.

Objednatel:
Nemocnice Na Homolce

Mgr. Martina Červinská, jednatel

MUDr. Petr Polouček, MBA