

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D52 Oplocení dálnice v úseku Popovice (exit 9) - Pohořelice – jih (exit 26) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 702, 707, 708, 712, 713, 714, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 1	Číslo ZBV: 1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.03.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: STAVEX BV s.r.o., Ostrov 52, 690 03 Břeclav		
	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě PDPS obsažené v zadání veřejné zakázky bylo provedeno vytýčení původně uvažované polohy oplocení stavby. Ze strany objednatele a následného správce úseku (SSÚD Brno Chrlice), byl vznesen požadavek na přepracování projektové dokumentace a vypracování RDS z důvodu neaktuálnosti dokumentace PDPS. RDS byla vypracována tak, aby respektovala nové požadavky na údržbu dálnice D52, nebyla v kolizi s podzemními sítěmi, umožňovala správci komunikace vstup na jednotlivé části pozemků a respektovala hranice pozemků v majetku ŘSD. Z tohoto důvodu objednatel požadoval u zhotovitele vypracovat obsahově rozsáhlejší RDS, než se předpokládalo při zadání VZ. Na základě tohoto požadavku zhotovitel předložil „Cenovou nabídku RDS“ dne 21.4.2021. Po posouzení objednatel požadoval upřesnění cenové nabídky. Ta byla upravena a zaslána dne 28.8.2020. Tato nabídka byla potvrzena zástupcem objednatele a vyhotovena změnová RDS.

Po vytýčení rozsahu stavby bylo zjištěno, že v jednotlivých stavebních objektech v trase nově budovaného oplocení nebylo provedeno kácení dřevin, které byly v kolizi s trasou oplocení. Tyto dřeviny bylo nutné odstranit.

Na žádost správce majetku SSÚD byly na objektech doplněny brány o šířce 4 m, dle vzorových listů PPK-PLO, viz. výkres opakovaného řešení R89. Celkové množství 3 ks. Dále bylo na žádost správce SSÚD doplněny branky o rozměru 2x1 m, nad rámec původního výkazu výměr. Celkové navýšení bylo 3 ks.

V objektu SO 724 se v trase nového oplocení nacházelo stávající poškozené oplocení s nevyhovujícími parametry. Toto oplocení bylo nutné odstranit, před výstavbou nového oplocení.

Na základě změny polohy oplocení směrem k hranici pozemku komunikace došlo k nárůstu délky nového oplocení.

Na základě navýšení počtu bran a branek a navýšení délky oplocení, byl navýšen počet základových patek.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-46 419,10	3 170 288,10	3 123 869,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	23. 07. 2021
Supervize	jméno		datum	
Správce stavby	jméno		datum	11. 08. 2021

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v. 1.1)

jméno

1. 09. 2021

23. 07. 2021

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1**

Název Stavby: D52 Oplocení dálnice v úseku Popovice (exit 9) - Pohořelice – jih (exit 26)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 702, 707, 708, 712, 713, 714, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 702, 707, 708, 712, 713, 714, 718, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733, 734	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
14 698 909,50

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 698 909,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-46 419,10	3 170 288,10	3 170 288,10	21,57%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-46 419,10	17 822 778,50	3 123 869,00	21,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby: