

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo na akci: „Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020 + D3

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 433 **Číslo účtu:** Xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Chabařovice
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.cz, tel.: xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor oddělení realizace staveb
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

Ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení veřejných zakázek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „*Objednatel*“)

a

PROFFA s.r.o.
Dukelská 5417
430 01 Chomutov

IČO 287 15 942 **Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Chomutov
DIČ CZ28715942

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28272 **Číslo účtu:** Xxxxxxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupena: Pavlem Faiglem, jednatelem společnosti, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx,
tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „*Zhotovitel*“)
(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Likvidace elektrického vedení“, kód akce A1462, uzavřené dne 11. 12. 2020 pod č. Objednatele ORS/Von/395/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného od dne 18. 12. 2020, ve znění Dodatku č. 2 účinného od dne 21. 1. 2021 (dále jen „*Smlouva*“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 3.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 3

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba změny řešení odstranění patek sloupů č. 13 a č. 14. U obou sloupů bylo zahájeno bourání technologií předepsanou projektovou dokumentací. U sloupu č. 14 se podařilo odbourat jen část (cca 20 cm) vrchního betonu, u sloupu č. 13 nebylo možné odbourat ani vrchní část, která byla dlouhodobě vystavena vlivu povětrnostních podmínek. Po prozkoumání in situ bylo zjištěno, že beton u těchto dvou sloupů je výrazně pevnější, než okolní patky, patrně z důvodu zvýšeného obsahu cementu nebo jiných přísad.

S ohledem na výše uvedené je dle návrhu projektanta třeba změnit technologii bourání patek sloupů – nejprve dojde k rozřezání velkou flexou do hloubky 10 - 20 cm a 15 – 20 cm a poté odbourání nařezané části betonu. Opakujícím se postupem dojde k odstranění požadované mocnosti patky do hloubky 80 cm pod úroveň terénu. V důsledku toho dojde k navýšení ceny díla sjednané v čl. VI. odst. 1 Smlouvy.

Vzhledem k těmto skutečnostem, zjištěným během realizace prací, a nutnosti řešení nového způsobu bourání je třeba zároveň prodloužit termín dokončení a předání díla podle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel po dohodě s majitelem předmětného pozemku zajistil umožnění vstupu na tento pozemek do 30. 9. 2021.

Práce na odstraňování zbývající části nadzemního vedení elektrické energie byly zahájeny 9. 8. 2021 v souladu se Smlouvou. V průběhu realizace byly zjištěny problémy s odstraněním patek č. 13 a 14. Stavba byla z důvodu nutnosti řešení nového způsobu odstranění patek od 24. 8. 2021 pozastavena až do doby odsouhlasení dalšího postupu autorským dozorem. Další postup odstranění patek byl odsouhlasen 14. 9. 2021 protokolem změny.

Změna závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vznikla v důsledku výše uvedených okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota víceprací činí celkem 14,94 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

- 1) Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla:

- a) **24 kusů sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu do 15. 1. 2021,**
- b) **9 sloupů a stožárů bude odstraněno, včetně dokončení zemních prací, v termínu od 9. 8. do 30. 9. 2021 (jedná se o sloupy a stožáry č. 07 - 15).**

- 2) Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 3 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	716 713,55 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	+107 065,18 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	823 778,73 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména

v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 3 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1462/2021/01 + Položkový rozpočet ze dne 14. 9. 2021

V Chlumci dne 30. 9. 2021

V Chomutově dne 30. 9. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Pavel Faigl
jednatel společnosti
PROFFA s.r.o.
(Zhotovitel)