

Příloha č. 1


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci:





„Likvidace elektrického vedení“

Kód akce: A1462

č. ORS/Von/395/2020 + D3

Protokol změny č. A1462/2021/01

Protokol změny stavby	č.: A1462/2021/01
Zhotovitel: PR.OFFA s. r. o. Dukelská 5417 430 01 Chomutov IČO: 28715942 DIČ: CZ28715942	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: „Likvidace elektrického vedení“	Datum změny: 14. září 2021
Projektová dokumentace: „Likvidace elektrického vedení (H600684, H600669) zpracovaná 	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/Von/395/2020 + D1, D2
Nepředpokládaná změna prací: <p>Zhotovitel zahájil bourání sloupů a stožárů č. 7 - 15 technologií předepsanou projektovou dokumentací. Všechny sloupy a stožáry jsou odstraněny, betonové patky byly odstraněny u sloupů č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. U patky č. 14 se podařilo odbourat cca 20 cm vrchního betonu, u patky stožáru č. 13 nebylo možné odbourat ani vrchní vrstvu vystavenou vlivu povětrnostních podmínek. Z důvodu nemožnosti odstranění betonových patek byl svolán kontrolní den za účasti autorského dozoru. Autorský dozor zhodnotil, že patky 13 a 14 nelze bourat obvyklým způsobem navrženým (doporučeným) v PD - bouracím kladivem např. traktorbagrem. Po prozkoumání in situ bylo zjištěno, že beton je výrazně pevnější, než okolní patky, patrně buď se zvýšeným obsahem cementu nebo s jinými přísadami. Kladivo odskakuje a nerozrušuje strukturu.</p> <p>Z toho důvodu projektant navrhuje změnu technologie - nejprve rozřezání velkou flexou do hl. 10-20cm a 15-20cm a poté odbourání nařezané části. Opakujícím se postupem dojde k odstranění požadované mocnosti patky do 80cm pod terén.</p>	
Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. A1462/2021/01 ze dne 14. 09. 2021 zpracován Dodatek č. 3.	
Přílohy: 1. Kopie části stavebního deníku 2. Fotodokumentace	

Za zhotovitele:	 jednatel společnosti PROFFA s. r. o.	
Za projektanta:	 autorský dozor	
Za objednatele:	 za PKÚ, s. p.	

//
V

PROVNÍČNÍ PRÁČE JARUS TOTOVIC

15.8.2021

MECO

TRAGR VELKO

7:00-14:00

Uspořádání práce č. 14. TUDYSE POKYKLU


6 VYBOURAT ZARUBA z PLOCHOU r-ňp.-p-z a.. -4'■ ■ f1

i í?L_žik ,t.../Aj_jlj7~2-k-JL SOČE TRIMOVANÍHO BETONU

: ' - "PdSs-CA-'JL?íkv A-J PŘI PRAVĚ VYBOURÁNÍ BYLA NA MÍSTĚ.

< v ý.c PŘI PRAVĚ R»rx gyQit!.- <:í- -iSasi-lz > -

NEBOJÁM UBOURAT VÝBOČ, POUZE PŘERUŠENÍ



Zapsal objednatel

24.8.2021

Zpracoval jsem dne 19.8.2021 objednávku

k provedení kontrolního dne 14.8.2021

z důvodu nemožnosti vstupu na místo

U-te:- 4zláU C-Z a 14. Zhotovitel zlehl

Xi-ZVU-<á--i- lL-C.Jii-L* << log, předepsanou projekcí

2>á4L Lj-----ti- slova č 16 se používá

filLCL 'j.v.*f' eca. q'-x Zh 4'--c-ti. jímž

■-t -L J>4---Cr-S--Z-i-XX. /, ... fl' sí- ne

chání vstupu vstavením klauzury

tohoto důvodu byl svolán kontrolní

den, při němž proběhla kontrola

podle projektu (AD)

Na shledání s tímto ječím 13.8.2021, 10.00 hod., se

konalo jednání, na kterém bylo rozhodnuto, že

AD a PD, ab se

4'., ■'5.>:C_Cr~7 , t-■&■' (s) / val rā

Da, volně projektu. /■ -ii pōdu a nō-čānē

B H



**A1462 Likvidace elektrického vedení (H 600684, H 600669)
Fotodokumentace patka č. 13 -14**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8
Stavba: Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

KSO:
Místo: PKÚ

CC-CZ:
Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ-

Zhotovitel:
PROFFA s.r.o.

IČ: 28715942
DIČ: CZ28715942

Projektant:

Zpracovatel:
Stavební rozpočty, s.r.o.

IČ:
DIČ

IČ:
DIČ

Poznámka.

Cena bez DPH

107 065,18

Sazba daně
DPH zákl. přenesená 21,00%
sniž, přenesená 15,00%

Základ daně
107 065,18
0,00

Kýše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 065,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8
Stavba: Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14
Místo: PKÚ
Zadavatel:
Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Datum: 14.09.2021
Projektant:
Zpracovatel: Stavební rozpočty, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů			
8	Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14	107 065,18	107 065,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

KSO:
Místo: PKÚ

CC-CZ:
Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROFFA s.r.o.

IČ: 28715942
DIČ: CZ28715942

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Stavební rozpočty, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				107 065,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	107 065,18	21,00%	0,00	
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		107 065,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

Místo: PKÚ

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

Stavební rozpočty,
e r b

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZ

Náklady ze soupisu prací

107 065/

HSV - Práce a dodávky HSV

107 065/

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

107 065,

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace el. vedení - vícepráce patky č.13 a 14

Místo:

PKÚ

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PROFFA s.r.o.

Zpracovatel:

oidveuni ruzuuuiy;
s r o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 107 065,18

d HSV Práce a dodávky HSV 107 065,18

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 065,18

1	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	320,000	334,58	107 065,18
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP Rezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150

do 200 mm

W 16*2*2,5*4 320,000

W Součet 320,000