



**DODATEK Č. 3  
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

**pro akci: „II/405 Brtnice – obchvat, PD“**

Číslo smlouvy objednatele: 120884  
Číslo smlouvy zhotovitele: 130034

**Článek 1 – Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**  
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava  
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmána  
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 050 005 000/6800  
IČO: 70890749  
*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** **MDS projekt s.r.o.**  
Adresa: Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa  
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu: 1212900339/0800  
IČO: 27487938  
DIČ: CZ27487938  
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973  
*(dále jen „zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

**Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o provedení veřejné zakázky a dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení (DSP) je nemožnost získat závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů příp. správců inženýrských sítí ve stanovených lhůtách s ohledem na mimořádná opatření s šířením koronaviru SARS-Cov-2. Dále stále probíhá objednatelem zajišťována majetkoprávní činnost a vedení jednání s vlastníky dotčených pozemků, jejichž některé požadavky bylo nutné respektovat a zpracovávat průběžně do DSP.

Důvodem změny termínu a dokončení závazků inženýrské činnosti je zdlouhavé vedení stavebních řízení (silničním správním úřadem, vodoprávním úřadem i obecným stavebním úřadem) vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Žádost o vydání stavebního povolení na silniční a vodoprávní úřad byla podána na příslušný stavební úřad 21.12.2020 a na obecný stavební úřad 18.3.2021.

Toto zdržení má návaznost na časovou posloupnost dalších fází přípravy. Jedná se zejména o získání jednotlivých pravomocných rozhodnutí a posunutí termínu dokončení dokumentace na provádění stavby. Tyto úpravy termínů nemají vliv na smluvní cenu za provedení díla.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 2, odst. 2.7. a s článkem 3, odst. 3.5. smlouvy o provedení veřejné zakázky dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

### **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:**

#### **Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení :	po podpisu smlouvy (předpoklad říjen 2018)
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum) .....	do 3 měsíců po podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst.2.1.písm.a).....	do 31. 8. 2019
Vypracování Oznámení záměru dle odst.2.1.písm.b) .....	do 31. 7. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst.2.1.písm.c) .....	do 30. 6. 2020
Vypracování DSP dle odst.2.1.písm.d) .....	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst.2.1.písm.e).....	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst.2.1.písm.f).....	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst.2.1.písm.g) .....	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů projektové dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení :	po podpisu smlouvy (předpoklad říjen 2018)
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum) .....	do 3 měsíců po podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst.2.1.písm.a).....	do 31. 8. 2019
Vypracování Oznámení záměru dle odst.2.1.písm.b) .....	do 31. 7. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst.2.1.písm.c) .....	do 30. 6. 2020
Vypracování DSP dle odst.2.1.písm.d) .....	do 31. 12. 2020
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst.2.1.písm.e).....	do 9 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst.2.1.písm.f).....	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst.2.1.písm.g) .....	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů projektové dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace."

**Článek 4 – závěrečné ujednání**

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 120884 ze dne 27. 9. 2018, Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019 (č.123240) a Dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2019 tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 120884 ze dne 27. 9. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.


4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.


4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29.9.2021

**Objednatel:**




Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana


  
**Kraj Vysočina**  
Zámek 166 017, 586 01 Jihlava

21

Ve Vysokém Mýtě dne 23.9.2021

**Zhotovitel:**

 **MOS**  
MBA PROJEKT s.r.o.  
Fögterova č.p. 175  
586 01 Vysoké Mýto



Ing. Jan Bursa  
jednatel společnosti