

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/127/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 21-049 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Zajištění biologických průzkumů,  
zpracování hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.,  
zpracování a podání žádostí o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

uzavřené mezi:

### OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nář. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

### ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87173

Sídlo: Cejl 511/43, Zábřovice, 602 00 Brno

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE]

IČ: 03866866

DIČ: CZ03866866

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/127/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) upravuje takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 vypouští původní bod **A. Zpracování hodnocení vlivu záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.** a je nahrazen novým bodem A v tomto znění:

#### **„A. Zpracování hodnocení vlivu záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.**

*Provedení komplexních biologických průzkumů pro lokality dotčené ZÁMĚREM, tj. Štěchovice, Vrané nad Vltavou, Praha – Podbaba, Roztoky, Dolánky, Mířejovice a Hořín, a jejich*

bezprostřední okolí podle předpokládaných směrů a intenzit očekávaných vlivů ZÁMĚRU s prioritním důrazem na zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Průzkumy budou provedeny v rozsahu:

- botanický průzkum,
- entomologický průzkum,
- hydrobiologický průzkum,
- ornitologický průzkum,
- zoologický screening (pro případné zachycení výskytu ostatních skupin živočichů – obojživelníci, plazi a savci),
- ichtyologie (bude řešena rešerší dostupných zdrojů).

Průzkumy budou provedeny v letním až podzimním aspektu (jedna návštěva) v rozsahu umožňujícím zpracování hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, souhrnně postihující zájmy ochrany přírody a krajiny dle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Součástí tohoto bodu plnění bude i terénní rekognoskace za účelem hodnocení vlivů záměru ve vztahu k problematice krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v souladu se základními východisky metodického postupu Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. 2004).

Dále bude pro všechny výše uvedené lokality zpracována aktualizace dendrologického průzkumu z důvodu posouzení vlivu STAVBY na dřeviny rostoucí mimo les. Náležitosti aktualizace dendrologického průzkumu se budou řídit Standardy péče o přírodu a krajinu, Hodnocení stavu stromů, SPPK A01 001:2018. Dřeviny budou identifikovány číslem a lokalizovány do mapy, bude určen počet dřevin/plocha keřů, tvar (strom, keř, vícekmenný), taxon, budou zjištěny dendrometrické údaje (dimenze kmene, výška stromu, výška nasazení koruny/výška koruny, šířka koruny), fyziologické stáří, vitalita (životní funkce), zdravotní stav (defekty a poškození), stabilita, provozní bezpečnost, perspektiva a ostatní skutečnosti nezahrnuté do předchozích parametrů (např. podezření na výskyt zvláště chráněných druhů, napadení škůdci apod.).“

2) V čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„**SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:**

**bez DPH: ..... 573.169,00 Kč**

(slovy : ..... pětsetsedmdesáttřítisícstošedesátdevět Kč)

DPH 21% ..... 120.365,00 Kč

**včetně DPH: ..... 693.534,00 Kč**

(slovy : ... šestsetdevadesáttřítisícpěstřicetčtyři Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A (PK Štěchovice) ..... ██████████,

plnění bodu A (PK Vrané nad Vltavou) ..... ██████████,

plnění bodu A (PK Podbaba) ..... ██████████,

plnění bodu A (PK Roztoky) ..... ██████████,

plnění bodu A (PK Dolánky) ..... [REDACTED]  
plnění bodu A (PK Miřejovice) ..... [REDACTED]  
plnění bodu A (PK Hořín) ..... [REDACTED]  
plnění bodu B podání žádostí na KÚ ..... [REDACTED]  
plnění bodu B pravomocná rozhodnutí ..... [REDACTED]“

3) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští původní odstavce 1 a 2 a jsou novými odstavci 1 a 2 v tomto znění:

- „1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 29. 7. 2022**.
2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A ..... do 29.10.2021,  
b) bod B – podání žádostí na KÚ ..... do 29.10.2021,  
c) bod B ..... po celou dobu správního řízení.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/127/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Brně dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[REDACTED]

jednatel

Ekopontis, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
<b>Projekt:</b>	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě					
<b>Projekt/stavba:</b>	Zajištění biologických průzkumů, zpracování hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracování a podání žádostí o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 1</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	24.09.2021	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Úprava předmětu díla - rozšíření o 1 lokalitu, navýšení smluvní ceny díla, posun dílčích termínů plnění					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/127/P/SoD/2021					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				24.09.2021	
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i>						
Při plnění předmětu díla dle smlouvy č. S/ŘVC/127/P/SoD/2021 došlo ze strany Objednatele na základě vyjádření odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha č.j. MCP6 332885/2021 (MCP6 332887/2021) k potřebě doplnění podkladů, a to zejména biologických průzkumů, dendrologického průzkumu a hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. k lokalitě čekacího stání v dolní vodě PK Podbaba, která původně nebyla předmětem SoD. S ohledem na skutečnost, že je žádoucí, aby pro tuto investiční akci byly veškeré podklady zpracovány jednotně stejným zhotovitelem, se Objednatel se Zhotovitelem dohodli na zajištění těchto služeb prostřednictvím doplnění předmětu díla o tuto lokalitu. Smluvní cena je navýšena adekvátně dle ceny za 1 lokalitu z uzavřené SoD. Výše uvedené vyžaduje posun termínu plnění bodu A a B o 1 měsíc. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o doplnění 1 lokality do předmětu díla a je žádoucím, aby byly podklady pro tento záměr zpracovány ve stejné kvalitě a rozsahu a současně v co nejkratším termínu (před začátkem zimy) stejným Zhotovitelem není možné tyto práce oddělit od původní zakázky.						
<b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
<b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i>						
<b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i>						
<b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> <i>ANO, doplnění biologických průzkumů, dendrologického průzkumu a hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. pro lokalitu PK Podbaba DV musí být zpracována stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem veškerých podkladů ke zbylým lokalitám.</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Ano.</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Ano.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>						
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						

<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou		492.000,- Kč
Cena SoD po změně		573.169,- Kč
jedná se o změnu o 16,5 %		81.169,- Kč
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů A. a B. o 1 měsíc.</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a současně dochází k posunu dílčího termínu plnění bodů A. a B. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/127/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : A, B (podání žádosti) B (pravomocná rozhodnutí)	687.484,00 Kč 6.050,00 Kč	11/2021 2022
garant smlouvy: [REDAKCE]	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE]	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE]	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	