

**D o d a t e k č. 1**  
**S M L O U V A O D Í L O**  
na zpracování studie proveditelnosti

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucím odštěpného závodu ODRA  
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642  
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: AWT Rekultivace a. s.  
Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva  
IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
Obchodní rejstřík: Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**V souvislosti se zpracováním studie proveditelnosti byla zhotovitelem na pozemcích v majetku Města Petřvald parc. č. 740/374 a 5053 v k. ú. Petřvald u Karviné nalezena kanalizace ústící do rybníku Hurtík, u níž nebyl zjištěn vlastník. Pro řešení sanace předmětných pozemků je využití této kanalizace zásadní, ale bez doložení jejího skutečného vlastníka nelze stavbu povolit.**

**Z tohoto důvodu bylo osloveno vedení Města Petřvald, zda na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nabyde Město Petřvald do vlastnictví uvedenou kanalizaci jako věc nalezenou dle §§1064, 1084. Projednání ve věci nabytí kanalizace do majetku Města Petřvald proběhne na zasedání zastupitelstva v měsíci červnu 2021.**

**Do doby než bude určen vlastník kanalizace, nemůže zhotovitel studie proveditelnosti v projekčních pracích pokračovat. Projekční práce jsou do doby zasedání zastupitelstva Města Petřvald pozastaveny. Vzhledem k tomu, že doba plnění**

**předmětu smlouvy o dílo je stanovena na 31. 5. 2021, není možné ji ze strany zhotovitele dodržet.**

**Na základě výše uvedených skutečností se text v čl. II bodu 1. ruší a nahrazuje novým zněním:**

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo do **30. 9. 2021**“

- V ostatních odrážkách, člancích a bodech zůstává smlouva nezměněna.
- Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy, který si před podpisem řádně přečetly, odpovídá jejich vzájemně dohodnutým podmínkám a je projevem jejich vážně míněné a svobodné vůle.
- Tento dodatek smlouvy je platný a dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne:

Objednatel :

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

vedoucí odštěpného závodu ODRA

V Petřvaldě dne:

Zhotovitel:

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

předseda představenstva

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

člen představenstva