

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2020 Smlouvu o dílo, vedenou objednatelem pod č. 01/BZ/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku „**Jilemnice – bytová zóna Nouzov**“. Dne 21. 05. 2021 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, kterým byl termín výstavby prodloužen do 30. 9. 2021 a byla navýšena cena díla.
- 2.2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst.5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“)
- 2.3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- 3.2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku **25 144,40 Kč** bez DPH, to je včetně DPH **30 424,72 Kč**.
- 3.3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	7 912 994 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	162 024,40 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce	136 880 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	7 938 138,40 Kč
DPH	1 667 009,06 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací s DPH	9 605 147,46 Kč

- 3.4. Z důvodu dodatečných stavebních prací a menší stavební rozestavěnosti RD v lokalitě se smluvní strany dohodly na etapizaci výstavby a změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že bod 4. 1. smlouvy ve znění:

„Dokončení díla a předání z dodatku č.1 - „Dokončení díla a předání díla: 30. 9. 2021“ se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dokončení díla a předání díla: **15. 7. 2022.**“

- 3.5. Obě smluvní strany se dohodly na možném postupném předání části díla, tj. etapy, která bude zcela dokončená. Podmínky předání a převzetí jednotlivé dokončené etapy budou specifikovány v předávacím protokolu.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti

- 4.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku č.2, b) Rozdílové výkazy výměr
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním objednatelem v registru smluv
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 66./21 ze dne 15. 9. 2021


V Jilemnici dne 21. 9. 2021




David Hlaváč
starosta města



V Jablonci dne 21. 9. 2021



Janoušek Vladimír
jednatel JANOUŠEK IS spol. s r.o.



ZMĚNA Č.2 ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Jilemnice – bytová zóna Nouzov“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Jilemnice – bytová zóna Nouzov“, která byla vypsána

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona:

SO 701.2. Oplocení

Odůvodnění méněprací

Na základě navýšení ceny stavebních prací uzavřeným dodatkem č. 1, byl ze strany investora vznesen požadavek na hledání reálných méněprací. Ty byly ve spolupráci s projektanty objeveny v zjednodušení provedení oplocení a ve vypuštění navrženého osvětlení v tomto oplocení.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Méněpráce SO 701.2 celkem (odst. 6 § 222)	- 136 880,00 Kč
Celkové snížení SO 701.2 odst. 6 § 222)	- 136.880,00 Kč

SO 701.1 Shromaždiště tříděného odpadu

Odůvodnění víceprací:

V průběhu provádění zakázky došlo k navýšení ceny oceli a dřeva, tj. z materiálu, ze kterého je přístřešek konstruován. Zhotovitel uplatnil ustanovení bodu 5.5 smlouvy o dílo (přecenění cen materiálu při navýšení o 5 %). Na základě vzešlých jednání a návrhů bylo dohodnuto navýšení způsobené růstem cen materiálu o 100 000 Kč

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č. 2	Vícepráce SO 701.1 celkem (odst. 6 § 222)
+ 100 000 Kč (bez DPH)	
Méněpráce SO 701.03 celkem (odst. 6 § 222)	0,00 Kč
Celkové navýšení SO 701.03 (odst. 6 § 222)	+ 100 000,00 Kč

Ostatní náklady stavby – prodloužení termínu výstavby (odst.6 § 222)

Na základě požadavku ze strany investora na prodloužení termínu výstavby do 15. 7. 2022 z důvodu souběhu stavebních prací na výstavbě přilehlých RD, došlo k dopočtu ONS v dohodnuté výši.+ 40 000 Kč

Vícepráce ONS celkem (odst. 6 § 222)	+ 40 000 Kč (bez DPH)
Celkové navýšení ONS (odst. 6 § 222)	+ 40 000 Kč (bez DPH)

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 5 zákona:**SO 101 – Komunikace – zlepšení pláně****Odůvodnění víceprací:**

U objektu Komunikace nebylo počítáno s úpravou pláně na spojovacích cestíčkách, jejichž finální povrch je součástí smlouvy o dílo zahradnické firmy.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat (opomenutí v rozpočtu). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č. 2

Vícepráce SO 101 celkem (odst. 5 § 222)	+ 22 024 Kč (bez DPH)
Méněpráce SO 101 celkem (odst. 5 § 222)	- 0,00 Kč
Celkové navýšení SO 101 (odst. 5 § 222)	+ <u>22 024,40 Kč (bez DPH)</u>

Jilemnice – bytová zóna Nouzov

▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	+140 000,00 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	- 136 880,00 Kč
▪ Cena víceprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	+22 024,40 Kč
▪ Cena méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	- 0,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	276 880,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH v procentech (obě změny)	11,77 %
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	22 024,40 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH v procentech (obě změny)	41,38%
▪ Cenový nárůst oproti původní smlouvě (obě změny)	1 124 723,25
▪ Cenový nárůst oproti původní smlouvě po obou změnách v %	16,51%

Podrobný rozpočet je přílohou této Změny č. 2

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Jilemnice – bytová zóna Nouzov“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Tyto změny si vyžádají prodloužení termínu s přihlédnutím k zimnímu období a požadavku investora dokončení stavby o 288 dní.

Zhotovitel : JANOUŠEK IS spol. s r.o. [redacted] [redacted]

Dne:

[redacted] | [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

AD


Dne:

[redacted] : [redacted] [redacted] [redacted]

Dne:

**Zástupce
objednatel** : Město Jilemnice [redacted] [redacted] [redacted]

Dne



Stavební rozpočet

Název stavby:	Komunikační	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO 701.2 - Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Jilemnice Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
Oplocení											
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na			0,00	117 680,00	117 680,00			6,43
14	701.2	956951113	Dodání a o m		1 200,00	98,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,01	6,35
15	701.2	30904318	Šroub s plc 1M		2,00	40,00	0,00	80,00	80,00	0,04	0,08
		M21	Elektromontáže			0,00	19 200,00	19 200,00			74,86
17	701.2	210500010	Integrovaný kus		16,00	1 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	4,68	74,86
Celkem:									136 880,00		

Odečet neprovedené části díla (viz změna PD)	-136 880,00	Změna ZL2
---	--------------------	------------------

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - JILEMNICE - OS NOUZOV - navýšení ONS za prodloužení výstavby v roce 2021.

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		úvodní dob 7+5 měs. prům./més.	NÁVRH ONS pro VCP D1 +3 měsíce
						jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ostatní náklady stavby									
1	951 99-0001.ONS		Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele včetně zajištění geodetického zaměření konečného díla včetně geometrických plánů	SOUBOR	1,000	11 200,00	11 200,00		4 500,00
2	951 99-0002.ONS		Zajištění činnosti inženýrského geologa, hydrogeologa či geotechnika stavby	SOUBOR	1,000	400,00	400,00		0,00
3	951 99-0003.ONS		Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla jednotlivých SO	SOUBOR	1,000	3 200,00	3 200,00		1 000,00
4	951 99-0011.ONS		Kamerové prohlídky vybudované splaškové i dešťové kanalizace včetně vyčištění - podokonečení komunikací v druhé stavební sezoně	SOUBOR	1,000	0,00	0,00		0,00
5	951 99-0013.ONS		zajištění koordinace s ostatními zhotoviteli	SOUBOR	1,000	4 000,00	4 000,00	333,33	1 000,00
6	951 99-0014.ONS		Obnovení vyjádření správců podzemních zařízení a zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	SOUBOR	1,000	7 200,00	7 200,00		0,00
7	951 99-0015.ONS		projednání realizace a koordinace prací se zástupcem plynovodní distribuční soustavy	SOUBOR	1,000	15 000,00	15 000,00		3 000,00
8	951 99-0016.ONS		Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	SOUBOR	1,000	72 000,00	72 000,00	6 000,00	18 000,00
9	951 99-0019.ONS		Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	SOUBOR	1,000	2 400,00	2 400,00		0,00
10	951 99-0023.ONS		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	SOUBOR	1,000	4 000,00	4 000,00		0,00
11	951 99-0024.ONS		Zřízení, údržba a likvidace dopravního opatření během výstavby - montáž, přesun, nájemné přenosného dopravní značení a světelné signalizace během výstavby dle zvolených technologických postupů a POV	SOUBOR	1,000	4 000,00	4 000,00		0,00
12	951 99-0025.ONS		Zajištění BOZP v souladu s platnými normami	SOUBOR	1,000	8 000,00	8 000,00	666,67	2 000,00
13	951 99-0026.ONS		Zajištění provozu a funkčnosti stávajících vodárenských zařízení, které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	SOUBOR	1,000	0,00	0,00		0,00
14	951 99-0027.ONS		Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	SOUBOR	1,000	16 000,00	16 000,00	1 333,33	4 000,00
15	951 99-0028.ONS		Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím jednotlivých SO	SOUBOR	1,000	800,00	800,00		0,00
16	951 99-0030.ONS		Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle zadávacích podmínek, seřízení revizní zprávy a uvedení do provozu,	SOUBOR	1,000	6 000,00	6 000,00		0,00
17	951 99-0033.ONS		Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele jednotlivých SO	SOUBOR	1,000	2 000,00	2 000,00	166,67	500,00
18	951 99-0036.ONS		Provizorní zásobování vodou po dobu realizace stavby dle technologie zhotovitele	SOUBOR	1,000		0,00		0,00
19	951 99-0037.ONS		Ostatní činnosti nutné ke zdárnému provedení díla, které jsou vymezeny zejména v zadávacích podmínkách veřejného poptávkového řízení	SOUBOR	1,000	24 000,00	24 000,00	2 000,00	6 000,00
20	951 99-0038.ONS		vyřízení stanovisek orgánů státní správy ke kolaudaci stavby (KHSLK, město Jilemnice, HZSLK, PDS)	SOUBOR	1,000	3 200,00	3 200,00		0,00
Ostatní náklady stavby							183 400,00	10 500,00	40 000,00

Dohoda navýšení ONS za prodloužení výstavby v roce 2021 do 31.10.2021
40 000,00

Jilemnice - BZ Nouzov komunikace

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
---------------	----	----------	-----------	-------------	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

VCP dle SD_Zlepšení únosnosti pláň část 1 komunikace								
28.03.2021	zlepšení únosnosti pláň úsek od spojovací pěšiny - náměstíčko				0,00			3 283,20
	na straně plynu	- otežení neúnosné vrstvy	m3	9,12	360,00	3 283,20		
29.06.2021	zlepšení únosnosti pláň úsek od posledního pilířku do křižovatky				0,00			5 954,00
	bagr VOLVO - odtěžení		hod	2,00	1 200,00	2 400,00		
	sklápěč LIAZ+ odvoz zeminy na meziskládku		hod	2,00	550,00	1 100,00		
	pracovník		hod	2,00	345,00	690,00		
	poplatky za skládku		m3	6,30	280,00	1 764,00		
19.07.2021	zlepšení únosnosti pláň úsek u trafačky				0,00			12 787,20
		- odtěžení neúnosné vrstvy	9,0x0,3	m3	19,98	360,00	7 192,80	
	poplatky za skládku		m3	19,98	280,00	5 594,40		

Součet_navýšení ceny					22 024,40			22 024,40	Změna_ZL2
----------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------

Stavební rozpočet

Název stavby:	Komunikace a inženýrské sítě OS Jilemnice Nouzov Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO 701.1 - Shromazdiště tříděného odpadu Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	díle soutěže Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		12	Shromazdiště tříděného odpadu				55 286,61	142 404,67	197 691,28
			Odkopávky a prokopávky				0,00	1 310,40	1 310,40
1	701.1	121101103R00	Sejmuti omice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	5,04	260,00	0,00	1 310,40	1 310,40
		13	Hloubené vykopávky				0,00	1 401,40	1 401,40
2	701.1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	5,39	260,00	0,00	1 401,40	1 401,40
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	1 140,00	1 140,00
3	701.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	3,00	380,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	672,00	672,00
4	701.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	16,80	40,00	0,00	672,00	672,00
		27	Základy				9 084,85	3 576,95	12 661,80
5	701.1	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm	m2	8,98	1 410,00	9 084,85	3 576,95	12 661,80
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 054,82	566,18	2 620,80
6	701.1	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm	m2	16,80	112,00	1 558,08	323,52	1 881,60
7	701.1	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	16,80	44,00	496,54	242,66	739,20
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				675,71	3 692,29	4 368,00
8	701.1	59248080	Dlažba zámková 80mm	m2	19,32	320,00	0,00	0,00	0,00
9	701.1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,80	260,00	675,71	3 692,29	4 368,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámočnické)				13 320,29	18 919,71	32 240,00
10	701.1	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	50,00	240,00	1 137,00	10 863,00	12 000,00
11	701.1	767995107R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg	kg	480,00	33,00	7 783,29	8 056,71	15 840,00
12	701.1	31171803.A	Kotva chemická - ampule RM d 16 mm	kus	40,00	110,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 864,22	1 215,78	6 080,00
13	701.1	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	16,00	380,00	4 864,22	1 215,78	6 080,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				25 286,92	108 131,56	133 418,48
14	701.1	956951114R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm	m	384,20	130,00	10 090,56	39 855,44	49 946,00
15	701.1	956951113R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 2 x 5 cm	m	851,76	98,00	15 196,36	69 276,12	83 472,48
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 778,40	1 778,40
16	701.1	998014011R00	Přesun hmot. budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	22,23	80,00	0,00	1 778,40	1 778,40
							Celkem:		197 691,28

Název stavby:	Komunikace a inženýrské sítě OS Jilemnice Nouzov Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO 701.1 - Shromazdiště tříděného odpadu Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	navýšení cen materiálů Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 06.08.2021	Zpracoval: Janoušek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
		12	Shromazdiště tříděného odpadu				157 037,84	112 313,20	330 389,04
			Odkopávky a prokopávky				0,00	1 310,40	1 310,40
1	701.1	121101103R00	Sejmuti omice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	5,04	260,00	0,00	1 310,40	1 310,40
		13	Hloubené vykopávky				0,00	1 401,40	1 401,40
2	701.1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	5,39	260,00	0,00	1 401,40	1 401,40
		17	Konstrukce ze zemín				0,00	1 140,00	1 140,00
3	701.1	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	3,00	380,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	672,00	672,00
4	701.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním - ručně	m2	16,80	40,00	0,00	672,00	672,00
		27	Základy				0,00	12 661,80	12 661,80
5	701.1	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 30 cm	m2	8,98	1 410,00	0,00	12 661,80	12 661,80
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	2 620,80	2 620,80
6	701.1	564841112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 13 cm	m2	16,80	112,00	0,00	1 881,60	1 881,60
7	701.1	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	16,80	44,00	0,00	739,20	739,20
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	10 550,40	10 550,40
8	701.1	59248080	Dlažba zámková 80mm	m2	19,32	320,00	0,00	6 182,40	6 182,40
9	701.1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,80	260,00	0,00	4 368,00	4 368,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámočnické)				312,00	27 840,00	89 190,00
10	701.1	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	50,00	240,00	0,00	12 000,00	12 000,00
11	701.1	767995107R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg	kg	480,00	33,00	0,00	15 840,00	15 840,00
		13215522R	Ocelový jelek 100x100	kg	480,00	73,00	0,00	35 040,00	35 040,00
		13611228R	Plech hladký tl.10mm	kg	50,00	99,00	0,00	4 950,00	4 950,00
			žárové zinkování 1 sestavy délky 1,8m	kg	530,00	32,00	0,00	16 960,00	16 960,00
12	701.1	31171803.A	Kotva chemická - ampule RM d 16 mm	kus	40,00	110,00	110,00	0,00	4 400,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	6 080,00	6 080,00
13	701.1	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	16,00	380,00	0,00	6 080,00	6 080,00
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				156 725,84	46 258,00	202 983,84
14	701.1	956951114R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 5 x 5 cm	m	384,20	273,00	58 773,60	17 298,00	104 886,60
15	701.1	956951113R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 2 x 5 cm	m	851,76	205,80	97 952,24	28 960,00	175 292,21
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 778,40	1 778,40
16	701.1	998014011R00	Přesun hmot. budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	22,23	80,00	0,00	1 778,40	1 778,40
							Celkem:		330 389,04

Vícepráce, cena materiálů 132 697,76

Vícepráce, cena materiálů_dohodnutá max.částka navýšení 100 000,00 Změna_ZL2