

Dodatek č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2019/2001

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřený vedením investičního odboru
tel. 495 707 680
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomira Kůrková - investiční technik
tel. 495 707 692
e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“***a**

2. **Zhotovitel:** Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.,
Sídlo: Haškova 1714/3 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Spisová značka: C 17871 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo objednatele CES 2019/2001 ze dne 07.01.2020 (dále jen „Smlouva“).

„Průtah pěší a cyklistické dopravy v městské části Rusek“ - PD

I.

Odůvodnění dodatku a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 5 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek na realizaci změny závazku ze Smlouvy, tj. na provedení těchto víceprací a prodloužení termínu plnění:

a) Smlouva nabyla účinnosti dne 08.01.2020, přičemž termín předání DÚR a DSP byl stanoven za 6 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 08.07.2020. V období od 23.03.2020 do 23.06.2020 bylo z rozhodnutí objednatele přerušeno provádění díla a neběžela tak lhůta k plnění. Následně z důvodů projednávání předmětu díla s Komisí místní samosprávy v Ruseku přerušil objednatel opětovně provádění díla, a to od 23.07.2020 do rozhodnutí Rady města Hradec Králové o rozsahu předmětu díla, které bylo přijato dne 20.10.2020, č. RM/2020/1242. V rámci tohoto usnesení Rady města Hradce Králové bylo schváleno, že definitivní vymezení předmětu díla bude podléhat souhlasu Komise místní samosprávy v Ruseku.

b) Na základě průběžného projednání konceptu řešení byly diskutovány požadavky části místních obyvatel městské části Rusek na úpravu řešení. Na Radě města Hradce Králové, konané dne 16.02.2021 bylo usnesením RM/2021/152 rozhodnuto o variantě dokončení projektu. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na vícepracích projektové dokumentace v tomto rozsahu:

- nový chodník v šířce 1,5 m po celé západní straně ulice, nebude řešen provoz cyklistů;
- nový chodník na východní straně ulice v km 11,885 – 12,000 – bude řešeno samostatným objektem;
- přesunutí místa pro kontejnery a prověření nových parkovacích stání u prodejny.

c) Z důvodu změny vymezení předmětu díla ze strany objednatele měl tento se zhotovitelem v dubnu 2021 schůzku týkající se předmětu PD, jejíž obsah byl stranami v červnu 2021 odsouhlasen. Na základě změny vymezení předmětu díla, resp. jeho faktického rozšíření o další projekční práce se strany dohodly na prodloužení termínu předání DÚR a DSP a zvýšení ceny za dílo jak je dále uvedeno.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 4 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel změny realizované tímto dodatkem dle této směrnice. Objednatel konstatuje, že změny jsou realizovány v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice a posuzuje je jako nepodstatné.

3. Na základě výše uvedeného se strany dohodly na zrušení písm. s) odstavce 1., článku IV. Smlouvy „Doba plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„a) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1, bod 1.1. a) této smlouvy): do 31.10.2021.“

4. Strany se dále dohodly zrušení odstavce 1., článku V. Smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DÚR + DSP dle čl. II. odst. 1, bod 1.1.a) této smlouvy:	262 000 Kč	55 020 Kč	317 020 Kč
DZS + DPS dle čl. II. odst. 1, bod 1.1.b) této smlouvy:	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč
Cena za PD celkem:	312 000 Kč	65 520 Kč	377 520 Kč

(slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet korun českých s DPH)

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD dle čl. II. odst. 1, bod 1.1.c) této smlouvy bude provedena v objemu 20 hodin s hodinovou sazbou 500 Kč bez DPH a činí:

Výkon ATD celkem:	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Cena celkem za dílo (PD + ATD):	322 000 Kč	67 620 Kč	389 620 Kč

(slovy: tři sta osmdesát devět tisíc šest set dvacet korun českých s DPH).“

Rekapitulace smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo bez DPH			250 000 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	72 000,- Kč		
Celkem bez DPH			322 000,- Kč

5. Strany se rovněž dohodly na úpravě předání jednotlivých paré projektové dokumentace tak, že ruší odstavce 3, článku XI. „Předání a převzetí díla“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 1 měsíc před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči dle čl. II odst. 1 příslušného bodu 1.1.a) a 1.1.b) této smlouvy, podepsat zápis o předání a převzetí díla.“

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/1069 na 13. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 07.09.2021.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové,**
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
DS: bebb2in

a

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DS: de2hn2

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – Dodatek č. 1
cena: 322 000 Kč bez DPH, 389 620 včetně DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registraci smluv.

8. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky, a zhotovitel dva výtisky.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle/obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

15-09-2021

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

za zhotovitele
Ing. Ivan Šír
jednatel

[Redacted stamp]

30.09.2021

V Hradci Králové dne

[Redacted signature]

za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

[Redacted stamp]