

## Změnový list č. 2 ze dne 8.9.2021

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Stavební úpravy ulice Slovenského národního povstání v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	57/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most	Zhotovitel:	HERKUL a.s..

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/~~provozovatele~~ o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

- Původní řešení dle smluvní dokumentace:**
1. Termín dokončení stavebních prací činí 18. týdnů od jejich zahájení.
  2. Vodorovné dopravní značení má být provedeno v stříkaném bílém plastu.
  3. Nové kabelové vedení veřejného osvětlení u přechodů pro chodce č. 1 a č. 2 má být provedeno řízeným protlakem.
  4. V celé ploše komunikace má být provedena pokládká obrusné vrstvy asfaltobetonu ACO II v tloušťce 40 mm.

- Nové řešení:**
1. Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o 2 týdny.
  2. Vodorovné dopravní značení bude navíc provedeno stříkanou bílou barvou.
  3. Nové kabelové vedení veřejného osvětlení u přechodů pro chodce č. 1 a č. 2 bude provedeno výkopem rýhy.
  4. V části plochy komunikace bude před pokládkou obrusné vrstvy provedena vyrovnávka doplněním asfaltobetonu v tloušťce 30 mm.

**Zdůvodnění změny:**  
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavebních prací je navýšení zemních prací, které byly vyvolány změnami v projektu, z důvodu nevhodných klimatických podmínek a technologických prodlev. Po vybourání stávajícího živíčního krytu byly nalezeny v podkladní vrstvě žulové kostky a musela být provedena vyrovnávka asfaltobetonem před pokládkou obrusné vrstvy. Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu v průběhu stavby v rámci tří etap prací a po dokončení části stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými a provedenými změnami.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted]

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	<b>15 508 851,44 Kč</b>
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	1 665 156,24 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>17 174 007,68 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.10.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>28.10.2021</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.9.2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.9.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radek Braum, Naděžda Valdauf Vančurová

Datum: 29.9.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 1.10.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 4.10.2021

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 1.10.2021

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 4.10.2021

Podpis: [REDACTED]

Změnový list č.2 byl schválen usnesením č. RmM/3042/52/2021

Příloha změnového listu: Žádost o změnu termínu dokončení díla  
Rozpočet

Statutární město Most  
Mgr. Jan Paparega  
Radniční 1, 434 69 Most  
ID datové schránky: pffbvy

Naše značka:      Vytizuje: [redacted]      Vaše značka:

V Obrnicích dne 30.8. 2021

**Žádost o změnu termínu dokončení díla - "Stavební úpravy ulice Slovenského národního povstání v Mostě"**

Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí na prodloužení termínu dokončení díla pro výše uvedenou stavbu, kterou realizuje naše společnost dle SOD č 57/2/2021. O prodloužení termínu Vás žádáme na základě níže popsaných skutečností, které vyplynuly při samotné realizaci zakázky.

- Na základě změn oproti PD, kdy projekt nepočítal se změnou výškového rozdílu chodníkových ploch vůči komunikaci (nárůst množství zemních prací, obrubníků a dlažby, viz ZBV č. 1) v rámci I. etapy. Tato skutečnost nastane i v II. etapě.
- Další dodací lhůta stavebních materiálů (obloukové silniční obruby – změna PD).
- Z důvodu špatných klimatických podmínek, viz Stavební deník.
- Na požadavek investora byly ve dnech 5.8.-8.8.2021 pozastaveny veškeré práce na hlavní trase, z důvodu zachování plynulosti silničního provozu.

Na KD č. 10 (18.8.2021) byl požadavek na prodloužení termínu odsouhlasen TDS, dle již uvedeného Vás žádáme o prodloužení termínu na dokončení díla o 14 dní.

[redacted]  
místopředseda představenstva



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 047/2021

Stavba: Stavební úpravy ulice Slovenského národního povstání v Mostě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 1 376 162,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 376 162,18	288 994,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 665 156,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 047/2021

Stavba: Stavební úpravy ulice Slovenského národního povstání v Mostě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 376 162,18</b>	<b>1 665 156,24</b>
<b>001</b>	<b>Změnové listy</b>	<b>1 376 162,18</b>	<b>1 665 156,24</b>
<b>ZL č. 2</b>	<b>Změnový list č. 2</b>	<b>1 376 162,18</b>	<b>1 665 156,24</b>
<b>ZL1</b>	<b>Změna - protlak, VDZ, vyrovnávka</b>	<b>1 376 162,18</b>	<b>1 665 156,24</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy ulice Slovenského národního povstání v Mostě  
 Objekt: 001 - Změnové listy  
 Soupis: ZL č. 2 - Změnový list č. 2  
 Úroveň 3:  
**ZL1 - Změna - protlak, VDZ, vyrovnávka**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 376 162,18</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 373 602,18
D		1	Zemní práce					5 822,44
1	K	113107442	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech strojně pl do 15 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000	59,94	599,40	CS ÚRS 2021 01
19	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,000	500,00	4 000,00	
20	K	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	4,000	1,00	4,00	
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	8,000	33,38	267,04	
22	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	40,000	9,80	392,00	
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,000	40,00	560,00	
D		5	Komunikace					1 284 984,99
56	K	567142111R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m <sup>3</sup>	8,000	1 035,00	8 280,00	
141	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	7 960,500	160,38	1 276 704,99	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					69 829,46
134	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 401,000	4,02	5 632,02	CS ÚRS 2021 02
135	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	525,000	2,11	1 107,75	CS ÚRS 2021 02
136	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	2 633,000	6,91	18 194,03	CS ÚRS 2021 02
137	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	3 461,000	3,06	10 580,66	CS ÚRS 2021 02
138	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m <sup>2</sup>	686,100	50,00	34 305,00	CS ÚRS 2021 02
D		997	Přesun sutě					183,70
125	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,200	13,50	29,70	
126	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	33,000	2,00	66,00	
128	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,200	40,00	88,00	
D		998	Přesun hmot					12 781,59
131	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	852,106	15,00	12 781,59	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 560,00
133	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	16,000	160,00	2 560,00	