

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S957/2020/095 „PIVNÝ POTOK, BYSTRICE POD LOPENÍKEM III“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava na základě pověření ze dne 31.12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. : 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 253 01 144

DIČ: CZ253001144

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

zastoupená:

Pavlem Navláčilem, jednatelem

BC. Martinem Navláčilem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 926601002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S957/2020/095 „Pivný potok, k.ú. Bystřice pod Lopeníkem III, ze dne 3.3.2021 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla

Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště bude v souladu s ustanovením uvedeným v čl. II. – Doba plnění, odst. 3, posunut termín dokončení díla, a to do **26.11. 2021**.

Smluvní strany se dohodly, že se ruší **čl. II. odst. 3** Smlouvy o dílo č. S957/2020/095 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, nejpozději do **26.11.2021**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu stavby

V návaznosti na změnu termínu dokončení díla bude upraven časový a finanční harmonogram stavby. Tento harmonogram je nedílnou součástí dodatku č. 1, a je přílohou č. 1 tohoto dodatku

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy S/957/2020/095 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram stavby

V, dne

Za objednatele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

V, dne

Za zhotovitele:

.....
Pavel Navláčil
jednatel
Navláčil stavební firma, s.r.o.

.....
Bc. Martin Navláčil
jednatel
Navláčil stavební firma, s.r.o.