

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 173-005 za Rojicemi

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem**
tel.: [REDACTED]
e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Martin Schytil, DiS.	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED], tel.: [REDACTED]	(č. autorizace 34226)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 8/VZ/2021 uzavřené dne 13. 4. 2021 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby byly objednatelem zváženy uvedené důvody (zejména nepříznivé klimatické podmínky, s nimi související zaplavení stavební jámy a dále zpoždění dodávek betonářské oceli). Následně po doložení zápisů ze stavebního deníku, posouzení komplexního hlediska a přístupu zhotovitele k realizaci byl požadavek na prodloužení lhůty zčásti akceptován jako opodstatněný.

V souladu s ustanovením čl. 10, odst. 10.1 smlouvy o dílo se mění **termíny plnění** uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy. Upravené odstavce znějí nově takto:

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2021)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **142 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, tj. do 30. 9. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 172 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.6.)

- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 172 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení lhůty pro dokončení stavby

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 7. 9. 2021

Za zhotovitele:
Senotín, dne: 7. 9. 2021



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba šilnic Jihočeského kraje



Bc. Martin Schytil, DiS.,
jednatel společnosti
MS STAVMONT s.r.o.

**Generální dodavatel
staveb**

MS STAVMONT s.r.o.
Senotín 34
378 33 Nová Bystřice
IČ: 28160240

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice
Ing. Andrea Jankovcová

Věc: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOKONČENÍ STAVBY

Vážení,

v návaznosti na předchozí komunikaci tímto žádáme písemnou formou o prodloužení lhůty pro dokončení stavby, zakázka: „**Most ev.č. 173–005 za Rojicemi**“, dle smlouvy o dílo č. 8/VZ/2021 ze dne 13.4. 2021

Žádáme tímto o prodloužení termínu zhotovení z důvodů popsaných níže a posouzení technické náročnosti stavby jako celku v návaznosti na nutné postupy prací a jejich návaznosti.

Protokolární předání staveniště proběhlo dne 11.5. 2021. Dle platné SoD je předání dokončení stavby **do 120 dnů** od předání a převzetí staveniště, kompletní předání celé stavby včetně dokladové části **do 150 dnů**. Zhotovitel tímto žádá o prodloužení termínu zhotovení stavby o **38 dnů tzn. do 16.10. 2021 viz. aktualizovaný harmonogram prací, který je přílohou této žádosti.**

Z následujících relevantních důvodů:

- **A) Nevhodné klimatické podmínky v průběhu měsíce května 2021, dlouho vytrvávajících dešťů, a s tímto spojené omezení prací viz. zápisy ve stavebním deníku vedené zhotovitelem v období od 12.5. 2021 do 21.5. 2021. (10 dnů)**
- **B) Zhotoviteli byla vlivem trvalých a přívalových dešťů několika násobně zaplavena stavení jáma a to z důvodu navýšení hladiny přilehlého rybníka a tím opětovně docházelo k zaplavení stavby dokladováno zápisy v SD a je pořízena fotodokumentace s videozáznamy v období od 30.6. 2021 do 4.7. 2021, v období od 6.7. 2021 do 9.7. 2021 a v období od 5.8. 2021 do 8.8. 2021. (13 dnů)**

**Generální dodavatel
staveb**


- **C)** Při výkopových pracích byl zjištěn skalní masív ve spodní části stavební jámy. Po dohodě s TDI a zástupcem investora bylo domluveno a provedeno strojní ubourání bouracím kladivem. Dokladováno zápisy v SD a pořízenou fotodokumentací. Tyto práce byly prováděny v období **od 10.7. 2021 do 12.7. 2021. (3 dny)**

- **D)** Z důvodu nestabilních cen a množství dodávek stavebního materiálu v tomto roce došlo ke zpožděným dodávkám betonářské oceli na stavbu našim dodavatelem CENTROSTAV a.s., jednalo se o betonářskou ocel na konstrukci rámu nosné konstrukce opěr, křídel a stropu NK. Tato vzniklá situace byla řešena na Kontrolních dnech stavby.
Z výše uvedených důvodů byl termín výstavby zpožděn. **(12 dnů)**

Mnohokrát děkujeme za vyřízení a odezvu.

S úctou

V Senotíně dne: 5.9. 2021



podpis

