

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200055, č. zhotovitele 8719 a dodatku č. 1 a 2  
na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, oprava zdí, ř. km 12,713 – 12,800  
(zhotovení PD)

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### Účastníci smlouvy:

##### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**  
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim  
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala  
jednatelé společnosti  
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 15053695  
DIČ: CZ15053695 Právnícká osoba  
Bankovní spojení: 272199033/0300  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200055 ze dne 12. 11. 2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) a dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 18. 6. 2021 tímto dodatkem č. 3 takto:

## I.

### **bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2021**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2021**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení:**

V rámci akce bylo vydáno 9. 9. 2021 souhrnné stanovisko OŽP Měú Chrudim, dle kterého bude stavba povolována na základě ohlášení stavebních prací. Dne 13. 9. 2021 bylo zahájeno řízení ve věci rozhodnutí VKP. Bylo obdrženo kladné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství a územního plánování. Z Krajského úřadu Pardubického kraje bylo obdrženo souhlasné stanovisko, avšak i přes to, že v rámci průzkumů nebyl potvrzen výskyt raka říčního, Krajský úřad trvá na zajištění výjimky (viz příloha, žádost ohledně výjimky z ochrany ZCHŽ byla již zaslána, rozhodnutí ohledně výjimky nebylo ještě vydáno). V rámci souhlasů (smluv o právu provést stavbu) byly obdrženy smlouvy pouze od části vlastníků. Smlouva a souhlasy od Města Heřmanův Městec byly zastupitelstvem schváleny dle zápisu z 15. 9. 2021 a předány majetkoprávnímu odboru k vyřízení. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby dochází k záboru ZPF, je nutné zajistit stanovisko a souhlas s odnětím, k žádosti je však nutné doložit souhlasy s odnětím vlastníku dotčených pozemků (všechny souhlasy prozatím nevlastníme, a proto nemůžeme dané stanovisko zajistit). Obdobně je tomu tak při povolení kácení dřevin mimo les, kdy čekáme na souhlas města HM a Národního Hřebčínu Kladruby. Vyjádření od rybářů bychom měli obdržet dle informace v první polovině října, kdy bude schváleno na schůzi ČRS MO Přelouč.

Na základě výše uvedeného není možné dodržet termín předání díla dle dodatku č. 2 a je nutné termín posunout.

## **II.**

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## **III.**

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

## **IV.**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:

za zhotovitele: