

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2020	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 02.6.2020	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Vzorkování materiálu ze dne 30.4.2020 a navazujících jednání				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
<p>Změna podchycuje výsledky provedení vzorkování dlažeb a upřesnění specifikací způsobu pokládky jednotlivých funkčních ploch na celé ploše revitalizovaného náměstí, tedy řeší změny ve všech etapách výstavby.</p> <p>Materiálové vzorkování bylo provedeno na základě požadavků projektanta v zadávací dokumentaci, disponibilních možnostech lomů a stanoviska Národního památkového ústavu.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
ZMĚNY MATERIÁLŮ DLAŽEB						
Nově navržená změna sjednané ceny díla				Změna času plnění:		
				žádná		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 144.817,36 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 17.08.2020						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2020	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 3.6.2020	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Situace s vyznačenými nově zastiženými plochami - Fotodokumentace 				
na rozpočtové podklady:		Ano				
na jinou část smlouvy:		---				
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
BOURACÍ PRÁCE I.ETAPA JIH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 292.935,56 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 17.08.2020						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Bilance kubatur asfaltových vrstev				
	na výkresy:	Revize dokumentace 05/2020 – SO.101.1 a SO.102.1				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Změna podchycuje nové výškové řešení I. Etapy výstavby. Zejména pak SO.102.1 – Silnici II/610, kde došlo v celé délce k úpravě nivelety vozovky tak, aby reflektovala stávající stav. Výpočet kubatur asfaltových vrstev, je přílohou této změny.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA TRASY SILNICE II/610 - 1. etapa						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 444.578,50 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 04/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	---				
	na výkresy:	Revize dokumentace – I-101.11				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Po dohodě ze stavby došlo úpravě ohrazení výsadbových jam v objektu I-101.11 – I. Etapa. A to z původně navržených silničních obrub na základové pasy ze ztraceného bednění.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: ZMĚNA OHRAZENÍ VÝSADBOVÝCH JAM - 1. etapa						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 47.269,26 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 05/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	---				
	na výkresy:	Revize dokumentace 05/2020 – I-101.11 a I-102.11 Geodetické zaměření skutečného provedení				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
<p>Změna navazuje na nové výškové řešení I. Etapy výstavby, kdy spolu s úpravou výškového řešení I. Etapy došlo i k úpravě řešení povrchového odvodnění stavby a s tím souvisejících tras přípojek. Stavbou bylo v rámci realizace prací zastiženo skalní podloží, oproti projektem předpokládané zemině těžitelnosti tř. 4. V projektu dále byla opomenuta zpětná obnova konstrukčního souvrství v silnici II/610 nad výkopy přípojek UV.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny: ZMĚNA ULIČNÍCH VPUSTÍ - 1. etapa						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 600.486,31 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / **méněprací**, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	Jedná se o stavební objekty: I-101.11, I-102.11 a I-904.12 Fotodokumentace drobných prací			
	na výkresy:	Situace s lokací jednotlivých prací			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
<p>Jedná se o soubor drobných změn a úprav v I. Etapě výstavby. Níže soupis jednotlivých prací dle zatřídění do stavebních objektů:</p> <p>I-101.11 - Zpevněné plochy náměstí - způsobilé výdaje 4 - Výšková úprava poklopu vodovodu před č.p.1502 6 - Úprava vjezdu čp. 1502 8 -Úprava vjezdu čp. 284 9 - Výšková úprava poklopu CETIN 11 - Úprava roštu u čp. 286 14 - Dvorní vpusti u čekáren 16 - Zemní práce pro mobiliář - přesun dle pokynů investora 17 - Přeložka a ochrana kabelu CETIN 18 - Parkovací automat a přesun LED panelu IDS 19 - Základ pro vlajkové stožáry 21 - Provizorní parkoviště před MÚ 25 - Prostup pro kabelovod do MÚ 31 - Zemní práce pro opravu vzdušníku a jehel 32 - Oprava základu pro infopanel 33 - Zádlažba podél žlabu Neprovádění nopové folie</p> <p>I-101.12 - Zpevněné plochy náměstí - nezpůsobilé výdaje 3 - Odvodnění svodu čp. 276 12 - Úprava kabelové komory CETIN 13 - Osazení žulových sadových obrub Neprovádění nopové folie Nádražní ulice</p> <p>I-102.11 - Dopravní komunikace - způsobilé výdaje Drobné opravy</p> <p>I-102.12 - Dopravní komunikace - nezpůsobilé výdaje Drobné opravy</p> <p>I-904.12 - Sadovnické úpravy, mobiliář - nezpůsobilé výdaje 15 - Hloubení výsadbové jámy 20 - Kácení</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

DROBNÉ OPRAVY A VÍCEPRÁCE - 1. etapa

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna času plnění:

žádná

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ~~penížení~~ rozpočtu o částku: **591.412,70 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum 4.2.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako ~~opravňující / nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 07/2021

Zhotovitel: **H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332**

Komu: Město Mnichovo Hradiště

Datum: 4. 2. 2021

Název akce:

REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
				X

Odkazy na specifikaci: --

na výkresy: ---

na rozpočtové podklady: Ano

na jinou část smlouvy: ---

Doplnění v soupisu výkonů chybějících zdrojů pro LED osvětlení laviček v I. Etapě výstavby.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**NAPÁJENÍ PRO LAVIČKY NA NÁMĚSTÍ - 1. etapa**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna času plnění:

žádnáNavrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **9.106,00 Kč bez DPH.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis..... Datum 4.2.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 08/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
<p>Jedná se o úpravu tělesa kabelovodu zasahující do konstrukce zpevněných ploch cca v km 0,065 – 0,105. Okolo kabelovodu bylo nutné provést přechodovou oblast z betonu a ŠD pro zamezení prokopírování do povrchu zpevněných ploch.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: OCHRANA KABELOVODU NA NÁMĚSTÍ, JIH, V PROSTORU PARKOVIŠTĚ - 1. etapa						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 79.347,97 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 09/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace				
	na výkresy:	Situace zákresu jednotlivých ploch				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
<p>Změna doplňuje práce nutné pro zachování provozu dopravy v místech, kde navazují jednotlivé etapy výstavby, a to z důvodů vyrovnání rozdílných výškových a směrových parametrů v stykových místech. Jedná se o následující lokace: Nápojení I. a II. Etapy – u radnice v jednosměrném vjezdu do náměstí Nápojení asfaltových vrstev – v křižovatce II/610 a II/272 Provizorní plochy z asfaltového recyklátu – nápojení parkoviště na jihu náměstí, provizorní kryty v chodníku.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 4						
Ocenění změny: PROVIZORNÍ PRÁCE A KONSTRUKCE V NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY - 1. etapa						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 70.231,90 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 10/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 4. 2. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace				
	na výkresy:	Výkres děleného pouzdra vánočního stromu Výkres kotevního bloku pouzdra				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zhotovení kotevního pouzdra pro vánoční strom již v I. Etapě i přes to, že je situován do II. Etapy. Tento požadavek sebou nesl nutnost úpravy pouzdra tak, aby výškově zachytil obě úrovně kotvení – na stávající výšce povrchu a na projektovanou výšku nových zpevněných ploch.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 2						
Ocenění změny: ZMĚNA KOTVENÍ VÁNOČNÍHO STROMU						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 72.110,15 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 4.2.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 11/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 9. 3. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	Fotodokumentace				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Dle požadavku objednatele a projektanta byly provedeny 4 kusy kopaných sond pro ověření geologických podmínek stavby v místě technologických objektů – fontány a retenční nádrže.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 4						
Ocenění změny: PROVÁDĚNÍ HLOUBENÝCH SOND NA II. ETAPĚ						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 25.819,87 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 9.3.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 12/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332						
Komu: Město Mnichovo Hradiště					Datum: 9. 4. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy	na specifikaci:	---				
	na výkresy:	---				
	na rozpočtové podklady:	Ano				
	na jinou část smlouvy:	---				
Dle požadavku objednatele byla provedena v ul Palackého provizorní zádlažba napojení chodníku mezi I. a III. Etapou výstavby, naproti objektu Hotelu Hrozen, na místo asf. recyklátu v žulové mozaice.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 4						
Ocenění změny: PROVIZORNÍ ZADLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU V PALACKÉHO ULICI						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
			žádná			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 21.921,0 Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Podpis..... Datum 9.4.2021						

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 13/2021	
Zhotovitel: H-INTES s.r.o., IČ: 256 36 332					
Komu: Město Mnichovo Hradiště				Datum: 9. 4. 2021	
Název akce: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ MNICHOVO HRADIŠTĚ					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:	---			
	na výkresy:	Projektová dokumentace – fy SCE CZ s.r.o.			
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:	---			
<p>Statické zajištění sklepních prostor po jejich neočekávaném odhalení v silnici II/610, při realizaci přípojky nové uliční vpusti. Zajištění sklepních prostor bude probíhat dle odsouhlasené projektové dokumentace vyhotovené společností SCE CZ s.r.o.</p> <p>Změna DIO s ohledem na zastižené sklepní prostory a postup výstavby. Včetně nákladů spojených s opatřením během zimního období.</p> <p>Stavební zajištění propadu do sklepních prostor před zimním obdobím. Jedná se zejména zajištění prostoru propadu před povrchovou vodou provizorním zřízením UV, vytvořením hrázky z asfaltového betonu a provizorní vyspravení krytu komunikace asfaltovým recyklátem. Dále bylo prostor zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob a jejich pádu do hloubky.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
SANACE SKLEPA V MNICHOVĚ HRADIŠTI					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění: Prodloužení výstavby I. Etapy o 3 měsíce, tj. 90 dní (již schváleno Dodatkem č. 2)		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / penížení rozpočtu o částku: 631.524,75 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				7	
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Podpis..... Datum 9.4.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění.

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.