

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 113/2020
UZAVŘENÉ DNE 02. 07. 2020**








uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:

„Inženýrské sítě v Podbořanech – lokalita Liška“

Článek I.

Smluvní strany



1. Objednatel: **Město Podbořany, Mírová 615, 441 01 Podbořany**
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem – starostou města**
IČO: 00265365
Tel.: 
Fax: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
2. Zhotovitel: **RRR spol. s r.o., 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov**
zastoupený: **Vlastimil Rindoš-jednatel**
IČO: 254 10 946
DIČ: CZ 254 10 946
Tel.: 
Bank. spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16278

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl – starosta města,**
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka – vedoucí odboru investic a památkové péče,**

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: **Vlastimil Rindoš, jednatel**
ve věcech technických: **Richard Malý, vedoucí technik, tel.: **
Jaroslav Bečvář, stavby vedoucí, tel.: 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 2

Dodatkem č. 2 se upravuje následující bod SoD, na základě žádosti zhotovitele, o prodloužení termínu dokončení realizace stavby s prohlášením zhotovitele, že: *Zhotovitel tímto prohlašuje, že má aktuální projektovou dokumentaci po provedení jejích změn, jsou mu jasné a srozumitelné pokyny z Kontrolních dnů a že tato dokumentace jako celek je pro něj dostačující pro dokončení stavby. Dále prohlašuje, že mu dále nic nebrání v dokončení stavby, má k tomu dostatek pracovníků a techniky. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 01. 09. 2021 předložit harmonogram dokončení prací.* Důvodem prodloužení termínu dokončení realizace stavby jsou klimatické podmínky a vady v PD.

Článek IV.
Lhůty plnění

Termín dokončení díla dle dodatku č. 2:	15. 11. 2021
Požadovaný termín vyklizení staveniště: nejpozději do:	30. 11. 2021
Předání a převzetí díla vč. dokladové části:	30. 11. 2021
Počátek běhu záruční lhůty od:	30. 11. 2021

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 2 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 7.9.2021

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města



V Chomutově dne 7.9.2021

Za zhotovitele: RRR spol. s r.o.



Vlastimil Rindoš
jednatel

MA
TOV

Schváleno usnesením Rady města č. 360/2021 ze dne 1.9.2021

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
■ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa