

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STAVBY

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-975/2020

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5003520124

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 4338

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V1/2020**

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby „Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“ uzavřené dne 23. 3. 2020, která nabyla účinnosti 24. 3. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „ZL č. 1, 2, 3 a 4“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 013 550,00 Kč	0,00 Kč	1 013 550,00 Kč
2	582 495,38 Kč	55 820,00 Kč	526 675,38 Kč
3	673 725,50 Kč	4 304 928,04 Kč	- 3 631 202,54 Kč
4	3 428 735,16 Kč	107 666,00 Kč	3 321 069,16 Kč
Celkem	5 698 506,04 Kč	4 468 414,04 Kč	1 230 092,00 Kč

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 18 799 925,59 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1: 1 230 092,00 Kč

Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1: 20 030 017,59 Kč

slovy: dvacetmilionůtřicettisícšedmnáctkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu postupu prací z následujících důvodů:

- schválení výše uvedených změnových listů stavby, které rozšířili předmět plnění,
- nepřidělení plánovaných výluk - původně plánované výluky byly nahrazeny výlukami v období od 8.3.2021 do 12.3.2021.
- a také z důvodu zpoždění na straně zhotovitele - zhotovitel byl v prodlení s předáním projektové dokumentace a zajištěním stavebního povolení o 5 měsíců. Objednatel uplatnil

z tohoto důvodu u zhotovitele smluvní pokutu v souladu s ustanovením čl. 20.6 obchodních podmínek.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.8., který nově zní takto:

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a tímto dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy 24.3.2020

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu s podáním žádosti o vydání stavebního povolení 24.2.2021.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních prací) do 24.9. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 24.11. 2021

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

1.3 Předmětem tohoto dodatku je také změna v doručování Faktur. Z důvodu centralizace podatelny Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data Faktury vystavené v souladu s článkem 14 Smluvních podmínek doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 4 Smlouvy –Rekapitulace ceny – ve znění dle dodatku č. 1

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – ve znění dle dodatku č. 1

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 4.10.2021

V Chocni dne

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ladislav Mikulecký

vedoucí obchodního střediska
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 4

Rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a všeobecného objektu:**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíce) v celkovém počtu "25" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 20 030 017,59 Kč

Z toho:

1. smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši = 970 000,- Kč
z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH = 370 000,-Kč
z toho cena za dokumentaci pro provádění stavby bez DPH = 600 000,- Kč
2. smluvní cena bez DPH za AD = 25 000 Kč, tj 1 000 Kč/hod
3. smluvní cena bez DPH za RS = 18 920 017,59 Kč
4. všeobecné položky bez DPH = 115 000,- Kč

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 - 4	Méněpráce ZL č. 1 - 4	Cena bez DPH včetně ZL č. 1 - 4
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
	PS 01-01	Zabezpečovací zařízení - ŽST Újezd u Chocně	SŽDC	487 058,00	1 013 550,00	0	1 500 608,00
	PS 01-02	Zabezpečovací zařízení - přejezd P4867 km 6,765	SŽDC	3 387 242,05	582 495,38	55 820,00	3 913 917,43
	PS 01-03	Zabezpečovací zařízení - přejezd P4868 km 7,536	SŽDC	9 964 463,74	673 725,50	4 304 928,04	6 333 261,20
	PS 01-04	Zabezpečovací zařízení - přejezd P4869 km 7,891	SŽDC	3 039 989,05	3 428 735,16	107 666,00	6 361 058,21
Celkem technologická část				16 878 752,84			18 108 844,84
E STAVEBNÍ ČÁST							
	SO 05	Napájení VV	SŽDC	811 172,75			811 172,75
Celkem Inženýrské objekty				811 172,75			811 172,75
REKAPITULACE							
	D	Technologická část		16 878 752,84			18 108 844,84
	E	Stavební část		811 172,75			811 172,75
		Projektová dokumentace (DSP + PDPS) včetně autorského dozoru		995 000,00			995 000,00
Celkem SO a PS a projektová dokumentace (DSP + PDPS) vč. autorského dozoru				18 684 925,59			19 915 017,59
Celkem všeobecné položky				115 000,00			115 000,00
Cena celkem				18 799 925,59			20 030 017,59

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 1