

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0390/18

na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na akci

SILNICE III/4973: NAPAJEDLA

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 709 348 60
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxx

a

Ing. Radek Jaroš

Adresa: Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL 174892/2014/5
IČO: 72318473
DIČ: xxxxxxxx
Zastoupen: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 03. 05. 2018 uzavřely „Smlouvu č. SML/0390/18 na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 30. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 07. 12. 2018 dodatek č. 2, dne 14. 05. 2020 dodatek č. 3 a dne 14. 10. 2020 dodatek č. 4 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu předání dílčí části Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti. Důvodem jsou průtahy během stavebního řízení. Žádost o společné povolení byla podána na příslušný stavební úřad dostatečně dopředu 24. 06. 2021 s předpokladem, že stavební povolení bude spolu s nabytím právní moci vydáno nejpozději v září. Společné povolení bylo po mnoha urgencích vydáno až 14. 09. 2021, nyní nabývá právní moci. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy, aby byla zajištěna kontinuita stavby ve vztahu k jednotlivým investorům v souvislosti se společným postupem prací (přípravných a projekčních) s městem Napajedla.

Článek III. – Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. d)** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
 - d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem

a předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části

a 1 paré kontrolního rozpočtu a plánu BOZP nejpozději do

31. 12. 2021

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2., písm. b)** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění inženýrské činnosti:

b) zajištění stavebního povolení s NPM nejpozději do

31. 12. 2021

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. – Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně dne 23. 09. 2021

Ve Zlíně dne 24. 09. 2021

.....

.....