

## Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo

### Dům Chopin – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace (č. smlouvy objednatele: 334/16) uzavřené dne 7.10.2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S460/21**

## 1 Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155


353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

### 1.2 Zhotovitel:

Ing.arch. Ondřej Tuček

autorizovaný architekt pod č. 3405 v seznamu architektů vedeným ČKA


Sídlo: Modřínová 1395/24, 182 00, Praha 8

Korespondenční adresa: U průhonu 26, 170 00 – Praha 7

IČ: 70735352, DIČ : CZ7509300106

Bankovní spoj. : KB a.s., č.ú.: 115-1595860257/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ondřej Tuček

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

## 2 Předmět dodatku č.6

**2.1** Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 až 3.7 smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.02.2017, dodatku č.2 ze dne 26.06.2018, ve znění dodatku č.3 ze dne 25.11.2019, ve znění dodatku č.4 ze dne 17.12.2020 a ve znění dodatku č.5 ze dne 13.05.2021 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Dům Chopin – rekonstrukce objektu“, a to z důvodu, že se při plnění této smlouvy vyskytly skutečnosti, které nebylo možné předvídat. V průběhu provádění projektové dokumentace se vyskytly komplikace při projednávání požadavků orgánů památkové péče a následně došlo ke zpoždění se zpracováním těchto požadavků do výsledné projektové dokumentace.

**2.2** Mění se termíny plnění díla.

Článek 4. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

### 4. Termíny plnění

**4.1** Termíny dokončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016, dodatku č.1 ze dne 27.2.2017, dodatku č.2 ze dne 26.06.2018, dodatku č.3 ze dne 25.11.2019 a dodatku č.4 ze dne 17.12.2020 a dodatku č.5 ze dne 13.05.2021:

*Veškeré práce dle smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016, dodatku č.1 ze dne 27.2.2017, dodatku č.2 ze dne 26.06.2018 a dodatku č.3 ze dne 25.11.2019 již byly dokončeny. Práce dle dodatku č.4 budou*

*dokončeny do 30.09.2021. Práce dle tohoto dodatku č.5 budou dokončeny do 30.09.2021.*

### **3 Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.10.2016,dodatku č.1 ze dne 27.2.2017 a dodatku č.1 ze dne 27.2.2017, dodatku č.2 ze dne 26.06.2018, dodatku č.3 ze dne 25.11.2019, dodatku č.4 ze dne 17.12.2020 a dodatku č.5 ze dne 13.05.2021 nedotčené dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.

**3.2** Dodatek je platný a účinný okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

**3.3** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

**3.4** Tento dodatek č.6 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

**3.5** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.6 ke smlouvě včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.6 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a dodatek považují za dostatečně určitý a srozumitelný.

Mariánské Lázně dne 29.9.2021

Praha dne 29.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Martin Kalina  
Starosta

.....  
Ing.arch. Ondřej Tuček