

**Dodatek č. 6 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem**  
**„Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice“**  
Číslo smlouvy objednatele: 2017009/D  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.**

se sídlem nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“, dne 23. 4. 2018 Dodatek č.1, dne 17. 10. 2018 Dodatek č. 2, dne 13. 2. 2019 Dodatek č. 3, dne 24. 10. 2019 Dodatek č. 4 a dne 18. 12. 2020 Dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 290 dnů od uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
3. Dne 13. 9. 2021 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 13. 9. 2021 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu nezískání souhlasu s možností provést stavbu na cizím pozemku od soukromých vlastníků pozemků parc. 1150/1, 1151/4 v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258], vč. souhlasu s vynětím dotčených částí těchto pozemků z ochrany zemědělského půdního fondu nezbytnému k realizaci vlastní stavby.
4. Dále došlo v průběhu realizace prací v souladu s dodatkem č. 5 ke změně vlastníků dotčených pozemků. Konkrétně se jedná o pozemky p. č. 706/4 a 791/4 v katastrálním území Horní Maxov [688223].

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 470 dnů od uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne \_\_\_\_\_

Kralupy n. Vltavou dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **IMCZ Projektovou a  
konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza  
jednatel