



Dodatek č.6
ke smlouvě o dílo č. KT/11106/20
na realizaci stavby

100 10139

„VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNOV“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **Metrostav a.s.**
Zastoupený : Ing. Petrem Ortem, oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s.,
na základě plné moci
Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8, Metrostav a.s., na základě plné moci
Sídlo : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ : 000 14 915
DIČ : CZ 00014915
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 1809071 / 0100
Datová schránka : bnpcf46
Zapsaný u : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11106/20 na realizaci stavby
„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.6, týkajícího se
změny čl. IV. Doba plnění odst. 4.1 takto:
Doba plnění díla v rozsahu článku III. – termín dokončení díla je do **17.12.2021**.

Dále se tento dodatek týká změny čl. V. Cena takto:

Cena díla dle dodatku č.5 SoD celkem bez DPH

60 236 931,91 Kč

Vícepráce – ZL č. 19

789 684,83 Kč

Cena díla celkem bez DPH

61 026 616,74 Kč

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího uzavření.



- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

22. 09. 2021


V Litvínově dne

20. 09. 2021


V PLKLE dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :


Mgr. Kamila Bláhová
starostka města


Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s.


Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

16

Změnový list - VCP

č. 19

stavba: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

Datum : 10.08.2021

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Objekt D2.2:

Navýšení DIO z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby do 17.12.2021.

Objekt VON:

Navýšení VON za pozastavení stavby na 38 dní ze strany investora (25 pracovních dní) - Prostoje kapacit.

Navýšení VON z důvodů prodloužení termínu dokončení stavby do 17.12.2021.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
VON	kpl	1	725 972,33	725 972,33 Kč	
Objekt D2.2	kpl	1	63 712,50	63 712,50 Kč	
cena celkem bez DPH				789 684,83 Kč	

180 00 F

Datum: 10.08.2021

Kontroloval : Datum: 10.08.2021

Objekt:

VON - vedlejší ostatní náklady

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							725 972,33	
			VON - za za prodloužení o stavby 2,5 měsíce					
7	K	030001000	Zařízení staveniště - Přímo z SOD /12 * 2,5	kpl	1,000	177 083,33	177 083,33	CS ÚRS 2019 02
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště - střežení a ochrana díla po celou dobu výstavby až do doby předání stavby - Přímo z SOD /12 * 2,5	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	051002000	Pojistné stavby dle ZD - Přímo z SOD /12 * 2,5	kpl	1,000	28 125,00	28 125,00	CS ÚRS 2019 02
			Prostoje stavby na 25 pracovních dní					
N			Zabezpečení staveniště - střežení a ochrana díla po celou dobu výstavby až do doby předání stavby - celkem 25 pracovních dní navíc * 10 hod (hlídání je až od 18 hod standardně) = 400 hodina navíc - dle SOD stavební práce 230Kč/hod	hod	250,000	230,00	57 500,00	
N			Demobilizace kapacit - odvoz stavebních strojů (válec, otočné rypadlo, 2x nákladní automobil, kolový nakladač) - celkem 3x odvoz na podvalníkú + nakládká - 35 000 Kč - odvoz aut po vlastní ose - 5000 Kč	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
N			Mobilizace kapacit - odvoz stavebních strojů (válec, otočné rypadlo, 2x nákladní automobil, kolový nakladač) - celkem 3x nájezd na podvalníkú + nakládká - 35 000 Kč - nájezd aut po vlastní ose - 5000 Kč	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
N	K	HZS4231	Prostoj stavbyvedoucí - Hodinová zúčtovací sazba technik - prostoj technik - 25 dní x 3 hod - URS * 0,86	hod	200,000	397,32	79 464,00	CS ÚRS 2021 02
N			Prostoj stavebních strojů - 1x Otočné kolové rypadlo 18t - hod sazba 1500 Kč / hod - 2x Nákladní auto 6x6 - hod sazba 950 Kč / hod - 1x Vibrační válec 16t - hod sazba 900 Kč / hod - 1x kolový nakladač - hod sazba 750 Kč / hod - 4x dělník stavební - hod sazba 230 Kč / hod - prostoj 25 dní x 8 hod	hod	200,000	1 194,00	238 800,00	
			Celková hodiná sazba za prostoj mechanizace 1500 1900 900 750 920 5970					
							20 % sazba za stroje v klidu	
							1194	
			Do prostojů počítáme pouze výkony vlastních kapacit, které pracují nepřetížité po celou dobu výstavby					



Objekt:
D2.2

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 712,50	
			DIO za prodloužení o stavby 2,5 měsíce					
2	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	3 750,000	16,99	63 712,50	CS ÚRS 2019 02

Celkový počet značek v Etapě x počet dní

Etapá III + IV

dní počet značek v etapě

75

50

3750




HMG - Litvínov terminál









Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: Metrostav a.s.

	Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec				
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
TERMINÁL - UVNITŘ																									
Přerušení prací - od 23.8.2021 obnovení																									
Příprava pro pokládku obrusu 23 - 27 .8 - úprava kanálů a úklid																									
Pokládka obrusu - 30 - 1.9																									
Přehození DIO - uzavírka Mostecká ulice - 3.9																									
Práce před VB - dlažba, odvodnění, žlaby, finální práce																									
Sadové úpravy - zeleň																									
Dokončení zastávek u TT																									
Zábradlí + přístřešky + koše + mříže																									
Značky																									
Označníky																									
Zprovoznění zařízení v rozvodně																									
Cykloboxy																									
VDZ																									
TT uvnitř Terminálu																									
TT přes terminál - ChaT																									
Kabely napájecí - do 15.9																									
Dokončení přejezdů - do 10.10																									
Mostecká ulice - u trati																									
Rozebrání konstrukčních vrstev																									
Frézování ulice																									
Konstrukční vrstvy																									
Elektro - kabely																									
Zpevněné plochy																									
Asfalty Mostecká																									
Mostecká ulice - u DP																									
Asfalty + drobné úpravy																									
Nástupiště kolem TT																									
Výstavba nástupišt kolem nové TT																									
Dokončení stavby - předání dokladů, zaměření, DSPS atd... - do 17.12.2021																									



Smlouva o dílo: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	01.09.2021		vedoucí OIRR	
Schválil:	01.09.2021		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	01.09.2021		ekonom OIRR	
Právní oddělení:			právní oddělení	
Schváleno - RM:	08.09.2021	Číslo usnesení:	R/ 4658 / 76	
ZM:		Číslo usnesení:	Z/	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	