

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 07/2020 ze dne 15.12.2020 ke stavbě „Měřín - vodovod a kanalizace ul. Zarybník - 2. etapa“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	CONTENT, s.r.o.
se sídlem:	Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno
zastoupený:	Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Vratislav Čamek
- ve věcech technických:	Ing. Vít Holoubek
IČ:	63492164
DIČ:	CZ63492164
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5250287/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899. (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD, viz vyjádření – souhlas stavebního dozoru, jež je nedílnou přílohou tohoto dodatku, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění, předmět, cena díla a doba plnění takto:

Předmět plnění: o vzájemně odsouhlasené vícepráce – viz příloha.

Cena díla bez DPH takto: celkové navýšení o 1 072 163,04 Kč

Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla	8 694 581,48 Kč bez DPH
Vícepráce	1 072 163,04 Kč bez DPH

Termín dokončení díla dle článku 3 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanoven na **30.7.2022**, přičemž tento termín se vztahuje pouze na provedení finálních oprav asfaltových komunikací.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 5/2020 ze dne 28.8.2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 30.9.2021

V Brně, dne 30.9.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
CONTENT, s.r.o.
Vratislav Čamek, jednatel společnosti