

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

A.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Karviná, Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná
Zastoupeno: [REDACTED]
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]

Zhotovitel: Haviřovská stavební s. r. o.
Se sídlem: Ostravská 223/43, 735 42 Těrlicko
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED]
IČO : 06088856
DIČ : CZ 06088856
Zapsán v obch. rejstříku : C 70591 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení : MONETA Money Bank
Číslo účtu: 226177220/0600

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

B.

Předmět dodatku smlouvy

1. Tento dodatek o změně termínu je uzavírán v souladu s v čl. XVII.1. platné smlouvy o dílo, ze dne 20.7.2020

2. Tento dodatek je uzavírán z důvodů opakovaného přerušení prací za strany zhotovitele, ke kterým došlo z důvodů, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit, zejména z důvodu klimatických podmínek, kde opakované přerušení prací je řádně dokladováno zápisem ve stavebním deníku. K přerušení prací došlo však i z technologických důvodů, které byly zaviněny zaváděním pandemických opatření jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele a především jeho subdodavatelů. Tímto způsobem došlo k pozastávce či omezení jednotlivých technologických a výrobních procesů, které měly vliv na finální dokončení díla ve stanovené lhůtě. Tyto důvody prodloužení lhůty jsou dokladovány samostatným písemným zdůvodněním zhotovitele, které je přílohou tohoto dodatku.

C.

Tímto dodatkem se mění čl. IV. 1., který nově zní takto:

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě stanovené **do 15. 11. 2021** a to včetně více prací podrobně uvedených ve stavebním deníku dne 24. 7. 2021 bez nároku na změnu ceny.

D.

Tímto dodatkem se mění čl. VI. 2., který nově zní takto:

VI.

Platební podmínky

2. V souladu s ustanovením Zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 IV. článku smlouvy v souladu s touto smlouvou. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury vystavené po provedení ucelených částí díla. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky, IČ objednatele,
 - b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I), je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) lhůtu splatnosti faktury,
 - d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - e) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

E.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 20.7.2020, nedotčené ujednáním tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

F.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: dle článku [redacted] tohoto dodatku

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k v. z. [redacted]

V Karvině dne [redacted]

V Těrlicku dne 13. 9. 2021

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Karviná
Bohumínska 1877/4, 743 01 Karviná
DIČ: CZ00095711

za obj. [redacted]

HS
HAVÍROVSKÁ
735 42 Horní Těrlicko
IČ: 08026956

Haviřovská Stavební s.r.o.
Ostravská 223/43, Horní Těrlicko,
PSČ 735 42



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70591

Adresát
Správa silnic MSK, p.o.
Úprková 795/1
702 23 Ostrava
IČ : 00095711

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
21/21/1309

Vyřizující

Místo odeslání/dne
H.Těrlicko 13.9.2021

Věc: Zastřešení bencaloru v Albrechticích

Zdůvodnění opoždění dodávky materiálu a montáže

Z důvodů vzniklé pandemie covid - 19 byli všichni celosvětoví zhotovitelé stavebních částí nuceni přizpůsobit se daným podmínkám a nařízením, které určovaly možnosti a pravidla jak dále postupovat v této situaci. Ani my jsme tedy nebyli výjimkou a tak stejně i naši subdodavatelé technologií a výroby. Proto jsme byli nuceni v rámci výroby se přizpůsobit našemu hlavnímu dodavateli ocelových konstrukcí spol. Hlimont s.r.o., která je naším spolehlivým partnerem a splňuje veškeré požadavky na kvalitu, certifikaci a odbornost. Přes všechny možné apelace nebylo možné v rámci covid - 19 něco upřednostňovat, obcházet či porušovat pravidla daná nařízením vlády a pravidly dodávek vnitro i mimo ČR.

Proto jsme my a náš subdodavatel Hlimont museli akceptovat tyto dané standardy a vycházet z nařízení a z nich plynoucí zdržení. Vážné časové ztráty nám byly způsobeny odstávkami ve výrobnách ocelových konstrukcí a lakovnách, kde byly částečně nebo úplně uzavřeny provozy. Hlavní provozní část výroby je v Německu, kde jsme se museli přizpůsobit možnostem omezené výroby u nich (byl zrušen směnný provoz ve Frankfurtu nad Mohanem, pro opoždění dodávky surovin) a zejména dále zajistit možný transport v rámci platných omezení do ČR.

Dále k tomuto musím uvést, že největší časové ztráty v rámci realizace a montáže vznikly pro nepříznivé klimatické podmínky, kdy nejen zima, ale i celé období dubna 2021 bylo nadprůměrné na sněhové srážky a celý květen zase nadprůměrný na deštivé srážky. Je pochopitelné, že pokud je zapotřebí dodržet technologické standardy, nemůžeme za nepříznivých klimatických podmínek provádět betonáže v mrazech ani výkopy v opakovaně zaplávované stavební jámě.

Musím zmínit i skutečnost, že při odkrytí podkladu bylo zjištěno větší množství konstrukcí k bourání a také nepředpokládaná překážka v trase výkopu pro elektro přípojky. Tyto

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Havířovská Stavební s.r.o.
Ostravská 223/43, Horní Těrlicko,
PSČ 735 42



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70591

vícepráce jsme realizovali bez nároku na navýšení ceny. Předpokládáme ovšem zohlednění v deníku popsanych víceprací v přepočtu na jejich časovou náročnost a vyvolané komplikace. I přesto jsme byli schopni ocelovou konstrukci dodat a včetně montáže nainstalovat bez újmy na kvalitě a to za původní dohodnutou cenu, která byla reálná v době před pandemií i když nyní je o 150-180% vyšší.

Dílo dokončujeme i přes nezaviněné zdržení, jak jsme slíbili a žádáme uzavřít dodatek o termínech ve smyslu platné smlouvy.

Děkuji za pochopení –

[Redacted signature]


Ostravská 223
735 42 Horní Těrlicko
IČ: 06058556

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]