

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML002037 ze dne 16. 7. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel: Uherskohradištská nemocnice a. s.
Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
IČ: 276 60 915
DIČ: CZ27660915
Zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

1.2.

Zhotovitel: KOVOSTEEL Recycling, s r.o.
Se sídlem: Brněnská 1372, 686 03 Staré Město
IČ: 282 90 589
DIČ: CZ29290589
Zastoupení: Bronislav Janeček a Radomír Bureš, jednatele společnosti
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71512

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany spolu dne 16. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML 002037 dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále též jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací na akci „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Stavební úpravy kotelný“. V průběhu provádění díla vznesl objednatel ve smyslu ČL. II. odst. 3. Smlouvy o dílo požadavek na změnu díla – zvětšení rozsahu díla. Dále vzhledem k současným výrazně prodlouženým lhůtám u dodávky regulační stanice plynu, vznesl zhotovitel požadavek na změnu termínu dokončení díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany za účelem změny ceny díla a změny termínu dokončení díla dohodly prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „**Dodatek č. 1**“) na těchto změnách Smlouvy o dílo:

A) U ČL. III. Smlouvy o dílo („Termíny plnění“) se mění bod č.2., nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno: do 31.5.2022

B) U ČL. IV. Smlouvy o dílo („Cena díla“) se mění bod č.1., nově zní:

Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	7 656 665,00 Kč
DPH 21%	1 607 899,65 Kč
Celkem	9 264 564,65 Kč

C) U ČL. XII. Smlouvy o dílo („Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce 8. do výčtu příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová příloha č. 2 takto:

č. 2 – Změnový list č. 1

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž obsahem je Změnový list č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran, a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dne

Dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

.....
KOVOSTEEL Recycling, s r.o.

Bronislav Janeček, Radomír Bureš
jednatelé společnosti

ZMĚNOVÝ LIST

č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML 002037 ze dne 16. 7. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

IČ 27660915

se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68
jednatel MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B, vložce 4420
na straně jedné
dále také jen objednatel

a

KOVOSTEEL Recycling, s r.o.

IČ 28290589

se sídlem Staré Město, Brněnská 1372, PSČ 686 03
jednatelé Bronislav Janeček a Radomír Bureš – jednatelé společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddílu C, vložce 71512
na straně druhé
dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

z m ě n o v ý l i s t:

Článek I.

Změny

Na základě požadavku objednatele ve smyslu ČL II. odst. 3 Smlouvy o dílo č. SML 002037 ze dne 16. 7. 2021, předkládá zhotovitel změnový list na zvětšení rozsahu díla a na změnu termínu dokončení díla.

Článek II.

Oceněný soupis

Cena změny celkem je **1.358.966, 67 Kč,- Kč bez DPH** viz. přílohy:

- Přelozka plynu a regulační stanice
- Provizorní dopojení stávající regulační stanice
- Vybourání kanalizace ve výkopu

- Změna elektro
- Stavební úpravy
- Základové konstrukce k regulační stanici a HUP
- Měněpráce komunikace + tepelný kanál
- Zpevněné plochy kolem regulační stanice a HUP

Článek III. Popis změn

Jedná se o následující změny předmětu díla:

1. Přeložka plynu a regulační stanice - přeložka STL rozvodu plynu v místě demolovaného objektu kotelny s požadovaným a v projektu neobsaženým dopojením stávající kotelny. Tím dochází k navýšení požadovaných kapacit Regulační stanice (RS) a dopojovaných rozvodů z RS do stávající kotelny z 0,8 MW na 7,1 MW. Regulační stanice musí být jinak řešena z hlediska požadavků na její vybavení. Současně se mění RS i rozměrově.
Cena změny č.1 je ve výši 997 845,00 Kč bez DPH
2. Provizorní dopojení stávající regulační stanice - současné výrazně prodloužené dodací lhůty Regulační stanice a regulátorů výrazně limitují možnost plynulého provedení přepojení stávajících rozvodů STL před zahájením topné sezony. Stávající rozvod STL vedený po fasádě objektu určeného k demolici současně podmiňuje provedení II. části demolice. Řešením je provedení provizorního dopojení („bypass“). Toto řešení umožní provedení II. části demolice objektu bez návaznosti na termín dodání RS.
Cena změny č.2 je ve výši 125 613,60 Kč bez DPH
3. Vybourání kanalizace ve výkopu - při provádění výkopových prací pro uložení přeložky STL plynu byly v prostoru trasy ve výkopu uloženy původní trubní vedení z betonových a železobetonových trub (2 vedení nad sebou) . Tato technická zařízení jsou dlouhodobě nefunkční a nebyla zakreslena v projektové dokumentaci.
Cena změny č.3 je ve výši 46 687,45 Kč bez DPH
4. Změna elektro - v části zadávací dokumentace „Přesun rozvodny NN a elektroinstalace a Přípojka NN“:
 - 4.1 nebyly zohledněny veškeré stávající trasy kabelů v prostoru kotelny určené k demontáži. tyto trasy byly současně neoznačené a bylo třeba provést proměření a prověření veškeré kabeláže určené k přepojení a odpojení.
 - 4.2 Kabely určené k přepojení stávajícího objektu kotelny byly v zadávací dokumentaci uvažovány délkově jen k vnějšímu líci budovy. Přičemž je požadavek objednatele na funkční a úplné propojení do vnitřního rozvaděče umístěného v prostoru kotelny.
Cena změny č.4 je ve výši 58 775,00 Kč bez DPH
5. Stavební úpravy - požadované jako provedení či doplnění, nebo rozšíření jednotlivých částí konstrukcí v návaznosti na zjištěné odchylky zjištěné skutečnosti po odkrytí konstrukcí oproti stavu předpokládanému Projektovou dokumentací.
Viz dále podrobně příloha .(5.1-5.16)
Cena změny č.5 je ve výši 207 922,45 Kč bez DPH

6. Základové konstrukce k regulační stanici a HUP - objednatelem požadované doplnění základových konstrukcí pro RS a HUP dle technických podmínek výrobce RS a HUP.
Cena změny č.6 je ve výši 29 930,23 Kč bez DPH
7. MNP komunikace + tepelný kanál kluzná podpora - požadovaná změna trasy a způsob provedení tras přeložek .
Cena změny č.7 (méněpráce) je ve výši – 133 776,66 Kč bez DPH
8. Zpevněné plochy kolem regulační stanice a HUP - z podmínek výrobce, objednatele a provozovatele vyplývá dodatečně požadavek na provedení doplnění obslužných zpevněných ploch kolem RS a HUP .
Cena změny č.8 je ve výši 25 969,60 Kč bez DPH

Článek IV **Vliv změny na termín**

Ano - vzhledem k současným výrazně prodlouženým lhůtám u dodávky regulační stanice (druhá polovina listopadu 2021) a jejího možného propojení s kotelnou po topné sezoně, dochází k prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2022.

Článek V **Ostatní**

Přílohy: Oceněný položkový soupis změn č. 1 - 8

V dne

V dne

Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva

KOVOSTEEL Recycling, s r.o.
Bronislav Janeček, Radomír Bureš
jednatelé společnosti