

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. SML001992 ze dne 29. 6. 2021**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1.**

**Objednatel:** Uherskohradišťská nemocnice a. s.  
Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště  
IČ: 27660915  
DIČ: CZ27660915  
Zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

**1.2.**

**Zhotovitel:** LISONĚK, s.r.o.  
Se sídlem: Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod  
IČ: 25345168  
DIČ: CZ25345168  
Zastoupení: Ing. Josef Lisoněk, jednatel společnosti  
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka [27706](#)

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany spolu dne 29. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. SML 001992 dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále též jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla – stavebních prací na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Ubytovna Malinovského – Rekonstrukce 9ks garsonek“. V průběhu provádění díla vznesl objednatel ve smyslu ČL. II. odst. 3. Smlouvy o dílo požadavek na změnu kuchyňských linek – zmenšení rozsahu díla a na úpravu elektro rozvodů, STA a zvonků – zvětšení rozsahu díla. Dále vzhledem k pozdějšímu předání staveniště vznesl zhotovitel požadavek na změnu termínu dokončení díla. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany za účelem změny ceny díla a změny termínu dokončení díla dohodly prostřednictvím tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo (dále též jen „**Dodatek č. 1**“) na těchto změnách Smlouvy o dílo:

**A) U ČL. III. Smlouvy o dílo („Termíny plnění“) se mění bod č.2., nově zní:**

Dílo bude dokončeno a předáno: do 21. 11. 2021

**B) U ČL. IV. Smlouvy o dílo („Cena díla“) se mění bod č.1., nově zní:**

Smluvní strany sjednaly dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, pevnou a nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>4 403 239,84 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>924 680,36 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>5 327 920,20 Kč</b>

**C) U ČL. XII. Smlouvy o dílo („Závěrečná ustanovení“) se na konec odstavce 8. do výčtu příloh Smlouvy o dílo doplňuje nová příloha č. 2 takto:**

č. 2 – Změnový list č. 1

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání dosavadního znění Smlouvy o dílo zůstávají nadále nedotčena a nezměněna. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (a tedy i Smlouvy o dílo) je Příloha č. 2 Smlouvy o dílo, jejímž obsahem je Změnový list č. 1.

Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran, a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dne

Dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**

MUDr. Petr Sládek  
předseda představenstva

.....  
**LISONĚK, s.r.o.**

Ing. Josef Lisoněk  
jednatel společnosti

# ZMĚNOVÝ LIST

## č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML 001992 ze dne 29. 6. 2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **Uherskohradišťská nemocnice a.s.**

IČ 27660915

se sídlem Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68  
jednající MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddílu B, vložce 4420  
na straně jedné  
dále také jen objednatel

**a**

### **LISONĚK, s.r.o.**

IČ 25345168

se sídlem Uherský Brod, Stolářská 491, PSČ 688 01  
jednající Ing. Josef Lisoněk – jednatel společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
v oddílu C, vložce 27706  
na straně druhé  
dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

## **z m ě n o v ý l i s t:**

### **Článek I.**

#### **Změny**

Na základě požadavku objednatele ve smyslu ČL II. odst. 3 Smlouvy o dílo č. SML 001992 ze dne 29. 6. 2021, předkládá zhotovitel změnový list na zmenšení rozsahu díla a na změnu termínu dokončení díla.

### **Článek II.**

#### **Oceněný soupis**

Cena změny celkem je – **32 651,00 Kč,- Kč bez DPH** viz. přílohy:

- Změna kuchyňských linek
- Úprava elektro - rozvod STA a úprava zvonků

### **Článek III. Popis změn**

Jedná se o následující změny předmětu díla:

1. Změna kuchyňských linek - požadavek objednatele na vypuštění spotřebičů kuchyňských linek z dodávky stavby. Jedná se o lednice, el. vařiče ETA a varné konvice. Tyto spotřebiče si bude zajišťovat nájemce garsonky.  
*Cena změny č.1 je ve výši – 93 537,00 Kč bez DPH*
2. Úprava elektro - rozvod STA a úprava zvonků – požadavek objednatele na doplnění zásuvek a doplnění připojení TV včetně opravy zvonků v garsonce č. 617, která byla původně využívána pro sklad prádla, později upravena a pronajímána jako garsonka.  
*Cena změny č. 2 je ve výši 60 886,00 Kč bez DPH*

### **Článek IV Změna termínu**

Vzhledem k pozdějšímu termínu předání staveniště (uvolněných garsonek) dochází k prodloužení termínu dokončení díla **do 21. 11. 2021.**

### **Článek V Ostatní**

Přílohy: Oceněný položkový soupis změn č. 1-2

V ..... dne .....

V ..... dne .....

---

**Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
MUDr. Petr Sládek  
předseda představenstva

---

**LISONĚK, s.r.o.**  
Ing. Josef Lisoněk  
jednatel společnosti