

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: S22-043-0018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Město Humpolec**
Sídlo: Městský úřad Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený: Karel Kratochvíl – starosta města
Ing. Vlastimil Brukner – 1. místopředseda
IČ: **00248266**
DIČ: CZ00248266
Číslo účtu: 
Telefon:
e-mail :

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:


Ve věcech smluvních Karel Kratochvíl – starosta města
Ing. Vlastimil Brukner – 1. místopředseda

1.2 Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Jednající/Zastoupený: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti, na základě plné moci,
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
IČO: **480 35 599**
DIČ: CZ48035599
Telefon: 565 398 116
e-mail : vychod@swietelsky.cz

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení

Ve věcech technických Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti
Jan Kocman - vedoucí stavby

Ve věcech plnění a převzetí díla Jan Kocman – vedoucí stavby, 

Městský úřad Humpolec
MUHU/56673/2021/ OMH



Městský úřad Humpolec	
Zprac.:	
Došlo:	- 1. 10. 2021
Č.j.: MUHU/	56673/2021
Dok: 1/	Spis.:
Příl.:	Sp.zn.:
	Sk.rež.:

Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – I. etapa

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo (č. smlouvy S22-043-0018), uzavřené dne 06.04.2021, (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – I. etapa“.

- 1) Článek III. – Termín plnění - staveniště – se na základě schválení žádosti o prodloužení termínu výstavby z důvodu nezajištění realizační firmy pro rekonstrukci plynovodu investorem firmou - EG.D v předstihu a následným zdržením prací probíhajících v součinnosti zhotovitele a firmy EG.D na dané stavbě mění a to :

ruší se:

III.1. Práce budou zahájeny : 1.června 2021

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Dokončení prací : 30. září 2021

a nahrazuje novým v tomto znění:

III.1. Práce budou zahájeny: 1. června 2021

(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

Dokončení prací : 31. října 2021

3. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu.

V Humpolci dne



Karel Kratochvíl
starosta města
objednatel



Ing. Vlastimil Brukner
1.místostarosta
objednatel



V Pelhřimově dne 29.09.2021



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti
zhotovitel



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení

