

Dodatek č. 3

k CES 1393/20/PEBE Smlouvě ze dne 15.7.2020

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 490 99 469
 DIČ: CZ 490 99 469
 Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem : Dr. Milady Horákové 117/81, Liberec VI-Rochlice, 460 06
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102
 zastoupená : Ing. Martin Žagan, jednatel
 Ing. Petr Myška, jednatel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 04753747
 DIČ : CZ04753747
 bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č. společného účtu zhotovitele: 8655722/0800
 telefon : [REDACTED]
 fax : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.2: BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem : Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00
 zapsaná u Městského soudu : v Praze, oddíl B, vložka 14336
 zastoupená : Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 28402758
 DIČ : CZ28402758
 bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 498340511/0100, 115-2541840247/0100
 telefon : [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je [REDACTED]

Společník č.3: HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 467/14, 415 01 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
 zastoupená : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : Česká Spořitelna, a.s., č.ú. 1511582/0800
telefon : ██████████
fax : ██████████

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavebních prací je ██████████
██████████

Společníci jsou sdruženi ve společnost na základě společenské smlouvy pod názvem „Společnost VBH – Kokonín“, uzavřené dne 14.01.2020.

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV. (Cena za dílo). Cena za dílo se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

JN008078 – Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí

- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané nuceným vykácením stromů stojících v trase odlehčovací stoky, změny profilu a doplnění chráničky v místě křížení s vysokotlakým plynovodem, nucenou změnou zásypaného materiálu v trase páteřní stoky a nuceným doplněním zásypaného materiálu až do úrovně nivelety pro zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a IZS před provedením finálních vrstev vozovky

JN029059 – Rychnov u Jablonce n. N., ČOV – rozšíření

- předmětem změny jsou vícepráce vyvolané nucenou demontáží přístřešku česlí IO02 pro osazení nových česlí vzhledem k jejich velikosti a vícepráce spojené s pokládkou inženýrských sítí v areálu ČOV Rychnov

Cena za dílo (dle SoD čl. IV, odst 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3) se mění takto:

Původní cena dle Sod odst 4.2.1:	72 525 985,79 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	0 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	750 398,46 Kč (bez DPH)

Původní cena dle Sod odst 4.2.2:	30 499 344,67 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	986 540,50 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	675 500,34 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	0 Kč (bez DPH)

Původní cena dle Sod odst 4.2.3:	26 553 019,54 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	565 660,96 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 2:	39 418,99 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 3:	336 270,02 Kč (bez DPH)

Cena dle SoD a dodatku č. 1, 2 a 3 132 932 139,27 Kč (bez DPH)

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne:


VODO-STAVEBNÍ
 s.r.o.
 IČ 117/81, 460 06 Liberec
 4753747

V Teplicích dne:

Za Objednatele:

10-2021

Ing. Martin Žagar
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
415 50 Teplice, Pítkovská ulice
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(22)

Ing. Petr Myška
jednatel Vodo-stavební s.r.o.

Ing. Radek Mrázek, MBA,
místopředseda představenstva
BAK stavební společnost, a.s.

Ing. Petr Hellmich
jednatel společnosti
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 05/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07. 09. 2021		
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 05 sběrač kácení			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Předmětem změny je vykácení stromů stojících v trase odlehčovací stoky (chybělo ve výkazu výměr zadávací dokumentace).</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší množ	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 172 164,25 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
Nově navržená cena díla:	132 017 635,04				
	bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 172 164,25 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 172 164,25 Kč bez DPH, tj. 0,13 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 593 119,54 Kč bez DPH, tj. 2,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.): Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **2 746 954,04 Kč, tj. 2,12 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 439 285,04 Kč, tj. 1,88 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

[redacted] Datum

[redacted] Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 06/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společnosti: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 07. 09. 2021			
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 06 sběrač chránička			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Předmětem změny jsou vícepráce vyplývající ze skutečného umístění vysokotlakého plynovodu – změna podélného profilu kanalizace a doplnění chráničky v místě křížení.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 381 122,83 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
Nově navržená cena díla:	132 398 757,87 bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 381 122,83 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 381 122,83 Kč bez DPH, tj. 0,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 974 242,37 Kč bez DPH, tj. 2,30 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 153 834,50 Kč bez DPH, tj. 0,12 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.): Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 128 076,87 Kč, tj. 2,41 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 820 407,87 Kč, tj. 2,18 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum


Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci

... Datum

... Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 07/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07. 09. 2021		
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výustí					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 07 sběrač výměna-zásyp			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí. Nevhodnost výkopku a doporučení na 100% výměnu byla potvrzena geologem.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 116 711,42 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
Nově navržená cena díla:	132 515 469,29				
	bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 116 711,42 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 141 350,47 Kč bez DPH, tj. 0,11 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 24 639,05 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 115 592,84 Kč bez DPH, tj. 2,40 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nepředvídatelné (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 294 066,39 Kč, tj. 2,54 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **2 937 119,29 Kč, tj. 2,27 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

 Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

 Datum


Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

 Datum

 Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 08/2021	
Zhotovitel:	„Společnost VBH - Kokonín“ Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07. 09. 2021	
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 008 078 Jablonec nad Nisou, Kokonín – odstranění kanalizačních výústí					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet 08 sběrač dosyp-niveleta			
	na jinou část smlouvy:	odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provizorním doplnění zásypaného materiálu do úrovně nivelety komunikace po pokládce potrubí. Důvodem je zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 80 399,96 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
Nově navržená cena díla:	132 595 869,25 bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 80 399,96 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 80 399,96 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 195 992,80 Kč bez DPH, tj. 2,47 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.): Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 374 466,35 Kč**, tj. **2,60 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč**, tj. **50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **3 017 519,25 Kč**, tj. **2,33 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč**, tj. **30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum



Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

..... Datum

..... Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 09/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07. 09. 2021		
Název akce:					
Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov					
Stavební akce: JN 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV - rozšíření					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 09 sběrač D+M přístřešku			
		na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Předmětem změny je demontáž a zpětná montáž přístřešku česlí a ČS splašků nutná pro osazení nových česlí vzhledem k jejich velikosti.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel e	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 35 000,00 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):	129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01 (Kč)	565 660,96	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02 (Kč)	986 540,50				
ZL č. 03 (Kč)	675 500,34				
ZL č. 04 (Kč)	39 418,99				
ZL č. 05 (Kč)	172 164,25				
ZL č. 06 (Kč)	381 122,83				
ZL č. 07 (Kč)	116 711,42				
ZL č. 08 (Kč)	80 399,96				
ZL č. 09 (Kč)	35 000,00				
Nově navržená cena díla:	132 630 869,25				
	bez DPH				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 35 000,00 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 35 000,00 Kč bez DPH, tj. 0,03 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 230 992,80 Kč bez DPH, tj. 2,49 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 178 473,55 Kč bez DPH, tj. 0,14 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			 Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahrnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 409 466,35 Kč, tj. 2,63 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **3 052 519,25 Kč, tj. 2,36 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 10/2021	
Zhotovitel: „Společnost VBH - Kokonín“		Vedoucí společník: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/81 Liberec			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 07. 09. 2021		
Název akce: Stavba: Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov Stavební akce: JN 029 059 Rychnov u Jablonce n. N., ČOV - rozšíření					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 07. 09. 2021	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 10 sběrač trubní rozvody			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.5 – 4.8 SoD			
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Předmětem změny jsou vícepráce spojené s výkopovými pracemi v areálu ČOV týkající se souběhů IS, které nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby. Dále se změna týká konstrukce stropní desky šachty měměho objektu vzhledem ke změně umístění do pojezdné plochy a dobetonování podkladní desky pode dnem prováděných šachet měměých objektů vzhledem k nevhodnému podloží.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 301 270,02 Kč + DPH					
Cena dle SoD (Kč):		129 578 350,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
ZL č. 01 (Kč)		565 660,96	0 kalendářních dnů		
ZL č. 02 (Kč)		986 540,50			
ZL č. 03 (Kč)		675 500,34			
ZL č. 04 (Kč)		39 418,99			
ZL č. 05 (Kč)		172 164,25			
ZL č. 06 (Kč)		381 122,83			
ZL č. 07 (Kč)		116 711,42			
ZL č. 08 (Kč)		80 399,96			
ZL č. 09 (Kč)		35 000,00			
ZL č. 10 (Kč)		301 270,02			
Nově navržená cena díla:		132 932 139,27			
		bez DPH			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 301 270,02 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 332 451,62 Kč bez DPH, tj. 0,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 31 181,60 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 563 444,42 Kč bez DPH, tj. 2,75 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 209 655,15 Kč bez DPH, tj. 0,16 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2					
Zástupce zhotovitele (Vodo-stavební s.r.o.):					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Nabídková cena byla posouzena ve vztahu k nabídkovému rozpočtu zhotovitele podle ustanovení odst. 4.10 SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – stavební práce nezahnuté (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **3 773 099,57 Kč, tj. 2,91 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **64 789 175,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **3 353 789,27 Kč, tj. 2,59 %** a nepřesahuje **38 873 505,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení.

Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.