



Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDAKCE]

Společník č.3: : HST Hydrosystémy s.r.o.  
se sídlem: : Školní 467/14, 415 01 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu: : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197  
zastoupená: : Ing. Petr Hellmich, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: : [REDAKCE]  
IČ: : 262 12 706  
DIČ: : CZ26212706  
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1511582/0800  
telefon: : [REDAKCE]  
fax: : [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Karel Prokůpek, technolog stavby, tel. 471 50 561

## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Cena za dílo (dle SoD č. IV, odst. 4.1) se mění takto:

Původní cena	10 450 000,00 Kč (bez DPH)
<u>Cena dodatku č. 1:</u>	<u>1 732 939,74 Kč (bez DPH)</u>

**Cena dle SoD a dodatku č. 1**                      **12 182 939,74 Kč (bez DPH)**

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Dne 1.4.2021 došlo ke změně sídla společnosti vedoucího společníka Vodo-stavební s.r.o. . Nové sídlo společnosti se nachází na adrese Dr. Milady Horákové 117/1, Liberec VI – Rochlice, 460 06 Liberec a dne 13.5.2021 došlo ke změně spisové značky společnosti nově vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl C, vložka 47102.

3.4 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3
4. Změnový list č. 4

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469


(22)

V Liberci dne .....

Zhotovitel:



Ing. Martin Zagan  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.



Ing. Petr Myška  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.



Ing. Radek Mrázek, MBA  
místopředseda představenstva  
BAK stavební společnost, a.s.



jednatel společnosti  
HST Hydrosystémy s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2021	
Zhotovitel: Sdružení VBH - Rychnovská						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 01.09.2021	
Název akce: <b>JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>01.09.2021</b>	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 01						
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou vícepráce spočívající v provizorním doplnění zásypaného materiálu do úrovně nivelety komunikace po pokládce potrubí. Důvodem je zajištění průjezdnosti pro autobusovou dopravu a vozidla IZS před provedením finálních vrstev vozovky.</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší mce	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 202 275,36 Kč + DPH</b>						
Cena dle SoD (Kč): ZL č. 01	10 450 000,00	202 275,36	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
Nově navržená cena díla (Kč) <b>bez DPH</b>	<b>10 652 275,36</b>		0	kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>202 275,36 Kč bez DPH</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 202 275,36 Kč bez DPH, tj. 1,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 202 275,36 Kč bez DPH, tj. 1,94 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
						datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 01.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **202 275,36 Kč, tj. 1,94 % ceny** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **202 275,36 Kč, tj. 1,94 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *9. 9. 2021*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *10.9.2021*

Datum *10.9.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 02/2021	
Zhotovitel:		Sdružení VBH - Rychnovská			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 01.09.2021		
Název akce: <b>JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>01.09.2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 02			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.5 – 4.8 SoD			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající v náhradě nevhodného vytěženého výkopku určeného ke zpětnému zásypu rýhy po pokládce potrubí. Nevhodnost výkopku a doporučení na 100% výměnu byla potvrzena geologem.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 6					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 309 974,67 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	10 450 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01	202 275,36	0 kalendářních dnů			
ZL č. 02	309 974,67				
Nově navržená cena díla (Kč)	<b>10 962 250,03 bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>309 974,67 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 311 972,98 Kč bez DPH, tj. 2,99 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 998,31 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 514 248,34 Kč bez DPH, tj. 4,92 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 998,31 Kč bez DPH, tj. 0,02 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 01.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **516 246,65 Kč, tj. 4,49 % ceny**. ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **512 250,03 Kč, tj. 4,90 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *7.9.2021*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi


### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *10.9.2021*

Datum *10.9.2021*

předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 03/2021	
Zhotovitel: Sdružení VBH - Rychnovská						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 01.09.2021	
Název akce: <b>JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>01.09.2021</b>	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet 03						
na jinou část smlouvy: odst. 4.5 – 4.8 SoD						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající ve změně technologie provádění kanalizačních přípojek. Z důvodu velkého množství podzemních IS není možná realizace přípojek bezvýkopovou metodou, je tedy nutno realizovat přípojky metodou otevřeného výkopu.</i>						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti  <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 688 237,20 Kč + DPH</b>						
Cena dle SoD (Kč):	10 450 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla				
ZL č. 01	202 275,36	(číslem/slovy):				
ZL č. 02	309 974,67	<b>0</b> kalendářních dnů				
ZL č. 03	688 237,20					
Nově navržená cena díla (Kč)	<b>11 650 487,23</b>	<b>bez DPH</b>				
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>688 237,20 Kč bez DPH</b>						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 248 705,94 Kč bez DPH, tj. 11,95 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 560 468,74 Kč bez DPH, tj. 5,36 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 762 954,28 Kč bez DPH, tj. 16,87 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 562 467,05 Kč bez DPH, tj. 5,38 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
Ondřej Beneš		Podpis 			Datum .....	



## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 01.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **2 325 421,33 Kč, tj. 22,25 % ceny**. ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 200 487,23 Kč, tj. 11,49 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Tomáš Ruckensteiner

Podpis

Datum

9.9.2021

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Zajíc

Podpis

Datum

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Karel Macák

Podpis

Datum

10.9.2021

Ing. Anna Pillerová

Podpis

Datum

10.9.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 04/2021	
Zhotovitel:		Sdružení VBH - Rychnovská			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 01.09.2021	
Název akce: <b>JN008377 Jablonec nad Nisou, Rychnovská – rekonstrukce kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>01.09.2021</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Změnový rozpočet 04			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.5 – 4.8 SoD			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<i>Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce spočívající ve změně zatřídění zeminy oproti předpokladu projektové dokumentace. Ve staveništi se dle zjištění geologa nacházejí horniny třídy těžitelnosti 5 a 6 z důvodu výskytu balvanů.</i>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 532 452,51 Kč + DPH</b>					
Cena dle SoD (Kč):	10 450 000,00	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
ZL č. 01	202 275,36	<b>0</b> kalendářních dnů			
ZL č. 02	309 974,67				
ZL č. 03	688 237,20				
ZL č. 04	532 452,51				
Nově navržená cena díla (Kč) <b>12 182 939,74</b> <b>bez DPH</b>					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>ponížení</del> rozpočtu o částku: <b>532 452,51 Kč bez DPH</b> Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 124 069,44 Kč bez DPH, tj. 10,76 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 591 616,93 Kč bez DPH, tj. 5,66 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 887 023,72 Kč bez DPH, tj. 27,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 154 083,98 Kč bez DPH, tj. 11,04 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
.. Datum .....					

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z SoD a CS ÚRS 2021 01.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu je **4 041 107,70 Kč, tj. 38,67 % ceny**, ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky, nepřekračuje **5 225 000,00 Kč, tj. 50 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně
- celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí **1 732 939,74 Kč, tj. 16,58 %** a nepřesahuje **3 135 000,00 Kč, tj. 30 %** ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *7.9.2021*

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum .....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis ..... Datum *10.9.2021*

Podpis ..... Datum *10.9.2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí** návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávnující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.