

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/21/501**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: BP projekt, s.r.o.

sídlo: Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20285
IČ: 25832395 DIČ: CZ25832395
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 81304734/0600
Zastoupení: Ing. Martinem Zušíkem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci pro povolení řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „**Odhlučnění provozu Staré Brno**“ (dále jen „projektové dokumentace“ nebo „PD“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že upravují termín dle čl. III odst. 2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **30. 9. 2021**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí. Ke změně termínu dochází z důvodu zahájení výkonu inženýrské činnosti na podkladu dokončené projektové dokumentace pro provádění stavby. Vzhledem k rozsahu provádění stavebních úprav na budově provozu Staré Brno, které budou přesně známy až z odevzdané projektové dokumentace pro provádění stavby, nebylo možno inženýrskou činnost zahájit dříve.
2. Původní termín dle tohoto bodu předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **30. 9. 2021** se posouvá na termín **do 30. 12. 2021**.
3. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že upravují termín dle bodu čl. V odst 1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokumentace pro provádění stavby bez vad a nedodělků.
4. Ustanovení smlouvy č. O/21/501 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

IV. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Za zveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Martin Maňák
ředitel společnosti

