

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Revitalizace veř. Prostranství v areálu Karnoly

uzavřena ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Právní osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Bc. Martina Marčanová, odbor inv. a správy majetku, **osobní údaj**
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**
Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, **osobní údaj**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: **osobní údaj**

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. GRISPA s.r.o.

se sídlem Opavská 395/94, Krnov-Pod Cvilínem, 79401

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37730

IČO: 28661222

DIČ: CZ28661222

Jednatel: Ing. Marek Uličný

Bankovní spojení: KB Krnov a.s.

Číslo účtu: **osobní údaj**

Kontaktní osoby: Ing. Marek Uličný, **osobní údaj**

Lukáš Uličný, **osobní údaj**

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2021 je realizace díla „**Revitalizace veř. prostranství v areálu Karnoly**“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Odstavec 2. Článku III., Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto:

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště (předpoklad červen 2021)

Termín ukončení díla: do 30. 10. 2021

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

Ostatní odstavce článku III. zůstávají beze změny.

II.

Na základě požadavku investora o osazení chrániček pro budoucí elektrorozvody se smlouva o dílo navyšuje o práce nad rámec smlouvy ve výši 220.079,38 Kč bez DPH.

Odstavec 1. Článku IV., Cena Díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena dle SoD	2.064.859,05 Kč
Dodatek č.1 bez DPH	220.079,38 Kč
21% DPH	2.284.938,43 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ D1 a DPH 21%	2.764.775,50 Kč

slovy: dvě miliony sedmdesát čtyř tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých, padesát haléřů

Tato cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2020 zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2793/69/RM/2021 ze dne 20. 9. 2021.

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Přílohy:

Příloha č.1 - soupis víceprací

Za zhotovitele:

Ing. Marek Uličný
Uličný

Digitálně podepsal
Ing. Marek Uličný
Datum: 2021.10.04
14:59:29 +02'00'

Ing. Marek Uličný
jednatel firmy

Změnový list č. 1

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel – GRISPA s.r.o.
IČO: 28661222

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. 1

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Příprava elektro

Datum: 13. 7. 2021

Název smlouvy: Revitalizace veř. Prostranství v areálu Karnoly

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel: GRISPA s.r.o., Opavská 395/94, Krnov – Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Obsah:

1. **Zařazení Změny závazku ze smlouvy**
2. **Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu**
 - 2.1 Popis změny
3. **Finanční plnění**
4. **Podklady k návrhu změny**
 - 4.1 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.3 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.4 Zápisy a stanoviska ostatní
5. **Závěr**
6. **Stanovisko zhotovitele stavby**

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Revitalizace veř. Prostranství v areálu Karnoly** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Příprava elektro

2.1.a. Popis změny:

Projektová dokumentace nepředpokládala potřebu řešení veřejného osvětlení

2.1.b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V rámci realizace stavby, vylo rozhodnuto, že se provede osazení chrániček elektro, pro možné budoucí řešení osazení veřejného osvětlení, připojení pódia a případné připojení možných budoucích gastrostánků.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

- a) hodnota provedené změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) hodnota provedené změny je nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

3. Finanční plnění:

3.1. Příprava elektro 220.079,38 Kč

Celková cena dle ZL č. 1, bez DPH 220.079,38 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %10,66 %

Celkem provedené dle ZL1 z ceny díla dle §222/4 v %.....10,66 %

Celkem provedené dle ZL1 z ceny díla dle § 222/5, 6 v %.....0,00 %

Celkem doposud provedený ZL č. 1 z ceny díla v %.....10,66 %

4. Podklady k návrhu změny

- 4.1 Oceněný rozpočet
- 4.2 Fotodokumentace – příloha č. 2
- 4.3 Zápisy z Kontrolních dnů – viz stavební deník

Stanovisko TDS: souhlasím nesouhlasím

5. Závěr

Projektant v době zpracovávání projektové dokumentace nemohl většinu vzniklých situací popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat. Zhotovitel v době zpracování soutěžní nabídky taktéž nemohl požadované změny předpokládat, byly potvrzeny až vznesenými požadavky či nálezy v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací a konečný termín dokončení stavebních prací, který se tímto prodlouží o 4 týdny, tj.do 31. 10. 2021.

<p>Za Zhotovitele: Datum: Ing. Marek Uličný Digitálně podepsal Ing. Marek Uličný Datum: 2021.09.15 11:23:48 +02'00'</p>	<p>Za Objednatele: Datum: Bc. Martina Marčanová Digitálně podepsal Bc. Martina Marčanová Datum: 2021.09.15 11:27:12 +02'00'</p>
---	---

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Veřejné prostranství Karnola	Objednatel:	Město Krnov	IČ/DIČ:	00296139/CZ00296139
Druh stavby:	příprava pro elektro a ostatní práce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Krnov - areál Karnoly	Zhotovitel:	GRISPA s.r.o.	IČ/DIČ:	28661222/CZ28661222
Začátek výstavby:	26.08.2021	Konec výstavby:		Položek:	21
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	26.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 050,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	159 348,66	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	2 185,20				Ostatní		0,00
	Montáž	16 270,80				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		29 908,40						
Přesun hmot a sutí		316,06						
ZRN celkem		220 079,38	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	220 079,38
Základ 21%	220 079,38	DPH 21%	46 216,67	Celkem včetně DPH	266 296,05

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	<p>Ing. Marek Uličný</p> <p>Digitálně podepsal Ing. Marek Uličný Datum: 2021.10.04 15:00:04 +02'00'</p>

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Veřejné prostranství Karnola	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Krnov	
Druh stavby:	příprava pro elektro a ostatní práce	Začátek výstavby:	26.08.2021	Projektant:		
Lokalita:	Krnov - areál Karnoly	Konec výstavby:		Zhotovitel:	GRISPA s.r.o.	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	26.08.2021	Zpracováno dne:	26.08.2021	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	6 721,20	6 721,20	0,00
13		Hloubené vykopávky	0,00	45 757,95	45 757,95	0,00
16		Přemístění výkopku	0,00	5 934,00	5 934,00	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	41 936,78	41 936,78	0,00
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
21		Úprava podloží a základové spáry	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00
28		Zpevňování hornin a konstrukcí	0,00	34 304,00	34 304,00	4,03
32		Zdi přehradní a opěrné	11 975,95	3 250,04	15 225,99	1,68
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	74,30	16 935,70	17 010,00	0,00
H22		Komunikace pozemní a letiště	0,00	316,06	316,06	0,00
M23		Montáže potrubí	0,00	12 408,00	12 408,00	0,00
M46		Zemní práce při montážích	2 185,20	3 862,80	6 048,00	0,02
		Ostatní materiál	29 908,40	0,00	29 908,40	51,73
Celkem:					220 079,38	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Veřejné prostranství Karnola	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:	příprava pro elektro a ostatní práce	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Krnov - areál Karnoly	Konec výstavby:	Zhotovitel:	GRISPA s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky								0,00	
1		120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	3,60					0,00	0,00	RTS I / 2021
		13	Hloubené vykopávky								0,00	
2		132101111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	167,20					0,00	0,00	RTS I / 2021
3		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 4	m3	4,80					0,00	0,00	RTS I / 2021
		16	Přemístění výkopku								0,00	
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	86,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
5		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	172,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		17	Konstrukce ze zemín								0,00	
6		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	14,40					0,00	0,00	RTS I / 2021
7		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,40					0,00	0,00	RTS I / 2021
8		174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	157,60					0,00	0,00	RTS I / 2021
		18	Povrchové úpravy terénu								0,00	
9		181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	150,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		21	Úprava podloží a základové spáry								0,00	
10		215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	144,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		28	Zpevňování hornin a konstrukci								4,03	
11		289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	64,00					0,06	4,03	RTS I / 2021
		32	Zdi přehradní a opěrné								1,68	
12		320232045R00	Oprava obkladního zdiva z cihel s vyspárováním	m3	0,92					1,83	1,68	RTS I / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								0,00	
13		566111211R00	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu	m2	150,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								0,00	
14		979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	5,40					0,00	0,00	RTS I / 2021
		H22	Komunikace pozemní a letiště								0,00	
15		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	28,22					0,00	0,00	RTS I / 2021
		M23	Montáže potrubí								0,00	
16		230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm	m	330,00					0,00	0,00	RTS I / 2021
		M46	Zemní práce při montážích								0,02	
17		460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	360,00					0,00	0,02	RTS I / 2021
			Ostatní materiál								51,73	
18		58337213	Štěrkoisek frakce 0-32 Z	m3	14,40					1,67	24,05	RTS I / 2021
19		3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	330,00					0,00	0,12	RTS I / 2021
20		28655519	Revizní šachta vč. osazení a plast.poklopu	kus	7,00					0,00	0,01	RTS I / 2021
21		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,50					1,67	27,56	RTS I / 2021

Celkem:

220 079,38

akce „Revitalizace veř. Prostranství v areálu Karnoly“

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2

2.1. Příprava elektro



