



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5621052609/1 (ORG 5464)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2816 / 2021

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha  
Číslo účtu: 43 - 325 980 02 97/0100  
Pověřen podpisem této smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská  
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

\_\_\_\_\_, technický ředitel

\_\_\_\_\_, vedoucí střediska realizace inženýrských  
staveb

\_\_\_\_\_ specialista

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

### II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Se sídlem: Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, 621 00

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C2209.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1008843621/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

## Čl. I. PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. VI.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 6. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je nutnost provedení sanace podloží pláně cyklistické stezky vhodným materiálem. Hodnota těchto víceprací je 2 536 540,63 Kč bez DPH.

Toto navýšení objemu prací pak má za následek posun termínu dokončení stavby z původně předpokládaného 30. 9. 2021 na 30. 11. 2021 a termín předání dokladové části z 30. 10. 2021 na 30.12. 2021.

## Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy (číslo smlouvy objednatele: 5621052609) ze dne 2.6. 2021:

Znění odst. (b) čl. III. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„b) lhůta pro dokončení stavby a její předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) včetně předání dokladové části se sjednává v délce

- Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště - 174 dní ode dne převzetí Staveniště Zhotovitelem (dále také jen „Finální lhůta pro stavbu“);
- Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části - 30 dní ode dne dokončení stavebních prací.“

Znění odst. (V.1) čl. V. se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„V.I Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy a Dodatek č. 1 (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| cena celkem bez DPH | 7.733.983,17 Kč |
| DPH 21%             | 1.624.136,47 Kč |
| cena celkem s DPH   | 9.358.119,64 Kč |

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno i společnost Brněnské komunikace a.s. je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- (5) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech. Čtyři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že jej uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- (7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Vícepráce) a Příloha č. 2 Harmonogram prací.

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/172 dne 22.09.2021.

V Brně dne 4.10.2021

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA  
Odbor investiční  
Kounicova 6  
601 67 BRNO  
-001-




za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 24.9.2021

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO  
spol. s r.o.  
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/7  
PSC 621 00  
DIČ: CZ416 01 645 141



za Zhotovitele

Jiří Luton

ředitel a jednatel společnosti  
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



# Rozdílový výkaz výměr

|    |              |                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
| S: | 5464 (§2219) | MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova |
| O: | 101          | Cyklostezka                                   |
| R: | 101.01       | Cyklostezka - změna 1                         |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                          | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                    |               |                                                        |    |            |           | <b>791 524,80</b> |
| 1                                            | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho         | m2 | 10,80000   | 100,00    | 1 080,00          |
| 2                                            | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých    | m  | 63,00000   | 90,00     | 5 670,00          |
| 3                                            | 122202203R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3             | m3 | 917,80800  | 85,00     | 78 013,68         |
| N1                                           | 122302203R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3             | m3 | 0,00000    | 172,50    | 0,00              |
| N2                                           | 122302209R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky pro silnice v hor. 4 | m3 | 0,00000    | 59,80     | 0,00              |
| 4                                            | 122101402R00  | Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3                | m3 | 162,07900  | 60,00     | 9 724,74          |
| 5                                            | 132201112R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ     | m3 | 69,82500   | 320,00    | 22 344,00         |
| 6                                            | 132301112R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ     | m3 | 49,00000   | 320,00    | 15 680,00         |
| 7                                            | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m        | m3 | 324,15800  | 125,00    | 40 519,75         |
| 8                                            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m      | m3 | 874,55400  | 140,00    | 122 437,56        |
| Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 917,80800    |               |                                                        |    | 917,80800  |           |                   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,82500     |               |                                                        |    | 69,82500   |           |                   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 49,00000     |               |                                                        |    | 49,00000   |           |                   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 162,07900*-1 |               |                                                        |    | -162,07900 |           |                   |

|                                                 |              |                                                    |    |             |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
| N3                                              | 162701109    | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  | m3 | 0,00000     | 20,70     | 0,00       |
| N4                                              | 171102111R00 | Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně          | m3 | 0,00000     | 119,00    | 0,00       |
| N5                                              | 58344209R    | Šterkodrté frakce 0-125 B                          | t  | 0,00000     | 335,00    | 0,00       |
| N6                                              | 58380650R    | Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný do 200 kg | t  | 0,00000     | 605,00    | 0,00       |
| 9                                               | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 162,07900   | 30,00     | 4 862,37   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1575,79000*0,1 |              |                                                    |    | 157,57900   |           |            |
| Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000*0,15  |              |                                                    |    | 4,50000     |           |            |
| 10                                              | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   | m2 | 2 934,36500 | 22,00     | 64 556,03  |
| CS : 2891,00*1,015                              |              |                                                    |    | 2 934,36500 |           |            |
| 11                                              | 181301111R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 1 575,79000 | 55,00     | 86 668,45  |
| 12                                              | 181301112R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 | m2 | 30,00000    | 55,00     | 1 650,00   |
| 13                                              | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hor. 1 - 4                  | m2 | 30,00000    | 45,00     | 1 350,00   |
| 14                                              | 182201101R00 | Svahování násypů                                   | m2 | 1 575,79000 | 45,00     | 70 910,55  |
| 15                                              | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině       | t  | 0,03152     | 50 000,00 | 1 576,00   |
| 16                                              | 185804312R00 | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2              | m3 | 8,02895     | 400,00    | 3 211,58   |
| 17                                              | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3 | 874,55400   | 250,00    | 218 638,50 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 874,55400       |              |                                                    |    | 874,55400   |           |            |

|                                            |              |                                                                  |        |             |          |                   |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|-------------------|
| 18                                         | 1120150A0    | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 8KM | KUS    | 2,00000     | 4 500,00 | 9 000,00          |
| 19                                         | 180400020RA0 | Založení travníku parkového, rovina, dodání osiva                | m2     | 1 605,79000 | 18,00    | 28 904,22         |
| 20                                         | 25191158R    | Travníkové hnojivo AGRO po 10 kg                                 | Kg     | 31,51580    | 150,00   | 4 727,37          |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |              |                                                                  |        |             |          | <b>253 330,00</b> |
| 21                                         | 212752112T00 | Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm              | m      | 970,00000   | 177,00   | 171 690,00        |
| 22                                         | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5                  | m2     | 1 940,00000 | 15,00    | 29 100,00         |
| 23                                         | 69366201R    | Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES                      | m2     | 2 037,00000 | 20,00    | 40 740,00         |
| 24                                         | 201          | Vyústění trativodu                                               | soubor | 2,00000     | 5 900,00 | 11 800,00         |

| MĚNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE | CELKEM PO ZMĚNĚ | ROZDÍL |
|-----------|-----------|-----------------|--------|
|-----------|-----------|-----------------|--------|

| Množství    | Celkem      | Množství     | Celkem      | Množství     | Celkem      | Množství     | Celkem     |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| -218 638,50 |             | 2 735 179,13 |             | 3 308 065,43 |             | 2 516 540,63 |            |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 10,80000    | 1 080,00     | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 63,00000    | 5 670,00     | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 917,80800   | 78 013,68    | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 1 862,19200 | 321 228,12   | 1 862,19200 | 321 228,12   | 1 862,19200 | 321 228,12   | 321 228,12 |
| 0,00        | 931,09600   | 55 679,54    | 931,09600   | 55 679,54    | 931,09600   | 55 679,54    | 55 679,54  |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 162,07900   | 9 724,74     | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 69,82500    | 22 344,00    | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 49,00000    | 15 680,00    | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 0,00        | 0,00         | 324,15800   | 40 519,75    | 0,00000     | 0,00         | 0,00       |
| 0,00        | 1 862,19200 | 260 706,88   | 2 736,74600 | 383 144,44   | 1 862,19200 | 260 706,88   | 260 706,88 |

|      |              |              |              |              |              |              |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00 | 27 932,88000 | 578 210,62   | 27 932,88000 | 578 210,62   | 27 932,88000 | 578 210,62   | 578 210,62   |
| 0,00 | 1 700,00000  | 202 300,00   | 1 700,00000  | 202 300,00   | 1 700,00000  | 202 300,00   | 202 300,00   |
| 0,00 | 3 192,00000  | 1 069 320,00 | 3 192,00000  | 1 069 320,00 | 3 192,00000  | 1 069 320,00 | 1 069 320,00 |
| 0,00 | 378,00000    | 228 690,00   | 378,00000    | 228 690,00   | 378,00000    | 228 690,00   | 228 690,00   |
| 0,00 | 0,00         | 0,00         | 162,07900    | 4 862,37     | 0,00000      | 0,00         | 0,00         |

|      |           |           |             |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 865,63500 | 19 043,97 | 3 800,00000 | 83 600,00 | 865,63500 | 19 043,97 | 19 043,97 |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

|            |             |      |             |           |            |             |             |
|------------|-------------|------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 1 575,79000 | 86 668,45 | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 30,00000    | 1 650,00  | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 30,00000    | 1 350,00  | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 1 575,79000 | 70 910,55 | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,03152     | 1 576,00  | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| 0,00       | 0,00        | 0,00 | 8,02895     | 3 211,58  | 0,00000    | 0,00        | 0,00        |
| -874,55400 | -218 638,50 | 0,00 | 0,00000     | 0,00      | -874,55400 | -218 638,50 | -218 638,50 |

|      |      |      |             |            |         |      |      |
|------|------|------|-------------|------------|---------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00000     | 9 000,00   | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605,79000 | 28 904,22  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51580    | 4 727,37   | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 330,00  | 253 330,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00000   | 171 690,00 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00000 | 29 100,00  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037,00000 | 40 740,00  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00000     | 11 800,00  | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |



# Rozdílový výkaz výměr

|    |              |                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
| S: | 5464 (§2219) | MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova |
| O: | 101          | Cyklostezka                                   |
| R: | 101.01       | Cyklostezka - změna 1                         |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |               |                                                                            |     |             |           | <b>11 800,00</b>    |
| 25                                            | 338920023R00  | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm                         | m   | 5,00000     | 1 200,00  | 6 000,00            |
| 26                                            | 59228414R     | Palisáda přírodní Masiv 17,5x20x100 cm                                     | kus | 29,00000    | 200,00    | 5 800,00            |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>            |               |                                                                            |     |             |           | <b>156 565,50</b>   |
| 27                                            | 4655120T0     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                             | M3  | 25,25250    | 6 200,00  | 156 565,50          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                      |               |                                                                            |     |             |           | <b>2 461 615,90</b> |
| 28                                            | 564831111RT2  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm | m2  | 118,00000   | 100,00    | 11 800,00           |
| 29                                            | 564851111RT2  | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm | m2  | 3 052,36500 | 120,00    | 366 283,80          |
| 30                                            | 565131211R00  | Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm                         | m2  | 2 891,00000 | 165,00    | 477 015,00          |
| 31                                            | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm                         | m2  | 2 891,00000 | 230,00    | 664 930,00          |
| 32                                            | 569903311R00  | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                                       | m3  | 297,45000   | 140,00    | 41 643,00           |
| 33                                            | 573111112R00  | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2                          | m2  | 2 891,00000 | 13,00     | 37 583,00           |
| 34                                            | 573231110R00  | Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2                           | m2  | 2 891,00000 | 11,00     | 31 801,00           |
| 35                                            | 577142112R00  | Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm                                  | m2  | 2 891,00000 | 205,00    | 592 655,00          |
| 36                                            | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm                           | m2  | 118,00000   | 250,00    | 29 500,00           |
| 37                                            | 5991411110    | Zalití spáry asfalt. modifikovanou zálivkou                                | m   | 18,00000    | 110,00    | 1 980,00            |
| 38                                            | 583010A0      | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM                                  | M2  | 78,00000    | 1 300,00  | 101 400,00          |
| 39                                            | 592451151R    | Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé        | m2  | 12,12000    | 450,00    | 5 454,00            |
| 40                                            | 5924511900R   | Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní                                     | m2  | 98,98000    | 225,00    | 22 270,50           |
| 41                                            | 5924511908R   | Dlažba HOLLAND III BF 20x20x6 cm přírodní                                  | m2  | 8,08000     | 290,00    | 2 343,20            |
| 42                                            | 59691018.AR   | Stabilizační zemina (odhlinění)                                            | t   | 535,41000   | 140,00    | 74 957,40           |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                            |     |             |           | <b>933 197,00</b>   |
| 43                                            | 914001121R00  | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka                          | kus | 7,00000     | 500,00    | 3 500,00            |
| 44                                            | 914001125R00  | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu                         | kus | 8,00000     | 400,00    | 3 200,00            |
| 45                                            | 915711111R00  | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou                          | m   | 46,00000    | 30,00     | 1 380,00            |
| 46                                            | 915711121R00  | Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné                          | m   | 46,00000    | 40,00     | 1 840,00            |
| 47                                            | 915712111R00  | Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou                             | m   | 12,50000    | 60,00     | 750,00              |
| 48                                            | 915712121R00  | Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné                          | m   | 12,50000    | 100,00    | 1 250,00            |
| 49                                            | 915721111R00  | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.                          | m2  | 47,00000    | 150,00    | 7 050,00            |
| 50                                            | 915721121R00  | Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč                         | m2  | 47,00000    | 350,00    | 16 450,00           |
| 51                                            | 915791111R00  | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky                         | m   | 979,00000   | 3,00      | 2 937,00            |
| 52                                            | 915791112R00  | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů                            | m2  | 47,00000    | 25,00     | 1 175,00            |
| 53                                            | 917872111T00  | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25                         | m   | 2 063,00000 | 260,00    | 536 380,00          |
| 54                                            | 919735113R00  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm                          | m   | 18,00000    | 100,00    | 1 800,00            |
| 55                                            | 915211121T00  | Přerušovaná čára -125mm bílý plast                                         | m   | 920,50000   | 40,00     | 36 820,00           |
| 56                                            | 9183D20T0     | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                  | M   | 7,50000     | 3 250,00  | 24 375,00           |
| 57                                            | 918410T0      | PROPUSTY RÁMOVÉ 100/60 cm - ŽB monolitický vč. čel                         | M   | 7,00000     | 12 500,00 | 87 500,00           |
| 58                                            | 40444934.AR   | Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá                         | kus | 2,00000     | 1 100,00  | 2 200,00            |

| MÉNĚPRÁCE |        | VÍCEPRÁCE |        | CELKEM PO ZMĚNĚ |              | ROZDÍL   |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|--------------|----------|--------|
| Množství  | Celkem | Množství  | Celkem | Množství        | Celkem       | Množství | Celkem |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 11 800,00       | 11 800,00    | 0,00     | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 5,00000         | 6 000,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 29,00000        | 5 800,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 156 565,50      | 156 565,50   | 0,00     | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 25,25250        | 156 565,50   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 461 615,90    | 2 461 615,90 | 0,00     | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 118,00000       | 11 800,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 3 052,36500     | 366 283,80   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 891,00000     | 477 015,00   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 891,00000     | 664 930,00   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 297,45000       | 41 643,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 891,00000     | 37 583,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 891,00000     | 31 801,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 891,00000     | 592 655,00   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 118,00000       | 29 500,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 18,00000        | 1 980,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 78,00000        | 101 400,00   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 12,12000        | 5 454,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 98,98000        | 22 270,50    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 8,08000         | 2 343,20     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 535,41000       | 74 957,40    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 933 197,00      | 933 197,00   | 0,00     | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 7,00000         | 3 500,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 8,00000         | 3 200,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 46,00000        | 1 380,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 46,00000        | 1 840,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 12,50000        | 750,00       | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 12,50000        | 1 250,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 47,00000        | 7 050,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 47,00000        | 16 450,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 979,00000       | 2 937,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 47,00000        | 1 175,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2 063,00000     | 536 380,00   | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 18,00000        | 1 800,00     | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 920,50000       | 36 820,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 7,50000         | 24 375,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 7,00000         | 87 500,00    | 0,00000  | 0,00   |
| 0,00      | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 2,00000         | 2 200,00     | 0,00000  | 0,00   |



## Rozdílový výkaz výměr

|    |              |                                               |
|----|--------------|-----------------------------------------------|
| S: | 5464 (§2219) | MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova |
| O: | 101          | Cyklostezka                                   |
| R: | 101.01       | Cyklostezka - změna 1                         |

| P.č.                                                                                        | Číslo položky | Název položky                                                              | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 59                                                                                          | 40445020.AR   | Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá                         | kus    | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00          |
| 60                                                                                          | 40445029.AR   | Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá                         | kus    | 4,00000     | 1 000,00  | 4 000,00          |
| 61                                                                                          | 40445161.AR   | Značka dopr dodat E 9, 10 500/500 fóli 1, EG 7 letá                        | kus    | 1,00000     | 1 000,00  | 1 000,00          |
| 62                                                                                          | 40450000      | Sloupek vč. patky, šroubů a dopravního příslušenství                       | kus    | 7,00000     | 1 200,00  | 8 400,00          |
| 63                                                                                          | 59217421R     | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní                        | kus    | 2 014,00000 | 90,00     | 181 260,00        |
| 64                                                                                          | 59217450R     | Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat                           | kus    | 28,00000    | 110,00    | 3 080,00          |
| 65                                                                                          | 59217476R     | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                              | kus    | 35,00000    | 110,00    | 3 850,00          |
| 66                                                                                          | 59217480R     | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                            | kus    | 4,00000     | 250,00    | 1 000,00          |
| 67                                                                                          | 59217481R     | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                            | kus    | 4,00000     | 250,00    | 1 000,00          |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                                                           |               |                                                                            |        |             |           | <b>3 690,00</b>   |
| 68                                                                                          | 979024441R00  | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní                             | m      | 63,00000    | 50,00     | 3 150,00          |
| 69                                                                                          | 979054441R00  | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým                           | m2     | 10,80000    | 50,00     | 540,00            |
| <b>Díl: 962 Bourání - asfalt</b>                                                            |               |                                                                            |        |             |           | <b>256 320,00</b> |
| 70                                                                                          | 113108410R00  | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm                         | m2     | 1 800,00000 | 50,00     | 90 000,00         |
| 71                                                                                          | 979990022R00  | Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení | t      | 396,00000   | 420,00    | 166 320,00        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                                                      |               |                                                                            |        |             |           | <b>55 858,32</b>  |
| 72                                                                                          | 998225111R00  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živici                               | t      | 698,22900   | 80,00     | 55 858,32         |
| <b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>                                                             |               |                                                                            |        |             |           | <b>10 800,00</b>  |
| 73                                                                                          | 230191000T02  | Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací                              | m      | 12,00000    | 900,00    | 10 800,00         |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                             |               |                                                                            |        |             |           | <b>5 206,25</b>   |
| 74                                                                                          | 979082213R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km                                    | t      | 10,62500    | 100,00    | 1 062,50          |
| 75                                                                                          | 979082219R00  | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km                           | t      | 95,62500    | 10,00     | 956,25            |
| 76                                                                                          | 979990101R00  | Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel                             | t      | 10,62500    | 300,00    | 3 187,50          |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>                                                             |               |                                                                            |        |             |           | <b>65 000,00</b>  |
| 77                                                                                          | 00511 R       | Geodetické práce                                                           | Soubor | 1,00000     | 50 000,00 | 50 000,00         |
| 78                                                                                          | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                        | Soubor | 1,00000     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>                                                              |               |                                                                            |        |             |           | <b>99 269,48</b>  |
| 79                                                                                          | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                        | Soubor | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 80                                                                                          | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                  | Soubor | 1,00000     | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 81                                                                                          | 00523 R       | Zkoušky a revize                                                           | Soubor | 1,00000     | 10 000,00 | 10 000,00         |
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako zkoušky nad rámec KZP. |               |                                                                            |        |             |           |                   |
| 82                                                                                          | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                           | Soubor | 1,00000     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 83                                                                                          | 00526a        | Finanční náklady                                                           | m2     | 1 605,79000 | 12,00     | 19 269,48         |
| 84                                                                                          | 00526b        | Finanční náklady                                                           | Soubor | 1,00000     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 85                                                                                          | 00526c        | Finanční náklady                                                           | Soubor | 1,00000     | 10 000,00 | 10 000,00         |

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>5 104 177,25</b> |
|---------------|---------------------|

| MĚNĚPRÁCE   |        | VÍCEPRÁCE    |           | CELKEM PO ZMĚNĚ |            | ROZDÍL       |           |
|-------------|--------|--------------|-----------|-----------------|------------|--------------|-----------|
| Množství    | Celkem | Množství     | Celkem    | Množství        | Celkem     | Množství     | Celkem    |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 1 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 4,00000         | 4 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 1 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 7,00000         | 8 400,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 2 014,00000     | 181 260,00 | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 28,00000        | 3 080,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 35,00000        | 3 850,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 4,00000         | 1 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 4,00000         | 1 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 3 690,00        |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 63,00000        | 3 150,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 10,80000        | 540,00     | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 256 320,00      |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1 800,00000     | 90 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 396,00000       | 166 320,00 | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 55 858,32       |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 698,22900       | 55 858,32  | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 10 800,00       |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 12,00000        | 10 800,00  | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 5 206,25        |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 10,62500        | 1 062,50   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 95,62500        | 956,25     | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 10,62500        | 3 187,50   | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 0,00         |           | 65 000,00       |            | 0,00         |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 50 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 15 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
| 0,00        |        | 20 000,00    |           | 119 269,48      |            | 20 000,00    |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 5 000,00   | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 25 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   | 1,00000      | 10 000,00 | 2,00000         | 20 000,00  | 1,00000      | 10 000,00 |
|             |        |              |           |                 |            |              |           |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 15 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1 605,79000     | 19 269,48  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   |              | 0,00      | 1,00000         | 15 000,00  | 0,00000      | 0,00      |
|             | 0,00   | 1,00000      | 10 000,00 | 2,00000         | 20 000,00  | 1,00000      | 10 000,00 |
| -218 638,50 |        | 2 755 179,13 |           | 7 640 717,88    |            | 2 536 540,63 |           |



## ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Stavba: "MČ - Brno - Chrlice - cyklostezka z ulice Davídkova po p.č. 3117"

Předání a převzetí staveniště:

Zahájení stavebních prací:

Ukončení veškerých stavebních prací včetně vyklizení staveniště

Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části:

do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o zhotovení stavby

nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí staveniště

30.11.2021

30 dní ode dne dokončení stavebních prací

| číslo objektu /<br>provozního<br>souboru | název objektu / provozního souboru         | rok   | 2021   |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----|----|----|----------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
|                                          |                                            | měsíc | červen |    |    |    | červenec |    |    |    | srpen |    |    |    | září |    |    |    | říjen |    |    |    | listopad |    |    |    |    |    |
|                                          |                                            | týden | 23     | 24 | 25 | 26 | 27       | 28 | 29 | 30 | 31    | 32 | 33 | 34 | 35   | 36 | 37 | 38 | 39    | 40 | 41 | 42 | 43       | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| SO 101                                   | Cyklostezka                                |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | Zemní a bourací práce                      |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | Sanace podloží                             |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | odvodnění                                  |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | obruby                                     |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | podkladní konstrukční vrstvy               |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | krytové asfaltobetonové vrstvy             |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | Ostatní a dokončovací práce                |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| SO 101                                   | Přeložka sdělovacího kabelu km 0,560-0,640 |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | Přeložka sdělovacího kabelu km 0,560-0,640 |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
| VRN                                      | Vedlejší rozpočtové náklady                |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |
|                                          | VRN                                        |       |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |    |    |

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®  
BRNO - M