

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 959-2018-508101 uzavřené dne 1. 9. 2018 (dále jen „smlouva“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Suchý, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28. října 979/19, 405 02 Děčín I
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:m.suchy@spucr.cz">m.suchy@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	INGEOS spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
<b>Zastoupen:</b>	Tomášem Charvát, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Tomáš Charvát
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	qc9omr
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank
<b>Číslo účtu:</b>	944056036/5500
<b>IČO:</b>	27331083
<b>DIČ:</b>	CZ27331083
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Předmět díla:** Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kyjov u Krásné Lípy“

**Místo plnění:** katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě** (dále jen „dodatek“) podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 je úprava termínů dodání u dílčích částí :
  - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) včetně jeho podčástí 3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c)
  - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- 1.2. Ke změnám termínů dodání došlo na základě žádosti zhotovitele z 29. 8. 2021. Důvodem žádosti bylo zejména:
  - a) vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vládních opatření k prevenci šíření onemocnění COVID-19, nebylo tedy možné jednat s vlastníky, sborem zástupců vlastníků a dalšími a podstatně byly omezeny kapacity zhotovitele na prováděných pracích
  - b) Na zasedání sboru zástupců vlastníků (dále jen „sbor“) k projednání konceptu PSZ dne 22. 4. 2021 byly projednány a odsouhlaseny navržené prvky PSZ. Po zasedání sboru bylo pobočce doručeno dne 27. 5. 2021 stanovisko 2 členů sboru, doplněné dne 3. 6. 2021, ve kterém byl vyjádřen nesouhlas s navrženou rekonstrukcí cest HC1-R (kat. území Krásný Buk) a VC8-R (kat. území Kyjov u Krásné Lípy). Bylo proto nutné svolat další jednání sboru, které se konalo dne 30. 6. 2021. Na tomto jednání bylo dohodnuto vypuštění rekonstrukce cesty VC8-R.
  - c) nutnost dodání hydrologických údajů ČHMÚ vodního toku IDVT 10231905 pro zpracování dokumentace technického řešení (DTR) vodních nádrží VN3 a VN4, navržené plánem společných zařízení. Tyto údaje byly ČHMÚ dodány až dne 21. 6. 2021 a objednatel zhotoviteli doručeny dne 23. 6. 2021.

## Článek II.

### Změny ve smlouvě

- 2.1. Termíny dodání se mění u jednotlivých položek následovně:
  - dílčí část 3.5.1.: Vypracování plánu společných zařízení z 30. 9. 2021 na **15. 12. 2021**
  - dílčí část 3.5.2.: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 15. 5. 2022 na **30. 7. 2022**Tyto změny se provádějí v příloze - položkovém výkazu činností.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 959-2018-508101.

- 3.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 - položkový výkaz činností.
- 3.4. Ostatní ujednání vyplývající z původní smlouvy se nemění.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 04.10.2021 .....

V Teplicích dne 30.09.2021 .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Pavel Pojer,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Tomáš Charvát  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kyjov u Krásné Lípy**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	31.1.2019
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	63	1 200	75 600	31.3.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	86	2 650	227 900	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	2 550	209 100	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	30.6.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	62	450	27 900	15.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	62	450	27 900	15.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					591 400	<b>30.12.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	15.12.2021

3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	1 000	5 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 000	6 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	700	41 300	30.7.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					130 700	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	62	700	43 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					43 400	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					591 400,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	130 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	43 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>765 500,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	160 755,00 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>926 255,00 Kč</b>

V Teplicích dne 04.10.2021.....

**Za objednatele:**.....  
Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 30.09.2021.....

**Za zhotovitele:**.....  
Tomáš Charvát

jednatel společnosti