

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202100213 ze dne 26. 5. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: ██████████
(dále jen "objednatel")

a

PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: ██████████ předseda představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: ██████████
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2021 smlouvu o dílo č. d202100213 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 1.9. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 1. 9. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 1. 9. 2021, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. c) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 1. 9. 2021 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 1. 9. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 26.5.2021 byla určena dohodou smluvních stran a činila:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>3 862 430,00 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>811 110,30 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>4 673 540,30 Kč</i>

2. *Cena provedených stavebních prací (víceprací) byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>123 850,00 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>26 008,50 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>149 858,50 Kč</i>

3. *Nová cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>3 986 280,00 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>837 118,80 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>4 823 398,80 Kč</i>

IV. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

5. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 11.10.2021.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 1. 9. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

Evidenční číslo: d202100302
Agendové číslo: d202100213/1

Výtisk č.1

3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] 1. náměstek, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 7. 9. 2021

V Kadani dne 3. 9. 2021

[redacted]

Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

PETROM STAVBY, a.s.
Běchovická 701/2
IČ: 267 69
Tušimice
[redacted]
[redacted] předseda představenstva

Změnový list č. 1 ze dne 1.9.2021

Název stavby:	Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d202100213
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele* o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla*.</p> <p style="text-align: right;">* Nehodící se škrtněte</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>V PD ve výkresové části se počítá celkem s 8 pilotami (4 pod každou opěrou). Ve výkazu výměr jsou však uvedeny pouze 4 mikropiloty.</p> <p>V PD nebylo řešeno čerpání vody.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Provedení dalších 4 mikropilot dle PD.</p> <p>V průběhu přívalových dešťů došlo k navýšení hladiny vody což vyvolalo nutnost jejího čerpání. K napájení čerpadla byla použita elektrocentrála.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Uvedení do souladu výkresové a statické části PD s výkazem výměr. Čerpáním vody se zabránilo případným škodám na majetku a na rozpracovaném díle.</p>	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Jan Rusňák - AGROBAU

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4.673.540,30 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	149.858,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	4.823.398,80 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	21.9.2021
Nový termín dokončení díla:	11.10.2021

* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: Kdaň 1.9.2021

 předseda představenstva

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 1.9.2021




Podpis: 

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 1.9.2021



Podpis: 

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

Soupis provedených prací

REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES CHOMUTOVKU U TENISOVÝCH KURTŮ, CHOMUTOV

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Celkem ZL1 bez DPH									123 850
002: Základy									109 135
49.	SP	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	9,0	-	9,0	4 800,00	43 200
50.	SP	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 115 mm	m	12,0	-	12,0	1 450,00	17 400
51.	SP	224321114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	12,0	-	12,0	2 640,00	31 680
52.	SP	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	4,0	-	4,0	1 056,00	4 224
53.	H	58932909	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/16	m3	3,468	-	3,468	2 570,00	8 914
54.	SP	273311123	Základové desky z betonu prostého C 8/10	m3	1,273	-	1,273	2 920,00	3 717