

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.: 072021
uzavřená podle § 2586 a násl. NOZ

Smluvní strany:

Zotavovna VS ČR Pracov

Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor

IČ:65997999

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, [REDAKCE]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Zdenka Ehrenbergerová, MBA
p. Petr Zámečník

(dále jen „objednatel“),

KAVAS W s.r.o.

sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora, PSČ 391 76

zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 16406

zastoupená ve věcech smluvních: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ 28086473

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také „smluvní strany“)

Mění se článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, Bod 1:

- Vzhledem ke zpoždění vydání stavebního povolení ze stavebního úřadu nebude možné dodržet **původní termín dokončení této akce a to - nejpozději do 30.11.2021 (včetně kolaudace)**

**- nový termín dokončení je stanoven do konce měsíce února /2022 –
kolaudace proběhne dle možností úřadů**

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 072021 ZŮSTÁVAJÍ V PŮVODNÍM ZNĚNÍ.

Ve Slapech u Tábora dne: 6.10.2021

V Táboře dne: 6.10.2021

KAVAS W s.r.o.
zhotovitel

Zotavovna VS ČR Pracov
objednatel