

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000120

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-038.230

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: Návrh IPHO na komunikaci D4 km 9-14 - DUR, IČ pro
DUR, DSP, IČ pro DSP, PDPS, AD

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Na základě časového prodlení se získáním podkladů na související stavbu s názvem „TS – odpočívka D4 Líšnice P“, se kterou je předmětná stavba koordinována, se smluvní strany dohodly na zpřesnění harmonogramu. Současně z požadavku investora se rozšiřuje předmět plnění o evidenci a přípravu majetkoprávní agendy v systému MPV (MAJA).

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě lhůt plnění v čl. 5. Smlouvy následovně:

- nabytí právní moci ÚR a čístopis DÚR 1. a 3. úseku bude odevzdáno do 08/2021
- koncept VD-ZDS 1. a 3. úseku bude odevzdán do 10/2021
- koncept DÚR 2. úseku bude odevzdán do 10/2021 (za předpokladu předání podkladů ze strany zadavatele do 09/2021)
- čístopis VD-ZDS 1. a 3. úseku bude odevzdán do 12/2021 (předpoklad, závisí na obdržení připomínek ze strany GRŘ ŘSD do 1 měsíce od předání konceptu)
- podání žádosti o ÚR 2. úseku bude odevzdáno do 01/2022
- koncept VD-ZDS 2. úseku bude odevzdáno do 02/2022
- nabytí právní moci ÚR a čístopis DÚR 2. úseku bude odevzdáno do 04/2022
- čístopis VD-ZDS 2. úseku bude odevzdáno do 04/2022 (předpoklad, závisí na obdržení připomínek ze strany GRŘ ŘSD do 1 měsíce od předání konceptu)

Termíny stupně Dokumentace pro stavební povolení uvedené ve Smlouvě se tímto dodatkem č. 3 ruší.

1.2. V návaznosti na výše uvedené se mění platební podmínky uvedené v čl. 7. Smlouvy následovně:

Cena za jednotlivá plnění bude Poskytovatelem vyúčtována následovně:

- za nabytí právní moci ÚR a čistopis DÚR 1. a 3. úseku
- za koncept VD-ZDS 1. a 3. úseku
- za koncept DÚR 2. úseku
- za čistopis VD-ZDS 1. a 3. úseku
- podání žádosti o ÚR 2. úseku
- za koncept VD-ZDS 2. úseku
- za nabytí právní moci ÚR a čistopis DÚR 2. úseku
- za čistopis VD-ZDS 2. úseku

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení výše Smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 16. 03. 2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2019 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

29. 09. 2021

V _____ dne _____

V Praze dne