

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191450
Číslo smlouvy zhotovitele: | |

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“
na straně druhé |

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva
xxx

xxx

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 403 00 Ústí nad Labem
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
254 29 949
CZ25429949
xxx
xxx
9vbgv95
Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva
xxx
xxx
Železničářská 1385/29, Střekov, 403 00 Ústí nad Labem

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 10. 12. 2019 smlouvu o dílo č. DOD20191450 u objednatele za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupisu prací, se na základě přiloženého Změnového listu č.1 mění následující ustanovení smlouvy:

1. Čl. VI. Cena předmětu smlouvy, odst. 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	31 491 435,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	1 464 825,21 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 314 296,15 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	1 150 529,05 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	32 641 964,05 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva