

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S6/2021/022,

SML-00341-2021-6, ze dne 31.5.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště,
na základě pověření ze dne 8.7.2019ve věcech technických jedná: [REDACTED], technik polesí Vlašim
tel. [REDACTED]bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství – Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED], autorizovaný stavbyvedoucí
tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S6/2021/022, SML-00341-2021-6, ze dne 31.5.2021 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 Smlouvu o dílo č. S6/2021/022, SML-00341-2021-6 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo – „Opravy LC na l.ú. Bohdaneč“, evidenční číslo zakázky S6/2021/022, spočívající v opravách lesních cest na polesí Černíny, lesnickém úseku Bohdaneč, v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Po zahájení prací dle smlouvy nastaly skutečnosti, na základě kterých objednatel nemohl v období od 6.8.2021 do 30.8.2021, tj. po dobu 24 dnů, provádět v plném rozsahu práce na díle dle smlouvy z důvodu užívání lesních cest na l.ú. Bohdaneč při likvidaci kůrovcové kalamity v okolních lesních porostech. Jednalo se o nepředvídatelnou překážku na straně objednatele, která dočasně po dobu 24 dnů bránila zhotoviteli v provádění díla a která nastala až po zahájení díla. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo nutné prodloužit termín dokončení díla o 24 dnů, tj. do 30.9.2021.
3. Po uzavření smlouvy byl objednatel nucen užívat lesní cesty Bohdanečská a Bludovská pro pohyb lesní mechanizace provádějící těžbu a odvoz dříví při likvidaci kůrovcové kalamity v okolních lesních porostech, čímž došlo ke zhoršení jejich technického stavu, a proto bylo nutné navýšit rozsah požadovaných oprav obou lesních cest. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 smlouvy tímto dodatkem dohodly na odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, přehledně uvedených v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

II.**Doba plnění**

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 2 dodatku se doba plnění prodlužuje a ustanovení čl. III. odst. 3 smlouvy se mění a nahrazuje tímto ustanovením:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.9.2021. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III.**Cena za dílo**

Vzhledem k vícepracem uvedeným v čl. I. odst. 3 dodatku došlo v souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy k navýšení ceny za dílo takto:

PŘÍPOČTY:

Stavební práce nad rámec uzavřené smlouvy. (Příloha č. 1. dodatku) 10 946 Kč

S ohledem na tuto změnu se smluvní strany dohodly, že celková cena za dílo dle smlouvy bude navýšena o částku 10 946 Kč bez DPH, slovy deset tisíc devět set čtyřicet šest korun českých bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

IV.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Benešově dne:

V Kutné Hoře dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....

Roman Mutl
jednatel
Stavitelství - Mutl, s.r.o.