

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0374/J1501/20/RS (objednatel)
č. 0347/2021 (zhotovitele)
ze dne 10.3.2021

na provedení Stavebních prací

„Rekonstrukce ČS Chodov Roztylská 2274, Praha 11 - stavba opěrné zdi“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, PSČ 160 00 Praha 6
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, 5290
zastoupena:
IČ: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 000
zastoupená
IČ : 480 26 921
DIČ: CZ48026921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14304
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, prodloužení termínu a změna ceny díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce** z důvodu většího objemu prací v souvislosti s nutnou výměnou zásypového materiálu a odčerpávání spodní vody při stavebních pracech a dále nutné likvidace azbestu:

- Odčerpávání vody po vydatných srážkách
- Odstranění asfaltů pod buňkovištěm včetně likvidace
- Výměna zásypu včetně likvidace
- Bourání základů pod buňkovištěm

- Likvidace azbestu z buněk
- Navýšení objemu prací - prodloužení opěrné zdi

2. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
 „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 30.10.2021**, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:
 „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **824 519,99 Kč**“

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	2 799 961,54 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	824 519,99 Kč
Celková cena bez DPH	3 624 481,53 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací
 2. Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
