



KUMSP00YRSWI

|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD |      |           |
| ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-         |      |           |
| 06242                               | 2019 | KPP/7     |
| poř. číslo                          | rok  | zkr. odb. |

**Dohoda o narovnání a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy dílo,  
evidenční číslo: 06242/2019/KPP**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: **Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**  
náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**2. RESTKONZER s.r.o.**

se sídlem: Butovická 36, 742 13 Studénka - Butovice  
zastoupena: Pavlem Storzerem, jednatelem  
IČO: 08028532  
DIČ: CZ8028532  
bankovní spojení: FIO Banka, a.s.  
číslo účtu: 2401611338/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78101

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Tato dohoda je uzavřena v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 10. 2019 smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele: 06242/2019/KPP (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení replik historického nábytku – židlí a knihoven (dále jen „dílo“) v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“ spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Smlouva nabyla účinnosti 9. 10. 2019, kdy byla zveřejněna v registru smluv.
3. Dílo bylo rozděleno na dvě části s tím, že první část díla spočívala ve zhotovení a dodání 100 ks historických replik židlí a druhá část díla spočívala ve zhotovení a dodání historických replik knihoven v sestavách A, B, C.
4. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s čl. V odst. 2 smlouvy o dílo byla sjednána doba plnění pro dodání první části díla (židle) na 330 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a pro druhou část díla (knihovny) na 240 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
5. První část díla tak měla být provedena nejpozději dne 4. 9. 2020, avšak byla provedena až dne 4. 12. 2020. Prodlení s plněním první části díla tak trvalo celkem 90 dnů. Objednatel

prohlašuje, že i když byla první část díla provedena s prodlením, byla v ostatních ohledech provedena v souladu se smlouvou o dílo a bez vad. Objednatel prohlašuje, že v důsledku prodlení s provedením první části díla mu nevznikla žádná přímá škoda.

6. Smluvní strany prohlašují, že druhá část díla, tj. zhotovení a dodání knihoven byla provedena řádně a včas.
7. Smluvní strany před uzavřením této dohody společně komunikovaly ohledně prodlení s provedením první části díla. Zhotovitel prokázal, že pracovníci podílející se na provádění díla dodržovali preventivní opatření (zejména tzv. preventivní karanténu) před šířením pandemie koronaviru SARS CoV-2; jednalo se o truhláře a řezbáře, jejichž práce na díle byla zcela nenahraditelná a nezastupitelná, kteří zároveň spadají s ohledem na věk do rizikové skupiny obyvatel ohrožených koronavirem SARS CoV-2. Tato preventivní opatření dodržoval zhotovitel (resp. jeho pracovníci podílející se na plnění díla) při první i druhé epidemické vlně na jaře i podzim roku 2020. Dodržování těchto preventivních opatření na jaře 2020 mělo vliv na dobu plnění části díla, tj. dodání židlí, kdy se truhláři a řezbáři nemohli podílet na plnění první části díla od 14. 3. 2020 do 27. 4. 2020, tj. po dobu 45 dnů. Stejně tak dobu plnění první části díla ovlivnilo i umístění pracovnice zhotovitele (jednalo se o čalounici, jejíž práce na díle je stejně jako u truhlářů a řezbářů nezastupitelná a nenahraditelná, a to v době od 28. 8. 2020 do posledního dne lhůty k provedení první části díla, tj. do 4. 9. 2020, tj. 8 dnů) do karantény. Zhotovitel prohlašuje, že v době provádění díla vždy postupoval v souladu s platnými právními předpisy, doporučeními Vlády ČR či nařízeními ze strany orgánů veřejné moci.

### III.

#### Nárok objednatele na uhrazení smluvní pokuty za prodlení s provedením první části díla

1. S ohledem na prodlení s provedením první části díla, je objednatel oprávněn v souladu s čl. X odst. 1 smlouvy o dílo uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s provedením díla či jeho části.
2. S ohledem na skutečnosti popsané v čl. II odst. 5 až 7 této dohody nehodlá objednatel uplatňovat vůči zhotoviteli plnou výši smluvní pokuty dle čl. X odst. 1 smlouvy o dílo, resp. nehodlá pro výpočet smluvní pokuty vyházet z celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Objednatel použil jako základ pro výpočet výše smluvní pokuty cenu za 100 ks židlí bez DPH dle přílohy č. 2, položky č. 5 smlouvy o dílo, tj. cenu ve výši 1.500.000 Kč. **Smluvní pokuta tak činí 3.000 Kč** (slovy tři tisíce korun českých) **za každý započatý den prodlení s provedením první části díla. Doba prodlení s provedením první části díla trvala 90 dnů; celková výše smluvní pokuty, kterou je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit tak činí 270.000 Kč** (slovy dvě stě sedmdesát tisíc korun českých).

### IV.

#### Snížení výše uplatňované smluvní pokuty

1. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel prokázal, že se jeho pracovníci – truhláři, řezbáři a čalounice v době provádění první části díla nemohli podílet na plnění první části díla v důsledku dodržování preventivních opatření (viz čl. II odst. 7 této dohody) a to po celkovou dobu 53 dnů. Po tuto dobu tak zhotovitel nemohl dílo provádět na základě objektivní překážky, kterou sám nevyvolal a nemohl ji v době uzavření smlouvy o dílo předpokládat. **Smluvní strany se tak dohodly, že doba prodlení zhotovitele s provedením první části díla s ohledem na shora popsané a prokázané**

**skutečnosti činí 36 dnů.**

- V souladu se skutečnostmi uvedenými v předchozích odstavcích a způsobu výpočtu smluvní pokuty popsáném v čl. III odst. 2 tak objednatel vůči zhotoviteli uplatní smluvní pokutu ve výši 111.000 Kč (slovy sto jedenáct tisíc korun českých).**
- Zhotovitel souhlasí s výpočtem výše smluvní pokuty dle předchozího odstavce této dohody a zavazuje se k jejímu uhrazení na účet objednatele do 30 dnů ode dne doručení faktury, vystavené objednatelem na e-mailovou adresu/adresu sídla zhotovitele.
- Smluvní strany prohlašují, že po uhrazení smluvní pokuty zhotovitelem dle předchozího odstavce, jsou nároky objednatele vůči zhotoviteli ve věci prodlení s provedením díla zcela vypořádány a objednatel nebude po zhotoviteli uplatňovat další smluvní pokuty či náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nemá žádné nároky ani pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
- Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž nabyvatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud uveřejnění této dohody v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má nabyvatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 21/1341 ze dne 28.6.2021

V Ostravě dne 05-10-2021

V 11.10.2021 dne 20.10.2021

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Pavel Storzer,  
jednatel

**Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem**  
náměstkem hejtmana kraje

**Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo**  
na základě pověření  
hejtmana kraje

