

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vodovod DN 600 – přeložka Bráfova		Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C365/ 3	Číslo ZBV: 68.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Týká se pol. č. 12.			
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností. Změna se zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 3. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem	
-183 035,60	0,00	-183 035,60	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 02 -09- 2021	podpis
Supervize	jméno	datum 02 -09- 2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23 -09- 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ŽZZV Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důka připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 23 -09- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 02 -09- 2021	podpis
			Číslo paré: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:68.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 365

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	17411-01.C	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
Celkem								766 403,51	-183 035,60	0,00	583 367,91	-183 035,60	-23,88

Za Zhotovitele:

Datum: 02 -09- 2021

Za Objednatele:

Datum: 09 -09- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace BVK – stoka DN 800/1200 - rekonstrukce		Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C365 / 3	Číslo ZBV: 68.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>S ohledem na skutečnost, že nebyl znám termín zahájení stavby I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa II, který byl podmínkou pro dokončení přeložky vodovodu C365 (musí probíhat v návaznosti na objekt C259 Etapy II), předložil Zhotovitel Oznámení nepředvídaných fyzických podmínek a obdržel od Správce stavby pokyn k Variaci. Na základě uvedených skutečností byl vyčíslen objekt bez Úseku 2. Tato problematika byla řešena v ZBV č. 15. Tato ZBV řeší upřesnění celkového rozsahu vodovodu, kdy úprava trasy vodovodu souvisela s technickým řešením VMO II. etapy. Pol. č. 7, 11, 13, 18</p> <p>Dále tato ZBV řeší nerealizaci oplocení, neboť tyto práce byly součástí SO C014 Příprava území a žádné nové nebylo třeba realizovat. Pol. č. 9, 15, 16, 29</p> <p>Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem	
-652 044,51	0,00	-652 044,50	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	02 -09- 2021 podpis
Supervize	jméno	datum	02 -09- 2021 podpis
Správce stavby	jméno	datum	23 -09- 2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZ/VZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	23 -09- 2021 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	02 -09- 2021 podpis
			Číslo paré: \

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:68.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 365 - Vodovod DN 600 - přeložka Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 365

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
9	13373-01.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
11	17411-01.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
13	17511-01.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE Z HUTNĚNÍM											
15	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
16	33894.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ											
18	45157.	PODKLA A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
29	76792.	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM											
Celkem								3 491 104,86	-652 044,51	0,00	2 839 060,36	-652 044,51	-18,68

Za Zhotovitele:

Datum:

02 -09- 2021

Za Objednatele:

Datum: 09 -09- 2021

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C103 / 3	Číslo ZBV: 85.1
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Týká se pol. č. 15, 25, 30, 35, 36, 38, 49.

Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-136 726,49	0,00	-136 726,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23 -09- 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 23 -09- 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17 -09- 2021	podpis

Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré: 1
----------------------------	---------------

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:85

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Číslo a název rozpočtu: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Změna soupisu prací (SO/PS)

103 / 3

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
25	56330.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
30	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
35	574E78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM											
36	574E98.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM											
38	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
49	89943.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM											
Celkem								2 011 909,68	-136 726,49	0,00	1 875 183,22	-136 726,49	-6,80

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

17 -09- 2021

Datum:

17 -09- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C103 / 3	Číslo ZBV: 85.5
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Tato změna se týká neprovedení části spojovacího postřiku u sanačních AHV vrstev. U těchto prací se jednalo pouze o lokální vysprávkky a AHV souvrství bylo realizováno ihned v časové posloupnosti, tudíž nedocházelo k vychladnutí a ztrátě teploty a nebylo potřeba použití spojovacího postřiku.

Pol. č. 31

Potřeba provedení této změny vznikla na základě realizace stavby, kdy byl v rámci výstavby zjištěn jiný stav, než předpokládala PDPS. Z tohoto důvodu nebylo potřeba provedení této položky.

Pol. č. 40

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 619,48	0,00	-7 619,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 17 -09- 2021 podpis

Supervize jméno datum 17 -09- 2021 podpis

Správce stavby jméno datum 23 -09- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno datum 23 -09- 2021 podpis

Zhotovitel jméno datum 17 -09- 2021 podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:85.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
 Číslo a název SO/PS: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála
 Číslo a název rozpočtu: C 103 - Komunikace - úprava MÚK Kníničská radiála

Změna soupisu prací (SO/PS)

103 / 3

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
40	582621.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC											
Celkem								9 551,48	-7 619,48	0,00	1 932,00	-7 619,48	-79,77

Za Zhotovitele:

Datum:

17 -09- 2021

Za Objednatele:

Datum:

17 -09- 2021

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Terénní úpravy - val Bráfova	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: C824 / 1	Číslo ZBV: 89.1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
Popis Změny:			
<p>Potřeba provedení těchto Změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby. Jedná se o Změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.</p> <p>Týka se pol. č.: 6</p> <p>Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.</p> <p>Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.</p> <p>Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-260 467,20	0,00	-260 467,20	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 23-09-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 17-09-2021	podpis
Změna během výstavby (ZBV)	Číslo paré:		

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:89

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 824 - Terénní úpravy - val Bráfova

Číslo a název rozpočtu: C 824 - Terénní úpravy - val Bráfova

Změna soupisu prací (SO/PS)

824 / 1

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	21459-R.	SANACE PODLOŽÍ NÁSYPŮ											
Celkem								11 973 007,40	-260 467,20	0,00	11 712 540,20	-260 467,20	-2,18

Za Zhotovitele:

Datum:

17 -09- 2021

Za Objednatele:

Datum:

17 -09- 2021