

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PS BRNO, s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

IČ: 25506820

DIČ: CZ25506820

jednající: Ing. Michal Matyáš

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28578

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/009-OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 9.3.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/009-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku V. Cena a platební podmínky, odstavce 1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto Dodatku č.2 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>15 616 696,76 Kč</i>
<i>DPH ve výši</i>	<i>3 279 506,32 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH ve výši</i>	<i>18 896 203,08 Kč</i>

3. Rozsah víceprací a méněprací sjednávají Smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnových listů č. 1-6, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č.2. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.
4. Dále se Smluvní strany dohodly na změně tabulky článku III. Smlouvy - **Termín plnění** ve znění Dodatku č. 1 následovně:

<i>Termín předání a převzetí staveniště:</i>	<i>24.5.2021</i>
<i>Termín pro dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky:</i>	
<i>a) Veškeré vnější práce – dokončení:</i>	<i>24.9.2021</i>
<i>b) Místnost B.1.11A – dokončení pro montáž vybavení interiéru:</i>	<i>24.9.2021</i>
<i>c) Celkové dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky:</i>	<i>17.10.2021</i>

5. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

MUDr.
Jiří
Havrlant
Digitálně
podepsal MUDr.
Jiří Havrlant
Datum:
2021.10.07
16:38:23 +02'00'

Ing. Michal
Matyáš
Digitálně podepsal
Ing. Michal Matyáš
Datum: 2021.10.06
09:39:15 +02'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel

Ing. Michal Matyáš

Změnový list - 01

ZL č./verze:	ZL č. 01 / verze 01
Datum předložení TLZ:	21.09.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	001/OVZ/21/009-OD
Ze dne:	09.03.2021
Akce identifikační číslo EDS:	
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu
Objekt:	
Název změny:	Změny – příčky v místnostech B1.06 – B1.08, obklady v místnosti B 120A

Důvod změny a identifikace původce změny:

P.č. Změna ceny:

**Zápis v SD dne/
cena bez DPH**

1. Neprovedené práce v místnostech B1.06 – B1.08

Při instalaci potrubí ZTI bylo zjištěno, že konstrukce původních stěn není z plného zdiva, nýbrž je vyzděna ze dvou příček. Nebylo možno k nim přizdít příčku tl. 75 mm a provést instalaci potrubí ZTI.

- 5 735,62 Kč

V místnosti B 120A se neprováděla samostatná demontáž obkladů (bylo vybouráno zároveň se zdí)

Odečítají se neprovedené práce.

2. Změna svítidel v místnosti B 1.11 E – na přisazená do podhledu

Z důvodu změny, uvedené v bodě 1, bylo nutno původní stěny vybourat a nově vyzdít příčkou tl. 100 mm a tl. 150 mm

+ 14 158,95 Kč

Popis změny:

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasí

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet – MNP Příloha č.2 – Položkový rozpočet – VCP

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 5 735,62 Kč
	Přípočet:	14 158,95 Kč
	Celkem:	8 423,33 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

Změnový list - 02

ZL č./verze:	ZL č. 02 / verze 01
Datum předložení TLZ:	21.09.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	001/OVZ/21/009-OD
Ze dne:	09.03.2021

Akce identifikační číslo EDS:	
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu
Objekt:	

Název změny:	Změny – bourání podlah a stěn
---------------------	-------------------------------


Důvod změny a identifikace původce změny:

P.č. Změna ceny:	Zápis v SD dne/ cena bez DPH
<p>1. Bourání podlah a stěn</p> <p>V místnosti B1.16 bylo nutno kvůli opravě přívodního kabelu do výměňkové stanice provést vstup za místnost B1.16. Toto bylo realizováno vybouráním a poté dozděním části zdiva.</p> <p>Při bouracích pracích podlah bylo oproti PD zjištěno, že se ve vybourávaných mazaninách pod stávající dlažbou nachází výztuha z rabicového pletiva a kari sítě. Výztuhu z rabicového pletiva a kari sítě bylo nutno vybourat.</p>	+ 47 394,48 Kč
<p>2. Demontáž zářivkových světel</p> <p>Oproti PD bylo nutno zdemontovat o 30 ks zářivek více</p>	+ 1 813,50 Kč

Popis změny:

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	49 207,98 Kč
	Celkem:	49 207,98 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

Změnový list - 03

ZL č./verze:	ZL č. 03 / verze 01						
Datum předložení TLZ:	21.09.2021						
Smlouva o dílo (SoD) č.:	001/OVZ/21/009-OD						
Ze dne:	09.03.2021						
Akce identifikační číslo EDS:							
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu						
Objekt:							
Název změny:	Změny – podhled a svítidla						
Důvod změny a identifikace původce změny:							
P.č. Změna ceny:	Zápis v SD dne/ cena bez DPH						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 60%;"> Změna pohledu v místnosti B 1.11 E – na SDK Místo vápenocementové omítky stropu byl v místnosti B 1.11 E proveden podhled SDK. Tímto podhledem byly zakryty povrchové trhlinky ve stropě, vzniklé při bourání přiček a sednutím stropu </td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> - 24 243,41 Kč + 43 736,46 Kč + 19 493,05 Kč </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td> Změna svítidel v místnosti B 1.11 E – na přisazená do podhledu V místnosti B 1.11 E byl proveden podhled SDK (viz změna 1). Z důvodu zachování průjezdné výšky pro regálový systém bylo nutno zrušit původně projektovaná svítidla a nahradit je nižšími přisazenými LED svítidly, instalovanými do SDK podhledu. </td> <td style="text-align: right;"> - 19 530,00 Kč + 20 712,96 Kč 1 182,96 Kč </td> </tr> </table>		1.	Změna pohledu v místnosti B 1.11 E – na SDK Místo vápenocementové omítky stropu byl v místnosti B 1.11 E proveden podhled SDK. Tímto podhledem byly zakryty povrchové trhlinky ve stropě, vzniklé při bourání přiček a sednutím stropu	- 24 243,41 Kč + 43 736,46 Kč + 19 493,05 Kč	2.	Změna svítidel v místnosti B 1.11 E – na přisazená do podhledu V místnosti B 1.11 E byl proveden podhled SDK (viz změna 1). Z důvodu zachování průjezdné výšky pro regálový systém bylo nutno zrušit původně projektovaná svítidla a nahradit je nižšími přisazenými LED svítidly, instalovanými do SDK podhledu.	- 19 530,00 Kč + 20 712,96 Kč 1 182,96 Kč
1.	Změna pohledu v místnosti B 1.11 E – na SDK Místo vápenocementové omítky stropu byl v místnosti B 1.11 E proveden podhled SDK. Tímto podhledem byly zakryty povrchové trhlinky ve stropě, vzniklé při bourání přiček a sednutím stropu	- 24 243,41 Kč + 43 736,46 Kč + 19 493,05 Kč					
2.	Změna svítidel v místnosti B 1.11 E – na přisazená do podhledu V místnosti B 1.11 E byl proveden podhled SDK (viz změna 1). Z důvodu zachování průjezdné výšky pro regálový systém bylo nutno zrušit původně projektovaná svítidla a nahradit je nižšími přisazenými LED svítidly, instalovanými do SDK podhledu.	- 19 530,00 Kč + 20 712,96 Kč 1 182,96 Kč					
Popis změny:							
Vyjádření autorského dozoru:							
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p style="font-size: 2em; color: blue; margin: 0;">sohlasím</p> </div> <div style="flex: 1; background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-left: 10px;"></div> </div>							
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):							

Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 43 773,41 Kč
	Přípočet:	64 449,42 Kč
	Celkem:	20 676,01 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

58
r.o.
53/119b
e
820
5 06 820

Změnový list - 04

ZL č./verze:	ZL č. 04 / verze 01
Datum předložení TLZ:	21.09.2021
Smlouva o dílo (SoD) č.:	001/OVZ/21/009-OD
Ze dne:	09.03.2021
Akce identifikační číslo EDS:	
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu
Objekt:	
Název změny:	Změny – broušení podlah, lité podlahy, oprava dveří, řezání drážek, úprava šachtice, zpevněné plochy, změna potrubí ÚT

Důvod změny a identifikace původce změny:

P.č. Změna ceny:	Zápis v SD dne/ cena bez DPH
1. Broušení podlah Z důvodu výšky stávajícího podkladního betonu v místnosti B1.11A bylo nutno plochu cca 5 x 6 m zbrousit, aby mohla být dodržena skladba (výškově) nové podlahy	68 100,00 Kč
2. Lité podlahy Z důvodu nerovnoměrné výšky stávajícího podkladního betonu (50 mm až 120 mm) došlo k navýšení množství betonu při dorovnání (Cemflow)	7 252,36 Kč
Dle rozhodnutí AD byl podkladní beton v místnostech B1.01, B1.02, B1.11a vyztužen armovací sítí VERTEX	24 131,88 Kč
3. Oprava dveří (prahu) v místnosti B1.01 Na žádost investora byl u venkovních vstupních dveří vyměněn práh včetně nosné konstrukce prahu	5 500,00 Kč
4. Řezání drážek v místnostech B1.02, B1.11a Z důvodu montáže elektro podlahových krabic v místnostech B1.02, B1.11a bylo nutno řezat drážky do betonových podlahových mazanin	11 405,52 Kč
5. Úprava umístění revizní šachtice RŠ1 Venkovní revizní šachtici RŠ1 nebylo možno umístit dle PD, jelikož její plánované umístění bylo v kolizi s nadzemním teplovodním kolektorem. Tento kolektor nebyl v PD zakreslen. Revizní šachtici RŠ1 bylo nutno přesunout do místa napojení větve 1-1 ¹ a hlavního řadu kanalizace DN 400.	61 775,26 Kč

<p>6. Zpevněné plochy (schody, poklopy)</p> <p>V rozpočtu nebyly obsaženy prefabrikované schody ani jejich základová zeď. Doplněno.</p> <p style="text-align: right;">38 130,10 Kč</p>
<p>Z důvodu výškového nesouladu poklopů kanalizace a úrovně nového terénu bylo nutno upravit 2 ks poklopů.</p> <p style="text-align: right;">3 100,00 Kč</p>
<p>7. Změna potrubí ÚT</p> <p>Z důvodu rozdílných výšek stávajícího podkladního betonu a následné úpravy skladeb podlah nebylo možno vést potrubí ÚT v podlahách.</p> <p style="text-align: right;">- 2 405,14 Kč + 27 894,68 Kč + 25 489,54 Kč</p> <p>Z rozhodnutí AD byly trasy potrubí ÚT umístěny do podhledu.</p>
Popis změny:
Vyjádření autorského dozoru:
<p style="color: blue; font-family: cursive;">souhlasím</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 50px; margin-left: 100px;"></div>
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Přílohy:
<p>Příloha č.1 – Položkový rozpočet</p>

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 2 405,14 Kč
	Přípočet:	247 288,80 Kč
	Celkem:	244 884,66 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

Změnový list - 05

ZL č./verze:	ZL č. 05 / verze 01
Datum předložení TLZ:	21.09.2021

Smlouva o dílo (SoD) č.:	001/OVZ/21/009-OD
Ze dne:	09.03.2021

Akce identifikační číslo EDS:	
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu
Objekt:	

Název změny:	Změny - silnoproud
---------------------	--------------------


Důvod změny a identifikace původce změny:

P.č. Změna ceny:	Zápis v SD dne/ cena bez DPH
1. Změny silnoproud – z důvodu změny č.1 PD ke dni 15.6.2021 Z důvodu změny č.1 PD ke dni 15.6.2021, předložené AD a investorem byly provedeny změny v realizaci silnoproudu.	- 1 183,46 Kč <u>+ 13 567,51 Kč</u> + 12 384,05 Kč
2. Doplnění MaR – na základě požadavku investora Na žádost investora jsou doplněny práce a dodávky pro měření spotřeby el. energie	+ 117 283,14 Kč
3. Dodávka a montáž podlahových krabic bezrámečkových Na žádost investora a AD se dodávají podlahové krabice bezrámečkové (v rozpočtu byly podlahové krabice označeny chybně jako bezleťmové)	- 19 204,50 Kč <u>+ 71 210,08 Kč</u> + 52 005,58 Kč

Popis změny:

Vyjádření autorského dozoru:

Souhlasím



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 20 387,96 Kč
	Přípočet:	202 060,73 Kč
	Celkem:	181 672,77 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

Změnový list - 06

ZL č./verze:	ZL č. 06 / verze 01				
Datum předložení TLZ:	21.09.2021				
Smlouva o dílo (SoD) č.: 001/OVZ/21/009-OD					
Ze dne:	09.03.2021				
Akce identifikační číslo EDS:					
Stavba:	FN Ostrava – Vestavba knihovny do jednopodlažní budovy Internátu				
Objekt:					
Název změny:	Neprovedené práce				
Důvod změny a identifikace původce změny:					
P.č. Změna ceny:	Zápis v SD dne/ cena bez DPH				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> 1. Neprovedené práce – z důvodu jiného postupu prací na stavbě Z důvodu jiného postupu prací na stavbě zanikla potřeba provedení daných prací: <ul style="list-style-type: none"> - neprovedené omítky vč. podkladní vrstvy - neprovedení KZS v celkové výměře - nedodání ochranné sítě a záchytné stříšky - neprovedení otlučení omítek na stropěch </td> <td style="width: 30%; text-align: right; vertical-align: middle; padding: 5px;">- 104 966,10 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 2. Nedodání schodišťové plošiny Na žádost investora není realizována dodávka a montáž schodišťové plošiny </td> <td style="text-align: right; vertical-align: middle; padding: 5px;">- 222 270,00 Kč</td> </tr> </table>		1. Neprovedené práce – z důvodu jiného postupu prací na stavbě Z důvodu jiného postupu prací na stavbě zanikla potřeba provedení daných prací: <ul style="list-style-type: none"> - neprovedené omítky vč. podkladní vrstvy - neprovedení KZS v celkové výměře - nedodání ochranné sítě a záchytné stříšky - neprovedení otlučení omítek na stropěch 	- 104 966,10 Kč	2. Nedodání schodišťové plošiny Na žádost investora není realizována dodávka a montáž schodišťové plošiny	- 222 270,00 Kč
1. Neprovedené práce – z důvodu jiného postupu prací na stavbě Z důvodu jiného postupu prací na stavbě zanikla potřeba provedení daných prací: <ul style="list-style-type: none"> - neprovedené omítky vč. podkladní vrstvy - neprovedení KZS v celkové výměře - nedodání ochranné sítě a záchytné stříšky - neprovedení otlučení omítek na stropěch 	- 104 966,10 Kč				
2. Nedodání schodišťové plošiny Na žádost investora není realizována dodávka a montáž schodišťové plošiny	- 222 270,00 Kč				
Popis změny:					
Vyjádření autorského dozoru:					
<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Souhlasí</p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; margin-left: 100px;"></div>					
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):					

Přílohy:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:	ne	
	s dopadem:	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- 327 236,10 Kč
	Přípočet:	0,00 Kč
	Celkem:	- 327 236,10 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:				
Za TDS:				
Za autorský dozor:				
Za zhotovitele:				

58
9b
20