

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020
uzavřené dne 9.7.2020
na vypracování návrhu **komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem**
mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice Bc. Ondřej Bartoš, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	702 126 635, 724 986 101
E-mail :	m.dolezal@spucr.cz , o.bartos@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen:	Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná za geodetické práce :	Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení dílčí části – 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního termínu **30.09.2021** na nový termín **17.11.2021**.

Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že nebylo možné výše uvedené práce zahájit před úvodním jednáním, které se nekonalo z důvodu nepříznivé pandemické situace. Tyto práce bylo možné zahájit až na základě odsouhlasení postupu týkající se ZPH na poradě ústředního ředitele ze dne 31.3.2021.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

V Pardubicích dne 8.10.2021

V Pardubicích dne 8.10.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkové úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Řečany nad Labem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	20	1 500	30 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	1 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	437	700	305 900	30.6.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	8	1 500	12 000	30.6.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	3 500	630 000	17.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	72	100	7 200	30.6.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	437	450	196 650	30.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	437	450	196 650	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 385 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	500	218 500	30.9.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	70	100	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	150	7 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	150	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	600	262 200	28.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	5	3 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					519 200	28.2.2024
3.6.	Mapové dílo	ha	437	210	91 770	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 770	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč						
Celková cena díla včetně DPH v Kč						

V Pardubicích dne 8.10.2021

Dne 8.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel pro KPÚ Pardubice

.....

Ing. Dalimil Foltánek