

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 015.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	12273R.b	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I											
Celkem								251 580,00	0,00	3 358 900,65	3 610 480,65	3 358 900,65	1 335,12

Za Zhotovitele:

Datum: 5. 8. 2021

Za Objednatele:

Datum:

09-09-2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 602/001	Číslo ZBV: 017.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo původně navrženo lokální zajištění skalního masivu nad portálem tunelu a jeho hloubenou částí (stavební objekt C604 a C602) z lanových a tyčových kotev, což je bodový způsob zajištění. Zhotovitel dopisem zn.: VMO/035/2021 oznámil nepředvídatelné fyzické podmínky dle Pod-čl. 13.1 související se sanací skalního masivu. Vzhledem přetrvávajícímu nepříznivému úklonu diskontinuit rozpukaného skalního masivu a přetrvávajícím samovolným opadům a sesuvům docházelo k ohrožení bezpečnosti při provádění prací na hloubeném úseku objektu C604 a C602. Tato událost souvisí s nutností dodatečného zajištění nestabilního úseku 2 (nad C604 a C602) objektu C271 v rámci průběžného Claimu č.3.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto pod výškovou úrovní 220,300m n. m. o sanaci svahu plošným zajištěním v rámci stavebního objektu C602 formou stříkaného betonu s výztužnou kari sítí. Sítě byly ukládány na očištěný podklad pro dokonalé přichycení stříkaného betonu na skálu. Tento způsob sanace skalní stěny byl nad rámec množství položek v zadávací dokumentaci. Skutečné množství provedených prací bylo doloženo protokolem o geodetickém zaměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 166 501,75	1 166 501,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.08.21	podpi:
Supervize	jméno	datum 2.9.2021	podpi:
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 23-09-2021	podpis
--	-------	------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 16.8.21	podpis
------------	-------	---------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 017.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	362366.	VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTÍ											
6	36245AR.	PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STRÍK BETONU DO C20/25 TL DO 200MM											
Celkem								165 366,06	0,00	1 166 501,75	1 331 867,81	1 166 501,75	705,41

Za Zhotovitele:

Datum: 16. 8. 2021

Za Objednatele:

Datum: 09 -09- 2021

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 601/001	Číslo ZBV: 020.1
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V zadávací dokumentaci bylo navrženo řešení mikropilotového deštníku trubkami profilu TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 200mm v rozteči os vrtů 450mm v množství 27ks. Celková délka vrtů byla 405m.

Upřesněním vrtatelnosti masivu dle dané technologie mikropilot bylo nutné provést změnu mikropilotového deštníku. Proto byl v únoru při projednávání RDS navržen deštník z mikropilot TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 150mm s roztečí os vrtů 250mm v množství 31ks, tak aby byl zachován shodný průřez výztuže. Celková délka vrtů se tímto změnila na 465m.

V dubnu, po očištění skalního masivu a odhalení jeho reliéfu, proběhlo nezávislým dodavatelem monitoringu zpracování geologického sledu. Výsledkem byla hustota diskontinuit v místě deštníku menší než 60mm. To potvrdilo vhodnost zahuštění rozteče vrtů.

Dále byl v RDS upraven výztužný rám, kde byly z důvodu manipulovatelnosti při montáži rámu přidány dva montážní spoje rozdělením na celkem 7 dílů v RDS místo 5 dílů v PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 383,26	2 383,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 19.9.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 23-09-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16.9.21	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:		



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15411.	ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU TUNELU Z OCEL PŘÍHRAD OBLOUKU V HOR SUCHÉ											
Celkem								274 002,49	0,00	2 383,26	276 385,75	2 383,26	0,87

Za Zhotovitele:

Datum: 16. 8. 2021

Za Objednatele:

Datum: 09 -09- 2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 601/001	Číslo ZBV: 020.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V zadávací dokumentaci bylo navrženo řešení mikropilotového deštníku trubkami profilu TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 200mm v rozteči os vrtů 450mm v množství 27ks. Celková délka vrtů byla 405m.

Upřesněním vrtatelnosti masivu dle dané technologie mikropilot bylo nutné provést změnu mikropilotového deštníku. Proto byl v únoru při projednávání RDS navržen deštník z mikropilot TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 150mm s roztečí os vrtů 250mm v množství 31ks, tak aby byl zachován shodný průřez výztuže. Celková délka vrtů se tímto změnila na 465m.

V dubnu, po očištění skalního masivu a odhalení jeho reliéfu, proběhlo nezávislým dodavatelem monitoringu zpracování geologického sledu. Výsledkem byla hustota diskontinuit v místě deštníku menší než 60mm. To potvrdilo vhodnost zahuštění rozteče vrtů.

Dále byl v RDS upraven výztužný rám, kde byly z důvodu manipulovatelnosti při montáži rámu přidány dva montážní spoje rozdělením na celkem 7 dílů v RDS místo 5 dílů v PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 705 467,15	1 742 740,95	37 273,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.08.21	podpis
Supervize	jméno	datum 8.9.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 23-09-2021	podpis
--	-------	------------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum 16.8.21	podpis
------------	-------	---------------	--------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 601 - Provizorní portál a HTÚ - jih								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
3	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM											
Nové položky													
101	227821.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU											
102	26133.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM											
Celkem								1 705 467,15	-1 705 467,15	1 742 740,95	1 742 740,95	37 273,80	2,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16. 8. 2021

Datum: 09 -09- 2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 602/002	Číslo ZBV: 021.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V zadávací dokumentaci bylo navrženo řešení mikropilotového deštníku trubkami profilu TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 200mm v rozteči os vrtů 450mm v množství 27ks. Celková délka vrtů byla 405m.

Upřesněním vrtatelnosti masivu dle dané technologie mikropilot bylo nutné provést změnu mikropilotového deštníku. Proto byl v únoru při projednávání RDS navržen deštník z mikropilot TR114/6,3 mm s průměrem vrtání do 150mm s roztečí os vrtů 250mm v množství 3 lks, tak aby byl zachován shodný průřez výztuže. Celková délka vrtů se tímto změnila na 465m.

V březnu, po očištění skalního masivu a odhalení jeho reliéfu, proběhlo nezávislým dodavatelem monitoringu zpracování geologického sledu. Výsledkem byla hustota diskontinuit v místě deštníku menší než 60mm. To potvrdilo vhodnost zahuštění rozteče vrtů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 705 467,15	1 742 740,95	37 273,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.08.21	podpis
Supervize	jméno	datum 19.10.21	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno datum 23-09-2021 podpis

Zhotovitel jméno datum 16.9.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 021.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 602 - Provizorní portál a HTÚ - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
3	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM											
Nové položky													
101	227821.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU											
102	26133.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM											
Celkem								1 705 467,15	-1 705 467,15	1 742 740,95	1 742 740,95	37 273,80	2,19

Za Zhotovitele:

Datum: 16. 8. 2021

Za Objednatele:

Datum: 09 -09- 2021

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 604/003	Číslo ZBV: 022.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 130 196,08	1 130 196,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.09.21	podpis
Supervize	jméno	datum 19.9.2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum 23-09-2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 23-09-2021	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16.9.21	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 022.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 604 - Tunel - přesýpaná část - sever								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III											
Celkem								5 339 137,00	0,00	1 130 196,08	6 469 333,08	1 130 196,08	21,17

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 16. 8. 2021

Datum: