

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 016**

Věcně příslušný útvar:	Statutární město Brno
Název stavby:	I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	C 111 / 001
Název SO/PS:	Chodník – areál vodáren

Údaje budou zpracovány ke dni vzniku změny:

Přijátá cena stavby (bez Rezervy a DPH):	2 034 998 130,24 Kč		
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	6 667 492,45 Kč (bez DPH)		
Cena navrhovaných Změn záporných:	0,00 Kč	0,00 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Cena navrhovaných Změn kladných:	882 254,63 Kč	13,23 %	z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	2 042 182 006,12 Kč	100,35 %	z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možností vzniku řetězení Změn a možností vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Změna byla vyvolána nalezením podkladního železobetonu, který nebyl v PDPS definován a je nad rámec položek oceněných v zadávací dokumentaci. Dále bylo po odkopu rýhy na úroveň stávající konstrukce zjištěna proměnná hloubka založení potrubí (do 3,8 m dle terénu). Projekt PDPS předpokládal hloubku založení 1,55m. Beton bylo nutné vybourat včetně provedení zemních prací.

Týká se pol. č. 7,10,101

Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.

Vzhledem k důvodu vzniku změn se nejedná o jejich řetězení, tzv. „řetězení změn“. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimy), při nichž by vznikly vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Nejedná se o vyhrazenou změnu dle § 100 odst. (1) ZZVZ ani o záměnu položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ. Jde o změny z nepředvídaných důvodů, jenž zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky a je u nich prokázáno, že Změně nebylo možné při přípravě zadávacího řízení předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položka dotčená změnou:

Položka	Popis	Rozdíl		
		Množství	Kč	%
7	13273R. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	352,652000 M3	373 592,48	87,94
10	17411R. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	364,500000 M3	175 951,44	78,90

Nová položka:

Položka	Popis	Rozdíl		
		Množství	Kč	%
101	96616R. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	60,900000 M3	332 710,71	100,00

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané, jelikož tyto změny vznikly v průběhu realizace zakázky na základě nepředvídaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě, upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, která vychází z daleko podrobnějších měření a podkladů a také v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Bez těchto prací by nebylo možné stavební dílo dokončit, respektive splnit požadavky na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Dle výše uvedených skutečností je Změna zařazena do Skupiny 3 – Změny nepředvídané (§ 222, odst. 6 ZZVZ resp. § 10 Směrnice GŘ ŘSD č. 18/2017 ver. 1.2), Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ZPRACOVATEL: (za Statutární město Brno)

Jméno, funkce:

Podpis

datum 17 -09- 2021

SCHVALOVATEL:

Jméno:

Podpis

datum 17 -09- 2021

3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 016

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 111 - Chodník - areál vodáren Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 111.1 - Chodník - areál vodáren - správce BKOM								Změna soupisu prací (SO/PS) 001					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	969233R.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ											
Nové položky													
101	96616R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								6 667 492,45	0,00	882 254,63	7 549 747,08	882 254,63	13,23
Všechny změny celkem								6 667 492,45	0,00	882 254,63	7 549 747,08	882 254,63	13,23

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 30.6.21

Datum: 17-09-2021