

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2020/27 na dodávku stavebních prací ve smyslu Občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Město Vrchlabí**
zastoupený: [redacted], starosta města
adresa: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
- 1.2. Zhotovitel:** **PRECOL s.r.o.**
sídlo: [redacted]
zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem
zastoupený ve věcech technických: [redacted], jednatelem
telefon: 731 114 258 fax: e-mail: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit. Není tedy změnou podstatnou a nevyžaduje tedy provedení nového zadávacího řízení.

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.

4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.

5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem 450.590,00 Kč bez DPH

Méněpráce: cena celkem 148.440,00 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	5.992.051,00 Kč bez DPH
Vícepráce	450.590,00 Kč bez DPH
Méněpráce	- 148.440,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla	6.294.201,00 Kč bez DPH
 DPH 21%	 1.321.782,21 Kč
Nově sjednaná cena díla celkem	7.615.983,21 Kč vč. DPH

7) Dále smluvní strany sjednávají změnu termínu plnění díla takto:

V článku 3 odstavec 3.1. shora uvedené smlouvy o dílo se ruší text:

„Celková doba realizace díla od zahájení prací: 12 týdnů“

a nahrazuje se textem:

*„Dílo bude dokončeno **nejpozději do 10.10.2021**“.*

Důvodem pro změnu termínu plnění díla je navýšení rozsahu prací o kompletní výměnu sloupků oplocení a parkových obrubníků, opožděná dodávka polypropylénových sportovních koberců od jejich výrobce v Anglii související s poruchou výrobní linky a střídavě nevhodné klimatické podmínky pro pokládku koberců (občasný déšť).

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

9) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

10) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí dne : 15.9.2021

Ve Vrchlabí dne : 14.9.2021

Za objednatele: **Město Vrchlabí**
[redacted]
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **PRECOL s.r.o.**
[redacted]
jednatel společnosti

**Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových:
Změnový list č. 1 - a**

Vícepráce -Přidružené práce/ méněpráce - Vrchlabí

Investor: Město Vrchlabí,	Počet MJ	MJ	Cena MJ	Celkem Kč
Přidružené práce:				
Demontáž sloupů oplocení H. - 3	49	ks	120 Kč	5 880 Kč
Demontáž sloupů oplocení H. - 1,2	12	ks	120 Kč	1 440 Kč
Vykopání betonových patek H. - 1,2,3	61	ks	130 Kč	7 930 Kč
Odvoz a uložení patek na skládku	8	t	590 Kč	4 790 Kč
Zhotovení nových patek oplocení H. - 1,2,3	54	ks	1 280 Kč	69 120 Kč
Dodávka sloupů Zn.60/3 - D3m+1m H. - 3	38	ks	2 500 Kč	95 000 Kč
Dodávka sloupů Zn.60/3 - D4+1m H. - 1,2	16	ks	3 125 Kč	50 000 Kč
Dodávka vzpěr Zn. 48/2 - D6m, H. - 1,2,3	14	ks	2 550 Kč	35 700 Kč
Rozpěra vstupní branky Zn. 48/2 - D 1,2m, H. - 3	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč
Vstupní branka 2,2x1,2m, H. -	1	ks	14 600 Kč	14 600 Kč

285 960 Kč

Odečet nákladů oplocení:

Položka č.113				9 800 Kč
Položka č.114				7 000 Kč
Položka č. 115				19 000 Kč
Položka č. 116				35 200 Kč
Položka č. 117				24 000 Kč
Položka č.118				42 840 Kč
Položka č. 119				7 000 Kč
Položka č. 120				3 600 Kč

148 440 Kč

Nové práce				285 960,00 Kč
Méněpráce				- 148 440,00 Kč
Navýšení ceny oproti rozpočtu bez DPH				137 520,00 Kč
DPH 21%				28 879,20 Kč
Celková částka s DPH				166 399,20 Kč

285 960.00 Kč

- 148 440.00 Kč

137 520.00 Kč

28 879 20 Kč

166 399.20 Kč

Dne: 22.6.2021

Vypracoval:

**Vrchlabí, rekonstrukce Sportovního areálu manželů Zátopkových:
Změnový list č. 1 - b**

Vícepráce - obnova obrubníků podél hřišť

Investor: Město Vrchlabí,	Počet MJ	MJ	Cena MJ	Celkem Kč
Odstranění stávajících obrubníků H.- 3	102	bm	45 Kč	4 590 Kč
Odstranění stávajících obrubníků H. - 1,2	52	bm	45 Kč	2 340 Kč
Vyhloubení rýhy pro uložení obrubníků	154	m	55 Kč	8 470 Kč
Odvoz a uložení na skládku	15	t	590 Kč	8 850 Kč
Dodávka nových obrubníků, H. - 1,2,3	154	m	350 Kč	53 900 Kč
Celková částka bez DPH				78 150,00 Kč
DPH 21%				16 411,50 Kč
Celková částka s DPH				94 561,50 Kč

Dne: 22.6.2021

Vypracoval:

Vrchlabí, rekonstrukce sportovního areálu manželů Zátopkových: Změnový list č. 2

Více práce - Vrchlabí

[illegible]

