

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: SML/121/2020

uzavřená mezi:

městem **Prachatice**, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 00250627, DIČ: CZ00250627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

ZNAKON, a. s. se sídlem č.p. 44, 386 01 Sousedovice, IČ:26018055, DIČ: CZ26018055, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložka 1048, zastoupenou dvěma členy představenstva
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Preambule

1. V době zahájení plnění předmětu Díla „**Oprava kanalizační stoky a vodovodního řadu ul. Pod Lázněmi a Lázeňská, Prachatice**“ vznesl správce plynovodu, požadavek na opravu svých vedení, který prochází zájmovým územím stavby. To způsobilo odložení zahájení plnění a změny ošetřené dodatkem č. 1. Dále došlo v průběhu realizace ke změnám, které mají vliv na termín plnění a cenu díla. Změnový list ZL1 řeší především sanaci podloží komunikace v ulici Pod Lázněmi a ZL2 pak drobné změny vyvolané počtem přípojek a stavem podzemního vedení inženýrských sítí zjištěných během stavby. Součástí je i úprava výměr na skutečné množství provedených prací.

Článek IV

Cena díla

1. **cena dle tohoto dodatku č. 2.**

Cena díla dle SOD	4.895.255,94 Kč
Změnový list ZL1	596.955,38 Kč
Změnový list ZL2	165.518,93 Kč
Celkem po D2 bez DPH	5.657.730,25 Kč
Celkem po D2 vč. DPH 21 %	6.845.853,60 Kč

Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla, včetně kalkulace nabídkové ceny ve formě položkového rozpočtu ze dne 6.8.2020, která byla objednateli sdělena do uzavření smlouvy a změnových listů ZL1 a ZL2. Úplnost rozpočtu se zaručuje. Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

Článek VI

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v dohodnuté době takto:

a) Předpokládané zahájení provádění plnění dle článku II – **říjen 2020.**

Dokončení do 111 kalendářních dnů od skutečného zahájení stavby 14.10.2021. Do doby plnění se nepočítá doba, kdy je stavba přerušena v zimních měsících a doba přerušování stavby pro realizaci rekonstrukce plynovodu.

Článek VIII

Provedení díla

1. V době přerušování plnění Díla pro realizaci rekonstrukce plynovodu dodavatel předá a následně opět převezme staveniště od dodavatele této stavby.

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě, který byl schválen usnesením RM Prachatice č. 2381/2021 ze dne 04.10.2021, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.

3. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickým podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Podepsaný Dodatek č. 2 ke Smlouvě obdrží obě smluvní strany.

5. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě přecházejí v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran.

Za objednatele:
V Prachaticích 5.10.2021

Za zhotovitele:
V Sousedovicích 11.10.2021

Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

členové představenstva
ZNAKON, a. s.